



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa
Trabaja Perú

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Lima, 04 JUL. 2012

OFICIO N° 777-2012-MTPE/3/24.1

Doctor:

EDGAR AUBERTO QUISPE REMÓN

Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Presente.-



Asunto: Informe Bimensual D.U. N° 058-2011

Referencia: Informe N° 373-2012-DVMPEMPE/TP-OPPM

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto, y documento de la referencia, a fin de remitirle el Informe N° 373-2012-DVMPEMPE/TP-OPPM, el cual contiene información bimensual de la ejecución de los proyectos del D.U. N° 058-2011, correspondiente al Programa "Trabaja Perú", el mismo que la suscrita lo hace suyo.

En ese sentido, se eleva el presente informe a su Despacho; para conocimiento y conformidad; asimismo, se sirva dar trámite respectivo a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, con Copia a la Oficina General de Estadística y Tecnología de Información y Comunicaciones para su publicación en el portal institucional del MTPE.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Lucy Vásquez Vínches
Eco. Lucy Vásquez Vínches
Directora Ejecutiva



Programa "Trabaja Perú"

Av. Salaverry 655, Lima 11, Perú. Telf.: (511) 3324747 – (511) 3320986. Fax: (511) 3320118
www.trabajaperu.gob.pe



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Programa Trabaja Perú
DIRECCIÓN NACIONAL

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

INFORME N° 373-2012-DVMPEMPE/TP-OPPM

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
DIRECCIÓN NACIONAL

04 JUL 2012

RECIBIDO

HORA 2:52 FIRMA

REG. N°

A : Econ. Lucy Teresa Vásquez Vínces
Directora Ejecutiva del Programa Trabaja Perú

DE : Econ. Vicente Daniel Corzo Valdíglesias
Jefe de la Oficina de Planificación Presupuesto y Monitoreo

ASUNTO : Informe Bimensual D.U. N°058-2011

REFERENCIA : Memorando N°398-2012-DVMPEMPE/TP-DP

FECHA : Lima, 02 de julio del 2012

Me dirijo a usted, en relación al asunto del rubro, a fin de remitir adjunto al presente la información bimensual de la ejecución de proyectos del D.U. N°058-2011, correspondiente al "Programa Trabaja Perú", el mismo que ha sido elaborado por la Dirección de Proyectos en coordinación con las Oficinas Zonales y ha sido remitido a esta Oficina a través del documento de la referencia.

La información bimensual comprende lo siguiente:

- Avance de ejecución del gasto de los recursos autorizados por el D.U. N°058-2011 en los años 2011 y 2012, por grupo genérico.
- Avance de la ejecución de gastos de los recursos autorizados por el D.U. N°058-2011 a nivel departamental AF 2011 y 2012.
- Estado situacional de los avances de ejecución de proyectos al mes junio del 2012.
- Resumen por tipo de organismo ejecutor.


Asimismo, el presente informe deberá ser remitido a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, con copia a la Oficina General de Estadística y Tecnología de Información y Comunicaciones del Pliego para su respectiva publicación en el portal Institucional del MTPE.

Atentamente, **PROGRAMA TRABAJA PERÚ**

Eco. Vicente Daniel Corzo Valdíglesias
Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Monitoreo

C.c.

Unidad de sistemas



Ventadilla Única de Trabajo y Promoción del Empleo

AVANCE DE LA EJECUCION DEL GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. Nº 058-2011 EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 POR GRUPO GENERICO

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENERICO	ASIGNACION DU Nº 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 30.06.2012	TOTAL EJECUCION	% AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	9,262,500	0	2,883,360	2,883,360	31.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,262,500	0	2,883,360	2,883,360	31.13
GASTOS DE CAPITAL	56,103,812	26,030,753	13,759,207	39,789,961	70.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,401,164	14,986,076	5,343,397	20,329,473	64.74
2.5 OTROS GASTOS	23,465,148	11,044,677	8,391,702	19,436,379	82.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,237,500	0	24,109	24,109	1.95
TOTAL D.U. Nº 058-2011	65,366,312	26,030,753	16,642,567	42,673,321	65.28



AVANCE DE LA EJECUCION DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. Nº 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 30.06.12

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENERICO/DPTO.	ASIGNACION DU Nº 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 30.06.2012	TOTAL EJECUCION	% AVANCE
1. RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS DE CAPITAL	54,866,312	26,030,754	13,735,098	39,765,852	72.5
AMAZONAS	909,886	0	526,331	526,331	57.8
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	695,733	0	526,331	526,331	
2.5 Transf. Organismos Privados	214,153	0	0	0	
ANCASH	3,795,763	3,044,756	696,946	3,741,702	98.6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3,237,950	2,836,164	382,332	3,218,496	
2.5 Transf. Organismos Privados	557,813	208,592	314,614	523,206	
APURIMAC	3,488,269	2,484,709	891,483	3,376,192	96.8
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	436,581	429,049	3,269	432,319	
2.5 Transf. Organismos Privados	3,051,688	2,055,660	888,214	2,943,874	
AREQUIPA	553,318	453,780	72,984	526,764	95.2
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)				0	
2.5 Transf. Organismos Privados	553,318	453,780	72,984	526,764	
AYACUCHO	1,485,471	765,377	555,071	1,320,448	88.9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	549,241	395,349	1,024	396,373	
2.5 Transf. Organismos Privados	936,230	370,028	554,047	924,075	
CAJAMARCA	288,254	270,189	11,857	282,046	97.8
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	147,603	146,421	496	146,916	
2.5 Transf. Organismos Privados	140,651	123,768	11,361	135,129	
CUSCO	327,322	182,267	13,801	196,068	59.9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)				0	
2.5 Transf. Organismos Privados	327,322	182,267	13,801	196,068	
HUANCAVELICA	4,924,124	3,879,608	1,000,996	4,880,603	99.1
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3,409,488	2,738,572	655,590	3,394,162	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,514,636	1,141,036	345,405	1,486,441	
HUANUCO	3,395,985	2,165,563	1,112,481	3,278,045	96.5
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,761,412	1,172,256	565,460	1,737,715	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,634,573	993,307	547,022	1,540,329	
ICA	211,271	52,696	148,078	200,774	95.0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)				0	
2.5 Transf. Organismos Privados	211,271	52,696	148,078	200,774	
LAMBAYEQUE	3,687,354	1,578,869	979,905	2,558,773	69.4
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,168,247	745,694	410,303	1,155,997	
2.5 Transf. Organismos Privados	2,519,107	833,175	569,602	1,402,777	
LORETO	1,565,939	0	1,371,786	1,371,786	87.6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	75,935	0	73,301	73,301	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,490,004	0	1,298,485	1,298,485	
JUNIN	1,614,910	385,669	1,072,643	1,458,312	90.3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240,999	44,780	194,874	239,654	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,373,911	340,889	877,770	1,218,659	
LA LIBERTAD	2,298,085	1,881,885	84,129	1,966,013	85.6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	2,215,937	1,881,885	6,860	1,888,745	
2.5 Transf. Organismos Privados	82,148	0	77,269	77,269	



AVANCE DE LA EJECUCION DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. Nº 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 30.06.12

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENERICO/DPTO.	ASIGNACION DU Nº 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 30.06.2012	TOTAL EJECUCION	% AVANCE
LIMA	19,272,730	3,708,182	4,359,024	8,067,206	41.9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	13,853,013	2,206,243	1,818,012	4,024,255	
2.5 Transf. Organismos Privados	5,419,717	1,501,939	2,541,012	4,042,951	
PIURA	677,778	116,552	910	117,463	17.3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240,976	116,552	910	117,463	
2.5 Transf. Organismos Privados	436,802	0	0	0	
MOQUEGUA	365,639	0	0	0	0.0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	365,639	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados			0	0	
PUNO	3,762,516	3,563,934	120,374	3,684,308	97.9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,004,179	993,975	3,746	997,721	
2.5 Transf. Organismos Privados	2,758,337	2,569,959	116,628	2,686,587	
PASCO	243,467	217,581	15,411	232,992	95.7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)				0	
2.5 Transf. Organismos Privados	243,467	217,581	15,411	232,992	
SAN MARTIN	705,642	697,104	3,756	700,860	99.3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	705,642	697,104	3,756	700,860	
2.5 Transf. Organismos Privados				0	
UCAYALI	1,292,589	582,033	697,133	1,279,166	99.0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,292,589	582,033	697,133	1,279,166	
2.5 Transf. Organismos Privados				0	
TOTAL D.U. Nº 058-2011	54,866,312	26,030,754	13,735,098	39,765,852	72.5



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo****Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral****Programa
Trabaja Perú**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

MEMORANDO N° 398-2012- DVMPEMPE/TP-DP

A : **Econ. Vicente Daniel Corzo Valdiglesias**
Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Monitoreo

DE : **Ing. Luciano del Castillo Alcázar**
Jefe de la Dirección de Proyectos

ASUNTO : Decreto de Urgencia N° DU 058-2011

REFERENCIA : a) Memorando N° 1132-2012-DVMPEMPE/TP-USP
b) Memorando N° 903-2012-DVMPEMPE/TP-OPPM


FECHA : Lima, 04 de Julio de 2012



Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de trasladar el documento de la referencia a), remitido por la Unidad de Supervisión de Proyectos, a través del cual informa el estado situacional de los avances de ejecución de los proyectos de inversión de los convenios AC-47, en atención a su requerimiento formulado.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ


Ing. Luciano Del Castillo Alcázar
Director de Proyectos



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

04 JUL 2012

RECIBIDO

HORA:..... FIRMA:.....

MEMORANDO N° 1132 -2012-DVMPEMPE/TP-USP

PARA : Ing. Luciano Del Castillo Alcazar
Jefe de la Dirección de Proyectos

ASUNTO : Decreto de Urgencia N° DU 58-2011

REFERENCIA : Memorando N° 903-2012-DVMPEMPE/TP-OPPM (03.07.12)

FECHA : Lima, 03 de Julio del 2012

Por medio del presente me dirijo a usted en virtud al documento de la referencia, a través del cual el Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Monitoreo solicita el informe Bimensual sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los gobiernos locales a través del Programa "Trabaja Perú", de manera que se pueda publicar en el portal institucional.

Al respecto adjunto al presente el Anexo N° 01: Estado situacional de los avances de ejecución de los proyectos de inversión" de los convenios de la Acción de Contingencia AC-47, de acuerdo a lo solicitud indicada.

Sin otro particular se despide muy atentamente

Ing. Marcos Oshiro Goya
Jefe (d) de la Unidad de
Supervisión de Proyectos

RESUMEN POR TIPO DE ORGANISMO EJECUTOR

Tipo de Organismo	Cantidad de Convenios	MONC	OTROS	Total
Privados	113	8,828,771.07	11,102,270.19	19,931,041.26
Publicos	138	8,940,903.34	11,544,547.78	20,485,451.12
Total	251	17,769,674.41	22,646,817.97	40,416,492.38



Anexo N° 01: Estado situacional de los avances de ejecución de los proyectos de inversión (Al 30 Jun. 2012)

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Manc.	Aporte Programa Otras	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
1	AMAZONAS	A47	30-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA URB. POP. VIRGEN ASUNTA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	22,851.79	28,232.81	52,084.60	94,707.77	49.44	16 Mar 2012	13 Sep 2012	IN	P
2	AMAZONAS	A47	30-0003-AC-47	CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	70,899.78	45,109.13	115,999.91	230,870.73	35.87	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
3	AMAZONAS	A47	30-0004-AC-47	CREACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA LONJA CHICO, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	LUYA CHICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONJA CHICO	22,084.40	31,275.33	53,359.73	91,995.57	73.21	16 Mar 2012	22 Jun 2012	IN	P
4	AMAZONAS	A47	30-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	37,354.98	33,949.02	66,314.00	112,042.62	71.42	16 Mar 2012	12 Jun 2012	IN	P
5	AMAZONAS	A47	30-0006-AC-47	CONSTRUCCION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL JR. BOLOGNESI CUADRA 15 DE LA CIUDAD DE LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	LUYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA	31,291.43	33,345.98	64,637.41	136,202.29	84.76	16 Mar 2012	01 Jun 2012	7	TP
6	AMAZONAS	A47	30-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA RIO OLEA SECTOR PLAZUELA MERCADO MUNICIPAL PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	FRANCISCO DE DAGUAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS	86,918.32	77,263.57	128,558.36	209,821.89	3.34	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
7	ANCASH	A47	02-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. ANCASH EN EL C.P. PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	46,714.20	31,142.80	77,857.00	208,607.99	59.32	28 Ene 2012	27 Jun 2012	IN	P
8	ANCASH	A47	02-0002-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCALINATAS Y REEMPLAZO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE BUENA VISTA-PARTE ALTA, DISTRITO DE COISHCO - SANTA	COISHCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO	57,229.52	37,994.38	95,223.90	183,559.29	39.85	01 Mar 2012	07 Jun 2012	IN	P
9	ANCASH	A47	02-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO MIRANDA EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO EN EL DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	SANTA	JUNTA DE USUARIO DEL SUB DISTRITO DE REGO SANTA	86,408.80	59,357.79	145,766.59	327,030.03	66.83	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
10	ANCASH	A47	02-0004-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO DEL CANAL TILACO EN LA LOCALIDAD DE TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	109,978.38	67,318.92	188,297.30	259,042.40	13.09	01 Mar 2012	14 Ago 2012	IN	EJ
11	ANCASH	A47	02-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOLO IV ETAPA DISTRITO DE HUANDOLVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	HUANDOLVAL	COMITE DE GESTION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOLO IV ETAPA DISTRITO DE HUANDOLVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	45,674.98	30,450.02	76,125.00	159,677.11	12.11	23 Ene 2012	21 Jun 2012	IN	P
12	APURIMAC	A47	03-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUSO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MANUEL SCORZA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	34,884.96	23,257.04	58,142.00	110,848.75	52.59	09 Abr 2012	13 Jul 2012	IN	EJ
13	APURIMAC	A47	03-0002-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUSO EN EL SECTOR CONDORPAMPA - COMUNIDAD DE QUISAPATA EN EL CENTRO POBLADO MICHAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY	ABANCAY	COMITE DE GESTION "CONDORPAMPA - QUISAPATA"	41,514.75	27,678.25	69,193.00	135,087.55	8.89	23 Ene 2012	07 Jun 2012	IN	P
14	APURIMAC	A47	03-0003-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUSO EN EL BARRIO DE AYMAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	135,719.22	236,176.66	372,895.88	742,895.88	11.89	09 Abr 2012	08 Sep 2012	IN	EJ
15	APURIMAC	A47	03-0004-AC-47	REHABILITACION CON MURO DE CONTENCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO CHUMBAO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DEL JIRON MIL ANORES DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, P	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 15A Y 2DA CUADRA JR MIL ANORES"	140,037.97	247,989.03	388,027.00	736,016.99	9.09	09 Abr 2012	08 Sep 2012	IN	EJ
16	APURIMAC	A47	03-0005-AC-47	REHABILITACION CON MURO DE CONTENCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO CHUMBAO DEL ANEADO LOS CEDROS DE LA UNIDAD VECINAL POCHCOITA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AV LOS CEDROS"	141,591.21	187,016.79	328,608.00	655,624.79	53.72	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
17	APURIMAC	A47	03-0006-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC"	37,656.28	25,103.72	62,760.00	118,409.31	11.17	23 Ene 2012	27 Jul 2012	IN	EJ
18	APURIMAC	A47	03-0007-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUSO EN LA URBANIZACION ROSITA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	43,830.92	29,220.61	73,051.53	249,895.18	31.86	23 Ene 2012	03 Jun 2012	IN	EJ
19	APURIMAC	A47	03-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS JR. SURINAM Y PUERTO RICO - URB. LAS AMERICAS ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	53,807.43	35,788.29	89,595.72	143,733.79	3.96	23 Ene 2012	26 Jul 2012	IN	EJ
20	APURIMAC	A47	03-0009-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUSO EN LA COMUNIDAD LLANUCANCHA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY									EJ

Ing. Wladimir Del
Castillo (Firmado)
Director de
Ejecución

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mon	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
21	APURIMAC	A47	03-2010-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUSO EN LA URBANIZACION VILLA LOS ANJATAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	39,693.93	26,443.07	66,137.00	128,056.85	100.00	23 Feb 2012	20 Jun 2012	T	TP
22	APURIMAC	A47	03-2011-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS"	103,856.68	191,303.32	295,160.00	295,160.00	48.26	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
23	APURIMAC	A47	03-2012-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN SECTOR DE ONGOYPATTA, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	OCOBAMBA	"COMITE DE GESTION DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE ONGOYPATTA, DISTRITO DE OCOBAMBA-CHINCHEROS-APURIMAC"	110,695.28	186,810.72	297,506.00	297,506.00	100.00	15 Feb 2012	07 Jun 2012	T	TP
24	APURIMAC	A47	03-2013-AC-47	CONSTRUCCION DE CANALES DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES EN EL CERCADO, DISTRITO DE HUACANA - CHINCHEROS - APURIMAC	HUACANA	COMITE DE GESTION CERCADO DE HUACANA	60,754.37	48,765.63	109,520.00	107,520.00	100.00	15 Feb 2012	07 Jun 2012	T	TP
25	APURIMAC	A47	03-2014-AC-47	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE HUACANA-ALAYPAMPA - APURIMAC	HUACANA	COMITE DE GESTION ALAYPAMPA	59,330.70	62,034.05	121,364.75	121,364.75	100.00	15 Feb 2012	07 Jun 2012	T	TP
26	APURIMAC	A47	03-2015-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION BALCON, TUNASPAÑA, SANTA FE, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION BALCON TUNASPAÑA SANTA FE"	124,748.51	350,060.49	474,810.00	474,810.00	70.02	20 Feb 2012	15 Jul 2012	IN	EJ
27	APURIMAC	A47	03-2016-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMANA TRAMO CANAL SANTA MARIA DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHERO	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMANA TRAMO CANAL SANTA MARIA"	118,480.31	318,146.66	436,626.97	436,626.97	80.94	15 Feb 2012	15 Jul 2012	IN	EJ
28	APURIMAC	A47	03-2017-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO YACOPALCOA - TINTINWOCO-HUAPASAPANA-CHANCHYOCO DE LA COMUNIDAD HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO ABANCAY, P	ABANCAY	COMITE DE GESTION "SANTA CRUZ DE HUAYLLABAMBA"	66,827.74	44,540.26	111,368.00	195,148.00	64.02	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
29	AREQUIPA	A47	04-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	CHARCANA	COMITE DE GESTION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	93,851.35	62,567.65	156,419.00	265,800.00	61.15	01 Mar 2012	20 Jul 2012	IN	EJ
30	AREQUIPA	A47	04-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N° 1, LA CRUZ, CUESTA DEL ANGEL Y MISTI, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - A	ALTO SELVA ALEGRE	COMITE DE GESTION OBRAS DE ALTO SELVA ALEGRE	58,700.00	37,800.00	96,500.00	246,807.98	59.62	01 Mar 2012	28 Jul 2012	IN	EJ
31	AREQUIPA	A47	04-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III - PAUCARPATA - DISTRITO D	67,140.00	38,805.00	105,945.00	480,110.65	59.39	01 Mar 2012	22 Ago 2012	IN	EJ
32	AREQUIPA	A47	04-0004-AC-47	ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS PAUCARPATA	52,920.00	35,280.00	88,200.00	389,628.44	41.11	01 Mar 2012	25 Ago 2012	IN	EJ
33	AREQUIPA	A47	04-0005-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA AZ. K. L. 4 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MANZANA K. LOTE 4 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA PAUCARPATA	71,347.50	38,902.50	110,250.00	475,665.00	31.34	01 Mar 2012	16 Ago 2012	IN	P
34	AYACUCHO	A47	05-0001-AC-47	CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS CALLE 01 02 Y 06 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS WARPAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PAVIMENTACION DE LAS CALLES 1, 2 Y 6 VILLA LOS WARPAS	35,780.31	111,814.60	147,594.91	173,914.12	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
35	AYACUCHO	A47	05-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS ZONA OESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRPONES JOSE CARLOS MARIATEGUI, 1RO DE MAYO, POXRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NAZCA, DISTRITO DE CARM	CARMEN ALTO	COMITE DE GESTION CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ZONA OESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRPONES JOSE CARLOS MARIATEGUI, 1RO DE MAYO, POXRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NA	173,984.71	364,660.29	538,645.00	592,735.65	20.57	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
36	AYACUCHO	A47	05-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA CALLE 12 (CUADRA 1 Y 2) DE LA ASOCIACION CIUDAD MAGISTERIAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUA	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PRO PAVIMENTACION DEL JR. GERMAN CARO RIOS - CALLE 12 (CUADRA 1 Y 2) DE LA ASOCIACION CIUDAD MAGISTERIAL Y EL AA.HH. KEKO SOFIA DEL	86,698.51	181,301.09	250,000.00	250,505.31	87.84	15 Feb 2012	20 Jun 2012	T	TP
37	AYACUCHO	A47	05-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ACCESOS A LA I.E. JULIO C. TELLO DE HUAMBALPA, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAY - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	40,578.85	217,505.19	258,083.94	258,083.84	35.00	23 Ene 2012	06 Jul 2012	IN	EJ

Ing. J. J. J. J. J.
 Vº Bº
 10/10/2012

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Merc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
38	AYACUCHO	A47	05-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAHUN-ACOMAY EN LA COMUNIDAD DE JACOMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	29,413.89	110,330.97	139,744.86	145,496.61	100.00	23 Ene 2012	18 May 2012	T	TP
39	CAJAMARCA	A47	05-0001-AC-47	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DEL JR. BAHAMONDE MUVEDA, ENTRE EL JR. TENIENTE BORGOSA Y LA QUEBRADA EL SPINGO, DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO	SAN PABLO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO	38,475.07	105,127.93	147,603.00	147,603.00	100.00	01 Mar 2012	31 May 2012	T	TP
40	CAJAMARCA	A47	06-0002-AC-47	INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN UN TRAMO DEL RIO CUMBEWAYO CASERIO ACHUPATA, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA	MAGDALENA	COMITE DE GESTION Y DESARROLLO DEL CASERIO ACHUPATA	84,390.60	56,260.40	140,651.00	253,496.09	87.98	01 Mar 2012	07 Jun 2012	IN	P
41	CUSCO	A47	08-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES OROQUEDES, LAS PALMERAS, LOS OLIVOS EN LOS PASAJES FLORIDA Y KANTUS DEL CENTRO POBLADO YALLI	SAN JERONIMO	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES OROQUEDES, LAS PALMERAS, LOS OLIVOS Y EN LOS PASAJES FLORIDA	121,040.38	80,699.62	201,734.00	408,045.07	70.38	15 Feb 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
42	HUANCAVELICA	A47	09-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO TINGUERCCASA DEL CENTRO POBLADO DE TINGUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJA PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TINGUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HU	102,079.46	176,762.48	278,841.96	278,841.96	75.01	15 Feb 2012	20 Jul 2012	IN	EJ
43	HUANCAVELICA	A47	09-0002-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS RIOS PUMARANAY Y AGUAS TERMALES DEL CENTRO POBLADO DE PUMARANAY, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELIC	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJA PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE PUMARANAY, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HU	83,151.82	182,527.19	265,679.00	265,679.00	52.82	15 Feb 2012	03 Ago 2012	IN	EJ
44	HUANCAVELICA	A47	09-0003-AC-47	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	52,926.60	75,284.40	138,211.00	138,211.35	106.00	23 Ene 2012	08 May 2012	T	TP
45	HUANCAVELICA	A47	09-0004-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SAN JOSE DE BELÉN PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS, CARRETERA, TUBERIA DE AGUA DEL CENTRO POB	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	112,470.50	187,257.50	299,728.00	299,728.39	100.00	28 Ene 2012	15 May 2012	T	TP
46	HUANCAVELICA	A47	09-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO CAPILLAPATA (TASTAPUCRO - MASHUACOPRA) DE YALLI, DISTRITO DE YALLI - HUANCAVELICA - H	YALLI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALLI	92,547.00	111,697.76	204,244.76	204,244.76	99.86	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
47	HUANCAVELICA	A47	09-0006-AC-47	INSTALACION DE BARRERAS DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE ATOCOC EN LA MICROCUENCA DEL VALLE DEL OPAMAYO, DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAY	DANIEL HERNADEZ	COMITE DE GESTION "ATOCOC"	146,184.31	294,024.69	440,209.00	440,209.19	60.38	15 Feb 2012	18 Ago 2012	IN	EJ
48	HUANCAVELICA	A47	09-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CAUSE DEL RIO OPAMAYO TRAMO VINAS - HUULTO, DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	DANIEL HERNADEZ	COMITE DE GESTION "HUULTO"	122,469.59	219,039.41	341,500.00	341,500.13	75.61	15 Feb 2012	05 Jul 2012	IN	EJ
49	HUANCAVELICA	A47	09-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 786 DE LA COMUNIDAD DE COLCA DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLINA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	76,185.71	128,014.29	205,200.00	553,874.23	1.85	15 Feb 2012	08 Sep 2012	IN	EJ
50	HUANCAVELICA	A47	09-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 791 DE LA COMUNIDAD HUALLHUAYPATA C.P. VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	75,500.00	140,400.00	216,000.00	522,754.18	10.34	15 Feb 2012	05 Sep 2012	IN	EJ
51	HUANCAVELICA	A47	09-0010-AC-47	INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE AZUNA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA	ANTONIO DE ANTAP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	55,262.60	134,984.50	190,267.00	190,267.00	82.88	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
52	HUANCAVELICA	A47	09-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE PAMPAPUJAS, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA	ANTONIO DE ANTAP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	74,900.18	185,170.82	260,071.00	260,071.00	82.93	29 Ene 2012	15 Jun 2012	T	TP
53	HUANCAVELICA	A47	09-0012-AC-47	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA EN LA COMUNIDAD DE ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA	ANTONIO DE ANTAP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	86,390.54	213,576.46	299,967.00	299,967.00	85.03	28 Ene 2012	15 Jun 2012	T	TP
54	HUANCAVELICA	A47	09-0013-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADJUDICADAS DEL JIRON APURIMAC TRAMO JR. DANIEL HERNADEZ - CALLE DANIEL HERNADEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPAM DISTRITO DE CHURC	CHURCAMPAM	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPAM	47,872.17	57,596.63	105,469.00	136,544.18	100.00	23 Ene 2012	28 May 2012	T	TP
55	HUANCAVELICA	A47	09-0014-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADJUDICADAS DE LA CALLE SANTOS CHOCANO TRAMO CALLE 7 - JR 28 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPAM DISTRITO DE CHURCAMPAM, PROV	CHURCAMPAM	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPAM	34,089.96	65,779.04	99,869.00	112,119.42	56.27	16 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
56	HUANCAVELICA	A47	09-0015-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADJUDICADAS DE LA CALLE ANTONIO RAYMONDI TRAMO AV. TORONGANA - CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPAM DISTRITO DE CHURCAMPAM, PROV	CHURCAMPAM	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPAM	46,844.40	64,426.60	111,074.00	145,655.36	55.39	15 Feb 2012	25 Jun 2012	T	TP
57	HUANCAVELICA	A47	09-0016-AC-47	CREACION DE GRADERIAS TRAMO JR. BOLIVAR Y PASAJE DE LA CRUZ, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	87,911.12	171,173.88	259,085.00	259,085.00	96.37	23 Ene 2012	06 Jul 2012	IN	EJ

Ing. Carlos Delgado
Ing. Carlos Delgado
Ing. Carlos Delgado

N°	Oficina Zonal	Código Eje	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mon	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
58	HUANCAMELICA	A47	09-0017-AC-47	CREACION DE GRADERIAS DEL JR. HUANCAMELICA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	65,584.50	203,056.40	272,641.40	272,641.40	72.01	15-Feb-2012	06-Jul-2012	IN	EJ
59	HUANCAMELICA	A47	09-0018-AC-47	CREACION GRADERIAS TRAMO ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 126, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	98,734.50	149,156.40	247,891.00	251,370.00	54.90	15-Feb-2012	06-Jul-2012	IN	EJ
60	HUANCAMELICA	A47	09-0019-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE MARCAS DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	89,749.40	196,695.14	286,414.54	286,414.54	44.13	15-Feb-2012	12-Jul-2012	IN	EJ
61	HUANCAMELICA	A47	09-0020-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO DE PALMA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	71,776.20	142,576.76	214,352.96	214,352.96	100.00	23-Ene-2012	23-Abr-2012	T	TP
62	HUANCAMELICA	A47	09-0021-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES - ANTACOCCHA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	COMITÉ DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCORVOYOC, DEL CENTRO POBLADO DE ANTACOCCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	36,722.94	24,471.05	61,194.00	141,185.10	100.00	15-Feb-2012	16-May-2012	T	TP
63	HUANCAMELICA	A47	09-0022-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SECTOR 1 - ANTACOCCHA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	COMITÉ DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCORVOYOC, DEL CENTRO POBLADO DE ANTACOCCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	64,282.35	62,929.54	127,212.00	245,503.62	109.00	15-Feb-2012	15-Jun-2012	T	TP
64	HUANUCO	A47	10-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	40,127.30	75,127.70	115,255.00	122,665.00	100.00	23-Ene-2012	16-May-2012	T	TP
65	HUANUCO	A47	10-0002-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS EN EL JR. MARAÑON, JR. JORGE CHAVEZ, JR. SIN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	37,019.33	56,856.40	93,875.73	112,240.00	100.00	23-Ene-2012	16-May-2012	T	TP
66	HUANUCO	A47	10-0003-AC-47	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA (02 ALUJAS) DE LA I.E. N° 32319 JAVIER PULGAR VIDAL DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE PAMPAMARCA - YAROWILCA - HUANUCO	PAMPAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA	35,006.84	86,375.07	101,381.91	140,576.27	28.44	23-Ene-2012	03-Ago-2012	IN	EJ
67	HUANUCO	A47	10-0004-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, GRADERIAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASERIO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	71,726.80	94,547.01	166,273.81	181,273.86	31.97	23-Ene-2012	28-Jul-2012	IN	EJ
68	HUANUCO	A47	10-0005-AC-47	CREACION DE PAVIMENTOS EMPEDRAADOS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO DE VILLA DE MARTA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	66,749.99	123,962.78	190,712.76	263,216.15	75.93	23-Ene-2012	06-Jul-2012	IN	EJ
69	HUANUCO	A47	10-0006-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. FRAY LONES - AA HH 7 MARAVILLAS - SECTOR 2 - SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILUS - HUANUCO - HUANUCO	AMARILUS	COMITE DE GESTION DEL AA HH SIETE MARAVILLAS DEL SECTOR II - SAN LUIS	77,152.63	51,387.10	128,539.73	166,898.36	7.19	16-Mar-2012	24-Jul-2012	IN	EJ
70	HUANUCO	A47	10-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE, JR. COROYUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SA	AMARILUS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL COMITE 12 DEL SECTOR I - SAN LUIS	48,951.64	28,687.36	77,639.00	156,403.00	8.45	16-Mar-2012	08-Ago-2012	IN	EJ
71	HUANUCO	A47	10-0008-AC-47	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS IRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA, ILLOQUE YURANQUI, CHASQUI	AMARILUS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILUS	55,055.99	32,487.01	87,553.00	189,417.21	92.07	23-Ene-2012	22-May-2012	IN	P
72	HUANUCO	A47	10-0009-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y GRADERIA EN LA LOCALIDAD DE PAMPARCA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, GRADERIA Y ESTRADO OFICIAL EN LA LOCALIDAD DE PAMPARCA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES	44,805.24	66,225.72	111,030.96	123,535.96	80.00	16-Mar-2012	01-Ago-2012	IN	EJ
73	HUANUCO	A47	10-0010-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LLAHUASI, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALIES - HUANUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LLAHUASI	28,113.15	73,556.63	101,669.98	113,578.68	49.98	15-Feb-2012	12-Jul-2012	IN	EJ
74	HUANUCO	A47	10-0011-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES -	68,596.19	80,546.81	149,142.00	172,133.72	0.41	16-Mar-2012	11-Ago-2012	IN	EJ
75	HUANUCO	A47	10-0012-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN LA AV. LINA CUADRAS 06 Y 07 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	SE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	75,121.80	50,081.20	125,203.00	207,092.28	100.00	23-Ene-2012	27-Abr-2012	T	TP
76	HUANUCO	A47	10-0013-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN EL JR. HUANUCO CUADRAS 7 Y 8 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	SE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	60,750.80	40,500.40	101,251.00	179,288.68	100.00	23-Ene-2012	27-Abr-2012	T	TP

Ing. Luis Delgado
Ing. Luis Delgado
Ing. Luis Delgado

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mons.	Aporte Programa Otras	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
77	HUANUCO	A47	10-0014-AC-47	REHABILITACION DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RED MATRIZ DEL JR. PROLONGACION MAYRO Y JR. BAJO HUALLA DEL AMARILIS - HUANUCO - HUA	AMARILIS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL JR. PROLONGACION MAYRO Y JR. BAJO HUALLA DEL CENTRO POBLADO DE LUCIA BAJA	55,441.02	36,500.98	91,942.00	148,847.74	24.78	15 Feb.2012	04 Ago.2012	IN	EJ
78	HUANUCO	A47	10-0015-AC-47	INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL IRON LANATA EN LA LOCALIDAD DE TANTAMAYO, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALLES - HUANUCO	TANTAMAYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO	78,388.67	218,611.33	297,000.00	375,334.36	100.00	23 Ene.2012	28 Jun.2012	T	TP
79	HUANUCO	A47	10-0016-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL RIO PENDENCIA ALTO PENDENCIA, DISTRITO DE DANIEL ALONSO ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	ANIEL ALONSO ROBL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALONSO ROBLES	86,172.25	57,876.75	143,849.00	255,967.05	49.58	23 Ene.2012	11 Jul.2012	IN	EJ
80	HUANISCO	A47	10-0017-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO TOPA EN EL CASERO SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALONSO ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	ANIEL ALONSO ROBL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALONSO ROBLES	84,531.28	56,629.59	141,260.87	245,107.51	71.08	23 Ene.2012	07 Ago.2012	IN	EJ
81	HUANISCO	A47	10-0018-AC-47	CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION PROVINCIAL JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEON	RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	37,061.50	24,721.20	61,803.00	130,086.29	100.00	23 Ene.2012	28 Jun.2012	T	TP
82	HUANUCO	A47	10-0019-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE BOLIVAR, JIRCANHUAY, BARRIO QUINCHAS EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS, DISTRITO DE BAÑOS - LAURICOCHA - HUANUCO	BAÑOS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL BARRIO QUINCHAS - BAÑOS - LAURICOCHA	38,640.09	160,629.91	197,470.00	226,626.98	7.82	15 Feb.2012	06 Ago.2012	IN	EJ
83	HUANUCO	A47	10-0020-AC-47	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ARBUJAL PINEDA - LAS MORAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	85,641.19	57,084.13	142,735.32	289,516.75	5.97	15 Feb.2012	11 Sep.2012	IN	EJ
84	HUANUCO	A47	10-0021-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL JR. ABANCAY AAHH ALFONSO UGARTE COMITE 1 LAS MORAS EN EL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	105,888.26	70,628.74	176,515.00	259,437.55	51.93	15 Feb.2012	07 Ago.2012	IN	EJ
85	HUANUCO	A47	10-0022-AC-47	CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4 Y 6 DE LA AV. INDOAMERICA EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTR	RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	76,813.52	46,254.48	123,078.00	267,052.98	100.00	23 Ene.2012	28 Jun.2012	T	TP
86	HUANUCO	A47	10-0023-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALLES - HUANUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUÑOS PROVINCIA DE HUAMALLES	25,574.52	15,118.48	40,693.00	106,475.20	69.25	15 Feb.2012	18 Jun.2012	T	TP
87	HUANUCO	A47	10-0024-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AREDEJE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AAHH SAN FELIPE LAS MORAS HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	96,890.04	64,660.03	161,650.07	322,313.06	4.19	15 Feb.2012	07 Sep.2012	IN	EJ
88	HUANUCO	A47	10-0025-AC-47	CREACION DE MURO DE DEFENSA RIBERENA DEL PREDIO EL TINGO ETAPA II - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	COMITE DE GESTION DE OBRAS DEL PREDIO EL TINGO - HUANUCO	109,856.81	73,027.19	182,884.00	291,317.49	39.83	15 Feb.2012	21 Jun.2012	IN	P
89	HUARAZ	A47	31-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A CHACUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	POMABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	49,299.16	32,279.45	81,578.62	163,056.69	77.77	20 Feb.2012	19 Jun.2012	T	TP
90	HUARAZ	A47	31-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERO DE HUAMBA, DISTRITO DE QUINUABAMBA - POMABAMBA - ANCASH	QUINUABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA	51,739.98	142,022.02	193,762.00	203,491.82	100.00	23 Ene.2012	22 Jun.2012	T	TP
91	HUARAZ	A47	31-0003-AC-47	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CASERO DE CHUCCHUN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	90,861.71	141,226.29	232,108.00	595,251.62	47.79	01 Mar.2012	07 Jul.2012	IN	EJ
92	HUARAZ	A47	31-0004-AC-47	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERO DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	100,261.70	147,070.30	247,332.00	559,000.34	70.93	01 Mar.2012	07 Jul.2012	IN	EJ
93	HUARAZ	A47	31-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. ELUGIO NIETO DE LA CIUDAD DE ACOPIAMPA, DISTRITO DE ACOPIAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ACOPAMPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIAMPA	175,242.51	135,451.49	314,694.00	631,145.16	44.42	01 Mar.2012	07 Jul.2012	IN	EJ
94	HUARAZ	A47	31-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. AMARGURA DE LA CIUDAD DE PARAHUANCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARAHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAHUANCA	81,360.38	54,200.25	135,560.63	247,331.82	90.00	20 Feb.2012	04 Jul.2012	IN	EJ
95	HUARAZ	A47	31-0007-AC-47	CREACION DE LAS ESCALINATAS EN EL PASAJE EL PUENTE DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	SHILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	69,526.00	44,468.00	113,993.00	164,154.85	100.00	18 Mar.2012	20 Jun.2012	T	TP
96	HUARAZ	A47	31-0008-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMASHCA, DISTRITO DE AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	AMASHCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA	42,860.50	88,806.50	109,519.00	120,219.00	86.58	16 Mar.2012	24 May.2012	IN	P
97	HUARAZ	A47	31-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICOLA SEÑOR DE LOS REJIGOS DEL CENTRO POBLADO DE HUACAN CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	178,199.79	115,246.21	293,446.00	469,973.55	56.47	01 Mar.2012	07 Jul.2012	IN	EJ
98	HUARAZ	A47	31-0010-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBERENA RIO SANTA SECTOR PUENTE ECASH - MARGEN DERECHA DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	168,980.57	112,440.43	281,101.00	640,276.96	7.31	16 Mar.2012	24 Jul.2012	IN	EJ

Nº	Oficina Zonal	Código Etapa	Nº Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mon	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
99	HUARAZ	A47	31-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL BARRIO DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	103,282.07	67,260.83	170,553.00	303,732.12	91.28	20 Feb 2012	15 Jun 2012	T	TP
100	HUARAZ	A47	31-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JIRON 30 DE ENERO CUADRA 7, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	52,432.88	34,882.32	87,325.00	273,790.56	66.50	20 Feb 2012	28 Jun 2012	T	TP
101	HUARAZ	A47	31-0013-AC-47	CREACION DEFENSA RIBERENA DEL RIO PARAHUANCA - SECTOR INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PARAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARAHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAHUANCA	179,985.18	278,458.82	455,444.00	455,456.65	36.11	20 Feb 2012	10 Ago 2012	IN	EJ
102	HUARAZ	A47	31-0014-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL BARRIO PRIMAVERA DEL C.P. DE COLLAHUASI, DISTRITO DE REQUAY, PROVINCIA DE REQUAY - ANCASH	REQUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUAY	53,137.97	35,425.31	88,563.28	141,057.98	19.12	23 Feb 2012	27 Abr 2012	IN	P
103	HUARAZ	A47	31-0015-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA ATOC HUACANCA DEL C.P. HUANCAPAMPA, DISTRITO DE REQUAY, PROVINCIA DE REQUAY - ANCASH	REQUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUAY	53,331.38	35,554.26	88,885.63	142,847.67	14.54	23 Feb 2012	27 Abr 2012	IN	P
104	HUARAZ	A47	31-0016-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	SHUPLUY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY	168,908.10	97,033.68	265,941.78	349,802.07	48.07	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
105	ICA	A47	11-0001-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE LLIPATA, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA	LLIPATA	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA	49,515.80	33,010.40	82,526.00	154,644.42	94.43	15 Feb 2012	08 Jul 2012	IN	EJ
106	ICA	A47	11-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUANGANGAL, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA	LLIPATA	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUANGANGAL, DISTRITO DE LLIPATA-PALPA-ICA	77,247.00	51,498.00	128,745.00	239,573.62	50.75	15 Feb 2012	27 Jul 2012	IN	EJ
107	JUNIN	A47	12-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO AL ISTP XALUXA, DISTRITO DE SAUSA, PROVINCIA DE JALUXA	SAUSA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA	193,311.93	47,887.06	240,998.99	988,203.83	41.17	15 Feb 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
108	JUNIN	A47	12-0002-AC-47	INSTALACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, DISTRITO DE CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN	CHICCHE	COMITE DE GESTION PARA LA INSTALACION DE LOCAL MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL DISTRITO DE CHICCHE HUANCAYO - JUNIN	153,126.40	101,420.59	254,546.99	453,500.00	84.18	15 Feb 2012	20 Jul 2012	IN	EJ
109	JUNIN	A47	12-0003-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO CARRETERA COMAS KM 8 DISTRITO HERONAS TOLEDO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	HERONAS TOLEDO	COMITE DE GESTION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO, CARRETERA COMAS KM 8, DISTRITO DE HERONAS TOLEDO, P	131,202.75	87,468.24	218,670.99	296,465.00	40.54	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
110	JUNIN	A47	12-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE AMAZONAS TRAMO AV SUFRE Y JR BRASIL, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	HUANCAN	COMITE DE GESTION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE AMAZONAS TRAMO AV. SUFRE Y JR. BRASIL DEL DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO	52,871.27	35,247.72	88,118.99	291,793.15	43.55	16 Mar 2012	04 Ago 2012	IN	EJ
111	JUNIN	A47	12-0005-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS EN LOS PASAJES LOS LAURELES, VIOLETAS, EUCALIPTOS, PERALLOZA, L PRADO TRAMO PSL LAS FLORES PSL SN DEL BARRIO PICHICANA, DISTR	CHILCA	COMITE DE GESTION "BARRIO PICHICANA, OCOPELLA", EN EL DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO	96,316.60	63,544.40	158,861.00	375,912.08	29.16	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
112	JUNIN	A47	12-0006-AC-47	CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA-JALUXA-JUNIN	PACCHA	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA JALUXA - JUNIN	73,025.34	212,878.66	285,904.00	285,904.04	8.53	16 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
113	LA LIBERTAD	A47	13-0001-AC-47	CREACION DE VEREDAS EN EL SECTOR CULPAPATA DE LA LOCALIDAD DE CALEVAR, DISTRITO DE BAMBAMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	BAMBAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAMARCA	49,173.56	132,555.44	181,729.00	229,942.92	76.27	06 Feb 2012	28 May 2012	T	TP
114	LA LIBERTAD	A47	13-0002-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. DE LA LOCALIDAD DE JAULABAMBA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,884.25	49,947.73	74,831.99	86,006.99	2.00	09 Feb 2012	24 Abr 2012	IN	P
115	LA LIBERTAD	A47	13-0003-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N°82040 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,517.36	50,157.87	74,675.03	88,050.03	17.11	09 Feb 2012	24 Abr 2012	IN	P
116	LA LIBERTAD	A47	13-0004-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N°80580 EN LA LOCALIDAD DE CANRAZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,073.77	50,140.61	74,214.38	87,599.38	35.00	09 Feb 2012	21 Abr 2012	IN	P
117	LA LIBERTAD	A47	13-0005-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N°27160 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	26,469.70	49,165.30	75,635.00	89,271.81	17.40	09 Feb 2012	21 Abr 2012	IN	P

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Munc.	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
118	LA LIBERTAD	A47	13-0006-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80354 DEL CASERIO SAN CARLOS, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	28,062.47	75,899.53	103,962.00	123,926.66	100.00	05 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
119	LA LIBERTAD	A47	13-0007-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80663 DEL CASERIO SANTA CRUZ, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	23,959.88	72,310.12	96,270.00	127,457.86	38.10	06 Feb 2012	06 Jul 2012	IN	EJ
120	LA LIBERTAD	A47	13-0008-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80753 DEL CASERIO SATAPAMPA, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	30,383.77	86,940.62	117,324.39	125,324.39	29.00	05 Feb 2012	13 Jun 2012	T	TP
121	LA LIBERTAD	A47	13-0009-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80858 DEL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	27,315.25	76,645.75	103,961.00	123,532.44	98.30	06 Feb 2012	12 Jun 2012	T	TP
122	LA LIBERTAD	A47	13-0010-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MARTIN, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	26,801.38	74,694.62	101,496.00	127,475.04	91.56	06 Feb 2012	15 Jun 2012	T	TP
123	LA LIBERTAD	A47	13-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE YANAY, DISTRITO DE CHUCAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CHUCAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCAY	116,136.21	338,985.27	455,121.48	490,921.48	26.03	06 Feb 2012	08 Jul 2012	IN	EJ
124	LA LIBERTAD	A47	13-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO CUSPAMPA, DISTRITO DE CHUCAY SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CHUCAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCAY	130,760.89	308,288.42	439,050.31	469,860.31	17.96	06 Feb 2012	25 Jul 2012	IN	EJ
125	LA LIBERTAD	A47	13-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DE LA MZ. E. BARRIO 38, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	EL PORVENIR	COMITE DE GESTION DE LA PROLONGACION DE LA AV. 12 DE NOVIEMBRE BARRIO 38 DE ALTO TRUJILLO	48,253.23	32,835.49	82,088.72	270,739.57	0.00	09 Abr 2012	13 Jul 2012	IN	EJ
126	LA MERCEDE	A47	34-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION LIMA Y CALLE TRUJILLO 01 LA MERCEDE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE PROLONGACION LIMA Y JR. TRUJILLO Y PRO CONSTRUCCION	25,554.12	10,581.57	36,135.69	183,262.33	100.00	15 Feb 2012	16 Abr 2012	T	TP
127	LA MERCEDE	A47	34-0002-AC-47	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES ORQUIDEAS, CLAVILES, TULIPANES, JAZMINES, CROSAANDRAS Y MARGARITAS - LA MERCE	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION PARA AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL SECTOR PARQUE BOLOGNESI Y CALLES ADYACENTES	68,763.25	45,637.74	114,400.99	158,143.35	91.44	15 Mar 2012	22 Jun 2012	T	TP
128	LA MERCEDE	A47	34-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA CALLE PEDRO RUZ GALLO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION PEDRO RUZ GALLO	43,735.87	29,002.12	72,737.99	329,411.05	52.00	15 Feb 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
129	LA MERCEDE	A47	34-0004-AC-47	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, AV. ITALIA, FELIPINI - LA MERCEDE - CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION SAN ANTONIO	26,292.25	9,707.94	36,000.19	116,882.35	100.00	15 Feb 2012	27 Abr 2012	T	TP
130	LAMBAYEQUE	A47	14-0001-AC-47	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA CALLE 28 DE JULIO CUADRAS 1-2-3 DE LA LOCALIDAD DE PACORA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA	38,504.03	15,763.97	54,268.00	185,000.00	59.43	15 Feb 2012	06 Jul 2012	IN	EJ
131	LAMBAYEQUE	A47	14-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR EL HUASO - CASERIO CASA EMBARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBA	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL SECTOR EL HUASO - CASERIO CASA EMBARRADA - DISTRITO DE PACORA	23,625.09	14,183.33	37,808.42	111,791.33	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
132	LAMBAYEQUE	A47	14-0003-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SESQUEJES - CASERIO SANTA ISABEL, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAM	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SESQUEJES - CASERIO SANTA ISABEL - DISTRIT	58,925.82	39,905.96	99,831.58	197,481.44	96.83	15 Feb 2012	13 Jul 2012	IN	P
133	LAMBAYEQUE	A47	14-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMBARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBA	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMBARRADA - DISTRITO DE PACORA	43,889.10	29,125.90	72,915.00	183,857.15	100.00	15 Feb 2012	05 Jun 2012	T	TP
134	LAMBAYEQUE	A47	14-0005-AC-47	INSTALACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN LAS CALLES SANTA ANA, SANTA BARBARA, E. SANTA RITA, SANTA TERESA, SANTA LUCIA, SAN JOSE Y SANTA SOFIA CAYALI, CAYALI	CAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALI	36,992.40	24,661.60	61,654.00	170,231.71	100.00	15 Feb 2012	22 May 2012	T	TP
135	LAMBAYEQUE	A47	14-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACION CON ADQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, ME	CHONGAYPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGAYPE	191,610.00	127,740.00	319,350.00	580,400.01	26.85	15 Feb 2012	07 Ago 2012	IN	EJ
136	LAMBAYEQUE	A47	14-0007-AC-47	CREACION VEREDAS EN LAS CORAS 1,2 DE LAS CALLES A. QUINONES A. DE RIVERO JR. DEL DEPORTE AV. D. RODRIGUEZ, AV. A.B. LEQUA Y LAS CUADRAS 4,7,8 DE LA	SANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANA	46,846.79	31,226.21	78,073.00	141,233.77	100.00	15 Feb 2012	23 May 2012	T	TP
137	LAMBAYEQUE	A47	14-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	JAYANCA	COMITE PRO - OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR DEL DISTRITO DE JAYANCA	62,778.00	41,852.00	104,630.00	288,833.42	53.93	15 Feb 2012	21 Jul 2012	IN	EJ

Nº	Oficina Zonal	Código Etapa	Nº Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Munc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
158	LIMA - ESTE	A47	18-0003-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NO 02 ENTRE EL PASAJE NO 03 Y EL PASAJE NO 05 EN LA UCV 129A, NUEVA ESPERANZA ZONA H, HUAYCAN, DISTRITO DE	ATE	UCV 129-A NUEVA ESPERANZA ZONA H, HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	107,476.87	78,254.75	185,730.62	213,854.72	89.26	15 Feb 2012	03 Ago 2012	IN	EJ
159	LIMA - ESTE	A47	18-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE LA UCV 47B DE LA ZONA C DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	UCV 47-B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	171,018.49	93,590.99	264,599.48	301,419.47	52.00	15 Feb 2012	07 Ago 2012	IN	EJ
160	LIMA - ESTE	A47	18-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A DE LA UCV 47-B DE LA ZONA C DEL ASENTAMIENTO HUMANO HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	UCV 47-B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	172,941.28	92,533.70	265,474.98	302,278.82	70.21	15 Feb 2012	07 Ago 2012	IN	EJ
161	LIMA - ESTE	A47	18-0006-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE LAS CALLES HUANCVELICA Y SANTA ROSA DEL AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA	LURIGANCHO	ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA DE CHOSICA	86,080.54	59,478.87	145,559.41	261,525.48	74.47	12 Mar 2012	06 Jul 2012	IN	P
162	LIMA - ESTE	A47	18-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JIRON JUAN VELASCO ALVARADO - COMITE 33 DEL AA.HH. NICOLAS DE PEROLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - L	LURIGANCHO	COMITE DE OBRAS DEL COMITE VECINAL Nº 33 DEL AA.HH. NICOLAS DE PEROLA LURIGANCHO- CHOSICA	98,572.19	66,344.94	165,917.13	301,953.06	88.29	15 Feb 2012	06 Jul 2012	IN	EJ
163	LIMA - ESTE	A47	18-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA MZS J, K, L, M Y N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE ANAUITA, DISTRITO DE ATE	ATE	COMITE DE OBRAS DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LAS MZS J, K, L, M Y N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE ANAUITA DEL DIST	84,761.38	69,722.31	134,483.69	176,914.62	63.00	15 Feb 2012	06 Jul 2012	IN	EJ
164	LIMA - ESTE	A47	18-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 ENTRE EL PASAJE 3 Y PASAJE 7 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HUOS DE ANAUITA, DISTRITO DE ATE - L	ATE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	74,541.54	113,861.05	188,202.59	188,202.59	80.37	15 Feb 2012	05 Jul 2012	IN	EJ
165	LIMA - ESTE	A47	18-0010-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	26,003.89	18,518.10	44,521.79	120,865.82	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
166	LIMA - ESTE	A47	18-0011-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 2 DEL AA.HH. HUOS DE LA ETAPA DE PERALES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	16,734.12	11,156.08	27,890.20	58,976.36	100.00	15 Feb 2012	16 Abr 2012	T	TP
167	LIMA - ESTE	A47	18-0012-AC-47	INSTALACION-CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URBANIZACION LA PRADERA DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	49,984.27	34,889.16	84,873.43	205,090.23	90.83	15 Feb 2012	03 May 2012	T	TP
168	LIMA - ESTE	A47	18-0013-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VIRGEN DE CHAPI EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA AN	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	14,519.10	9,679.40	24,198.50	54,881.52	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
169	LIMA - ESTE	A47	18-0014-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAVALAJA - ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	33,182.19	23,487.77	56,669.96	136,883.78	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
170	LIMA - ESTE	A47	18-0015-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	61,354.79	41,937.20	103,291.99	259,176.20	82.60	15 Feb 2012	27 Jul 2012	IN	EJ
171	LIMA - ESTE	A47	18-0016-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	24,282.42	17,324.58	41,607.00	102,067.35	100.00	15 Feb 2012	25 May 2012	T	TP
172	LIMA - ESTE	A47	18-0017-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PASAJE MARIA MAGDALENA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - L	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	50,230.74	33,487.17	83,717.91	147,392.13	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
173	LIMA - ESTE	A47	18-0018-AC-47	INSTALACION-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PASAJE MARIA DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	25,667.87	18,294.23	43,962.10	113,581.56	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
174	LIMA - ESTE	A47	18-0019-AC-47	INSTALACION-CONSTRUCCION DE VEREDAS COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS MOLLES, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	36,192.92	25,264.93	61,457.85	149,795.04	100.00	15 Feb 2012	20 Jun 2012	T	TP
175	LIMA - ESTE	A47	18-0020-AC-47	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA PROLONGACION JIRON LIMA DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUAROCHIRI - LIMA	LAHUAYTAMBO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	96,539.80	57,817.46	154,342.26	250,555.26	51.00	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
176	LIMA - NORTE	A47	17-0001-AC-47	MEJORAMIENTO, CREACION LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL COLEGIO JORGE CHAVEZ-CENTRO POBLADO DE TINTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,218.80	102,549.20	157,768.00	157,768.45	26.28	09 Abr 2012	27 Jul 2012	IN	EJ
177	LIMA - NORTE	A47	17-0002-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE SHANGUACHI DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	53,890.06	100,081.53	153,971.59	153,971.59	32.90	09 Abr 2012	20 Jul 2012	IN	P
178	LIMA - NORTE	A47	17-0003-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHANGARA - DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	PACHANGARA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,155.45	102,431.42	157,586.87	157,586.87	26.20	06 Abr 2012	04 Ago 2012	IN	EJ
179	LIMA - NORTE	A47	17-0004-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	54,658.16	101,504.65	156,160.81	156,160.81	48.47	09 Abr 2012	20 Jul 2012	IN	EJ

Ing. Lázaro Ochoa
 Director General
 Oficina de Planeación y
 Desarrollo Urbano

Nº	Oficina Zonal	Código Etapa	Nº Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
180	LIMA - NORTE	A47	17-0005-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL BARRIO DE UCHUSCHACA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,235.45	102,691.40	157,926.85	157,986.85	55.68	09 Abr 2012	20 Jul 2012	IN	EJ
181	LIMA - NORTE	A47	17-0006-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUICHAS - DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,270.95	102,545.74	157,916.69	157,916.69	58.88	09 Abr 2012	20 Jul 2012	IN	EJ
182	LIMA - NORTE	A47	17-0007-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE RAPAZ, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,121.87	102,369.13	157,491.00	157,491.05	20.54	09 Abr 2012	27 Jul 2012	IN	EJ
183	LIMA - NORTE	A47	17-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL BARRIO DE NUEVO HORIZONTE	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,322.39	123,170.15	189,492.54	189,492.54	47.98	09 Abr 2012	20 Jul 2012	IN	EJ
184	LIMA - NORTE	A47	17-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE LUPLE, DISTRITO DE NAVAN, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,421.31	123,353.69	189,775.00	189,775.18	21.93	09 Abr 2012	09 Ago 2012	IN	EJ
185	LIMA - NORTE	A47	17-0010-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 28, 29 Y 30 DE LAS MZS. E, F Y G DEL SECTOR II ETAPA COMITE 15 A.H. FLOR DE AVANCALES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	COMITE DE GESTION AVANZANDO PERU	47,712.60	31,829.40	79,542.00	110,027.93	42.36	02 Abr 2012	10 Jul 2012	IN	EJ
186	LIMA - NORTE	A47	17-0011-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA PASAJE LIRICAY, PASAJE S Y PASAJE ANDAHUAYLAS DEL AAHH VISTA ALEGRE DE FLOR DE AVANCALES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	ASEXTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DE FLOR DE AVANCALES-RIMAC-LIMA	47,430.32	31,620.68	79,051.00	102,566.42	41.80	02 Abr 2012	10 Jul 2012	IN	EJ
187	LIMA - NORTE	A47	17-0012-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VIRGEN DEL CARMEN, PROLONGACION VIRGEN DEL CARMEN Y PROLONGACION MARIANO MELGAR EN EL AAHH PU CERRO SAN	INDEPENDENCIA	ASEXTAMIENTO HUMANO SAN ALBINO II ETAPA- AMPLIACION	110,287.57	57,859.71	168,146.28	232,131.29	20.09	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
188	LIMA - NORTE	A47	17-0013-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SIETE, ONCE ABRIL Y VALDELOMAR Y LUIS ALBERTO SANCHEZ EN EL COMITE 4 DEL AAHH SAN CAMILO EN EL EJE 20	INDEPENDENCIA	PUEBLOS DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA	77,498.48	79,707.84	157,176.32	169,165.80	31.39	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
189	LIMA - NORTE	A47	17-0014-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS MARCARITAS EN EL COMITE VECINAL Nº 65 AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-L	CARABAYLLO	COMITE DE GESTION Y OBRAS AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITES VECINALES Nº 52,65 Y 71	138,132.19	104,940.81	243,073.00	392,724.36	21.52	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
190	LIMA - NORTE	A47	17-0018-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DE LA URB. EXPERIMENTO - AV. ABANCAY, AV. ANCASH Y TRANSVERSALES, DISTRITO DE PARAMONGA, BAR	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	22,089.72	72,819.28	94,909.00	94,909.00	70.00	15 Mar 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
191	LIMA - NORTE	A47	17-0020-AC-47	MANTENIMIENTO DE LA E 521 DEL CP CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	24,981.92	203,183.92	228,165.84	228,165.84	43.88	18 Mar 2012	13 Jul 2012	IN	EJ
192	LIMA - NORTE	A47	17-0025-AC-47	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SSHI I.E. Nº 2629 DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE TUNAN, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	29,651.90	122,124.07	151,775.97	151,775.97	70.00	15 Mar 2012	15 Jul 2012	IN	EJ
193	LIMA - NORTE	A47	17-0030-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SAN BERNARDO ALTO DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	106,110.63	171,672.34	277,782.97	277,782.97	36.92	02 Abr 2012	09 Ago 2012	IN	EJ
194	LIMA - NORTE	A47	17-0032-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DEL CP CANCHA DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	45,149.10	149,061.44	194,810.54	194,810.54	64.98	16 Mar 2012	25 Jul 2012	IN	EJ
195	LIMA - NORTE	A47	17-0033-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANCAMENTO DEL AAHH BELEN, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	42,610.70	106,594.07	149,194.77	149,194.77	63.52	16 Mar 2012	11 Jul 2012	IN	EJ
196	LIMA - NORTE	A47	17-0057-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VEREDAS EN LA CALLE LOS VENCEDORES DEL AAHH LA MILLA - CERRO LA MILLA II, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	N MARTIN DE PORRES	COMITE DE GESTION DESARROLLO INTEGRAL DEL CERRO LA MILLA II - S.M.P.	60,806.12	90,189.88	150,996.00	173,770.59	39.11	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
197	LIMA - NORTE	A47	17-0058-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 9 Y 12, AAHH MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 9 Y 12 DEL A.H. MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	73,947.85	31,971.15	105,919.00	184,536.94	42.25	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
198	LIMA - NORTE	A47	17-0059-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL IR LAS AMERICAS AAHH AMPLIACION ZONA ETAPA LAS AMERICAS - EJE ZONAL TAHUANTINSUYO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL IR LAS AMERICAS AAHH AMPLIACION SEGUNDA ETAPA LAS AMERICAS EJE ZONAL TAHUANTINSUYO IN	116,877.79	50,167.21	167,045.00	245,712.37	48.08	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
199	LIMA - NORTE	A47	17-0060-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PU 12 Y 4 DEL AAHH 5 DE MARZO DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE 12 Y 14 DEL AAHH 5 DE MARZO EJE ZONAL TUPAC AMARU - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	100,678.00	21,322.00	122,000.00	245,653.90	40.34	02 Abr 2012	08 Ago 2012	IN	EJ
200	LIMA - NORTE	A47	17-0061-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL PASAJE 3 DE MAYO, JOSE PABLO Y GRAU EN EL ERMITANO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL PASAJE 3 DE MAYO, JOSE PABLO Y GRAU EN EL ERMITANO P. J. SAN JUAN DE DIOS, EJE 20	54,698.78	13,953.22	68,652.00	164,990.63	35.21	02 Abr 2012	10 Jul 2012	IN	EJ


 Ing. Carlos Díaz
 Gerente General

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
201	LIMA - NORTE	A47	17-0062-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA A DE RIESGO COMITÉ 13 Y 18 AAHH DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 13 Y 18 DEL A.H. MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFIC	57,025.72	41,610.28	98,636.00	158,370.65	37.51	02.Abr.2012	08.Ago.2012	IN	EJ
202	LIMA - NORTE	A47	17-0063-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUAYLICO Y LOS ALAMOS EN EL COMITÉ 143 PPUJ SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUAYLICOS Y LOS ALAMOS EN EL COMITÉ 143 DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS EJE ERMITAÑO	114,956.51	67,553.49	182,510.00	318,137.00	24.71	02.Abr.2012	08.Ago.2012	IN	EJ
203	LIMA - NORTE	A47	17-0064-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL Y ALAN CASTRO EN EL AAHH VILLA EL CARMEN	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL Y PSJE ALAN CASTRO EN EL AAHH VILLA EL CARMEN, DISTRITO DE INDEPE	74,750.81	16,545.19	91,306.00	177,945.01	22.77	02.Abr.2012	08.Ago.2012	IN	EJ
204	LIMA - NORTE	A47	17-0065-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. MANUEL VILLACORTA, AMPLIACION COMITÉ 20, PPUJ SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL EL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. MANUEL VILLACORTA EN LA AMPLIACION COMITÉ 20 DEL P. J. SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL	61,942.85	29,004.34	90,947.19	155,084.57	7.74	02.Abr.2012	08.Ago.2012	IN	EJ
205	LIMA - NORTE	A47	17-0066-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. JOSE ARELLANO Y MANUEL RAMIREZ EN EL COMITÉ 5 VILLA EL CARMEN EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE JOSE ARELLANO Y EL PSJE MANUEL RAMIREZ EN EL COMITÉ 5 DEL AAHH VILLA EL CARMEN	102,483.67	18,802.33	121,286.00	235,532.99	29.64	02.Abr.2012	08.Ago.2012	IN	EJ
206	LIMA - NORTE	A47	17-0067-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	83,009.89	186,456.17	269,466.06	269,466.06	4.71	09.Abr.2012	13.Jul.2012	IN	EJ
207	LIMA - NORTE	A47	17-0068-AC-47	MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DEL CANAL OLIVO RINCONADA DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	27,232.78	159,974.33	187,207.11	187,207.11	5.00	09.Abr.2012	13.Jun.2012	IN	P
208	LIMA - SUR	A47	19-0001-AC-47	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LAS MZ A, B Y C DEL AAHH PAMPLONA	LUJAN DE MIRAFLORES	ORGANIZACION DE POBLADORES DEL SECTOR DIVINO MAESTRO AAHH PAMPLONA ALTA	119,515.56	142,723.44	262,239.00	280,528.26	78.57	15.Feb.2012	26.Jul.2012	IN	EJ
209	LIMA - SUR	A47	19-0002-AC-47	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA CALLE ESQUILVILCA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - CANETE - LIMA	SAN ANTONIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CANETE	26,454.60	110,981.20	137,435.80	155,381.07	13.09	16.Mar.2012	10.Jul.2012	IN	EJ
210	LIMA - SUR	A47	19-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ C CALLE LOS PINOS DEL OP LAS TERRAZAS ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION AGRUPACION DE POBLADORES LAS TERRAZAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA B-LURIN	42,213.80	22,734.20	64,948.00	119,888.98	82.83	16.Mar.2012	06.Jul.2012	IN	EJ
211	LIMA - SUR	A47	19-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV BUENA VISTA DEL CPR BUENA VISTA, ZONA C, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	COMITÉ DE GESTIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DE LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENA VISTA - LURIN	48,106.57	55,155.75	103,262.32	133,426.74	100.00	16.Mar.2012	27.Jun.2012	T	TP
212	LIMA - SUR	A47	19-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA CALLE LOS GERANIOS, A.H. LAS MORAS, ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION DE POBLADORES ASENTAMIENTO HUMANO LAS MORAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA B LURIN	116,027.83	81,704.66	197,732.29	421,540.16	14.56	09.Abr.2012	11.Ago.2012	IN	EJ
213	LORETO	A47	20-0001-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE COCHICHUAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITÉ DE GESTIÓN LOS VENCEDORES DE COCHICHUAS	32,444.62	180,634.76	213,079.38	229,064.38	2.05	16.Mar.2012	22.Jun.2012	IN	P
214	LORETO	A47	20-0002-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE PUCAUQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITÉ DE GESTIÓN "LOS FORJADORES"	38,189.83	180,426.34	218,617.97	232,692.97	58.64	16.Mar.2012	22.Jun.2012	IN	P
215	LORETO	A47	20-0003-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCHA SINTETICA EN LA LOCALIDAD DE PEBAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITÉ DE GESTIÓN AVANZANDO PEBAS	40,139.81	404,333.51	444,473.32	478,886.31	73.47	16.Mar.2012	22.Jun.2012	IN	P
216	LORETO	A47	20-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO - RIO AMAZONAS, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	PUNCHANA	COMITÉ DE GESTIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO "NUEVO AMANECEER"	46,528.40	31,015.61	77,539.01	191,143.22	87.91	16.Mar.2012	15.Jun.2012	T	TP
217	LORETO	A47	20-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PASAJE BENAVIDES (CA. MISTIP, S.E. CONDORDIA), DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	PUNCHANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA	44,513.79	29,975.86	74,489.65	121,349.63	51.57	02.Abr.2012	10.Jul.2012	IN	EJ
218	LORETO	A47	20-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDA PEATONAL DE LAS CALLES LAS FLORES ENTRE CA. ATAHUALPA Y QUEBRADA PALOMA SECA), FRANCISCO VIGORANTE ENTRE CA. ATAHUALPA Y CA. GRABU Y	FERNANDO LORES	COMITÉ DE GESTIÓN QUEBRADA COLPA	68,618.45	287,100.83	355,719.28	355,719.28	45.52	16.Mar.2012	26.Jul.2012	IN	EJ

Ing. Luciano Del
Castillo
F. 2012

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Munc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
219	PASCO	A47	23-0001-AC-47	REHABILITACION DE ALICANTARILLAS CALLES GRAU Y HUAYLLO - HUAYLLO. - PASCO	HUAYLLO	COMITE DE GESTION PARA LA REHABILITACION DE ALICANTARILLAS CALLES GRAU Y HUAYLLO. - PASCO	35,501.88	59,211.12	93,813.00	131,270.07	100.00	01 Mar 2012	14 Jun 2012	T	TP
220	PASCO	A47	23-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS CALLES SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA. - PASCO	HUAYLLO	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CALLES SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA EN EL BARRIO AGUITA. ARUNAN, - PASCO	52,379.06	97,274.94	149,654.00	174,662.10	90.00	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
221	PIURA	A47	24-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DREN DE EVACUACION PLUVIAL EN EL CASERIO DE MORROPON. - PIURA	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON. - CHULUCANAS	35,738.21	23,821.79	59,560.00	183,471.40	52.89	02 Abr 2012	10 Jul 2012	IN	EJ
222	PIURA	A47	24-0002-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES LIMA ENTRE CALLE PIZAGUA Y AMAZONAS Y CALLE PIZAGUA ENTRE CALLE ICA Y CALLE LAMBAVEQUE. - PIURA	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON. - CHULUCANAS	35,580.10	23,704.90	59,285.00	176,789.92	55.99	02 Abr 2012	10 Jul 2012	IN	EJ
223	PUNO	A47	25-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUEN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELON, JR. BELEN, JR. AZANGARO, JR. RIO	TIRAPATA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUEN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELON, JR.	93,965.87	186,024.05	279,989.92	314,990.00	74.46	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
224	PUNO	A47	25-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLIHUERTA, DISTRITO DE POMATA. - PUNO	POMATA	COMITE DE GESTION MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLIHUERTA, DISTRITO DE POMATA. - CHUCUITO - PUNO. PRO	73,650.36	254,878.52	328,528.88	348,538.91	67.91	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
225	PUNO	A47	25-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA. DISTRITO DE CABANILLAS	CABANILLAS	COMITE DE GESTION DE OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA	59,312.40	39,541.60	98,854.00	240,058.21	99.47	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
226	PUNO	A47	25-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO CON MATERIAL RUSTICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INCHUPALLA DEL CENTRO POBLADO DE INCHUPALLA. DISTRITO D	CHUCUITO	COMITE DE GESTION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCHUPALLA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO	103,950.00	69,300.00	173,250.00	194,545.28	86.56	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
227	PUNO	A47	25-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SHUAYRO DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO. - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA "CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SHUAYRO"	69,958.98	387,172.02	457,130.00	457,128.00	91.01	01 Mar 2012	07 Jun 2012	T	TP
228	PUNO	A47	25-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DE LAS VAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO.	ZEPITA	COMITE DE GESTION DEL "MEJORAMIENTO DE LAS VAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI"	76,372.21	284,453.45	372,835.66	372,835.66	100.00	01 Mar 2012	31 May 2012	T	TP
229	PUNO	A47	25-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO. - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI	94,079.86	244,144.69	338,224.55	338,224.55	95.22	01 Mar 2012	07 Jun 2012	T	TP
230	PUNO	A47	25-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO. - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA	100,515.41	385,371.29	485,886.70	485,886.70	95.14	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
231	PUNO	A47	25-0009-AC-47	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70658 - CHANACHUA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA. - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	41,909.87	131,395.13	173,305.00	173,305.00	100.00	28 Ene 2012	25 Abr 2012	T	TP
232	PUNO	A47	25-0010-AC-47	RECUPERACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70422 COATACHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA. - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	35,441.66	75,220.34	110,662.00	129,886.00	100.00	23 Ene 2012	20 Abr 2012	T	TP
233	PUNO	A47	25-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE MINAYPA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE. - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	64,026.82	124,446.25	188,472.87	220,343.00	34.49	23 Ene 2012	28 Jul 2012	IN	EJ
234	PUNO	A47	25-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 72807 DE INCHUPALLA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE. - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	76,438.54	53,388.86	129,825.40	163,099.37	56.10	23 Ene 2012	07 Ago 2012	IN	EJ
235	PUNO	A47	25-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DE VAS URBANAS DEL JR. JOSE ANTONIO ENCINAS Y JR. SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO. - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	110,583.40	73,722.27	184,305.67	360,555.35	97.74	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
235	PUNO	A47	25-0014-AC-47	MEJORAMIENTO DE VAS URBANAS DEL JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y JR. TUPAC AMARI DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO. - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	129,954.60	88,658.40	218,613.00	427,333.00	73.42	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ

Ing. Luciano Del Cuzco

N°	Oficina Zonal	Código Etapa	N° Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
237	PUNO	A47	25-0015-AC-47	CREACION PLAZA DE ARMAS DEL C. P. RINCONADA, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	ANANEA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO LA RINCONADA DEL DISTRITO DE ANANEA"	120,935.13	80,623.42	201,558.55	346,399.10	97.40	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
238	SAN MARTIN	A47	26-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES LOS MOTILONES CDRA. 01, 02 Y 03 E INCA PACHACUTEC CDRA 01 EN EL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECH	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	150,116.40	100,077.60	250,194.00	555,058.40	66.55	01 Mar 2012	07 Jul 2012	IN	EJ
239	SAN MARTIN	A47	26-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALEJANDRO ZAPATA EN EL DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	40,014.60	26,676.40	66,691.00	184,813.65	99.91	15 Feb 2012	18 Jun 2012	T	TP
240	SAN MARTIN	A47	26-0003-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO PAMASHO, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	99,648.60	66,432.40	166,081.00	333,932.54	64.66	15 Feb 2012	24 Jul 2012	IN	EJ
241	SAN MARTIN	A47	26-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 25 DE SEPTIEMBRE CIUDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	43,030.20	28,686.80	71,717.00	143,387.05	100.00	15 Feb 2012	06 Jun 2012	T	TP
242	SAN MARTIN	A47	26-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO ALTO SHAMBOYACU, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	90,393.60	60,262.40	150,656.00	286,814.60	75.18	15 Feb 2012	28 Jul 2012	IN	EJ
243	UCAYALI	A47	29-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. MICHAELA BASTIDAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	73,150.41	47,812.71	120,963.12	149,311.63	50.74	20 Feb 2012	12 Jul 2012	IN	EJ
244	UCAYALI	A47	29-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. NUEVA MAGDALENA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	107,736.42	71,824.58	179,561.00	221,204.66	51.46	20 Feb 2012	04 Jul 2012	IN	EJ
245	UCAYALI	A47	29-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA URBANIZACION PETROPERU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	83,716.63	53,111.53	136,828.16	208,748.82	47.57	20 Feb 2012	04 Jul 2012	IN	EJ
246	UCAYALI	A47	29-0004-AC-47	REHABILITACION DE CANALES Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR I DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	163,228.18	77,180.71	240,408.89	240,408.89	87.54	20 Feb 2012	18 Jul 2012	IN	EJ
247	UCAYALI	A47	29-0005-AC-47	REHABILITACION DE CANALES Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR III DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	148,299.50	105,426.37	253,725.87	253,725.87	92.37	20 Feb 2012	21 Jul 2012	IN	EJ
248	UCAYALI	A47	29-0006-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS DE ACCESO PARA LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MALECON GRAU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALL	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	113,084.37	74,448.22	187,532.59	253,882.44	26.48	20 Feb 2012	31 Jul 2012	IN	EJ
249	UCAYALI	A47	29-0007-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N. 64363 - C.P.M. ESPERANZA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,808.05	69.31	12 Mar 2012	13 Jul 2012	IN	EJ
250	UCAYALI	A47	29-0008-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 508 - SECTOR AMPLIACION URBANA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,492.96	56,378.93	106,808.05	79.52	12 Mar 2012	04 Jul 2012	IN	EJ
251	UCAYALI	A47	29-0009-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 64636 - CASERIO SAN PABLO DE JUANTA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,808.05	68.72	12 Mar 2012	13 Jul 2012	IN	EJ

Leyenda
IN
T
P
EJ
TP



17