



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Administración
de Promoción de Empleo
y Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

CARGO
Dirección Ejecutiva

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Lima, 14 SET. 2012

Oficio N° 063-2012-MTPE/3/24.1


Señor

EDGAR QUISPE REMON

Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Presente.-



Asunto : Publicación en el Portal Institucional de los Informes
Bimensuales del DU 058-2011

Referencia : Informe N° 527 -2012- DVMPEMPE/TP-OPPM

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, a fin de remitirle el informe N° 527-2012-DVMPEMPE/TP-OPPM que contiene información referida al Informe Bimensual de avance de ejecución de los Proyectos del DU 058-2011 mediante el cual se describen los avances de ejecución del gasto en los años 2011 y los avances de ejecución del gasto hasta el mes de agosto del 2012, al respecto se observa un gasto de ejecución acumulado de 50 millones 341 mil 731 Nuevos Soles con un avance porcentual de 77,0%.

En ese sentido, se eleva el presente Informe a su despacho; para conocimiento y conformidad, asimismo se sirva dar trámite respectivo a la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicaciones (OGETIC), a fin de que se publique en el Portal Institucional del MTPE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ

Lucy Vásquez Vincés
Eco. Lucy Vásquez Vincés
Directora Ejecutiva

CC: OGPP
HR N° 41425-2012-INT
MCHA/CCP/jahs

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo****Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral****Programa Trabaja Perú**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

INFORME N° 527-2012-DVMPEMPE/TP-OPPM

PARA: Econ. LUCY TERESA VÁSQUEZ VINCES
Directora Ejecutiva del Programa Trabaja Perú

ASUNTO: Publicación en el Portal Institucional de los Informes
Bimensuales DU 058-2011

REF.: Memorando N° 1384-2012-DVMPEMPE/TP-USP

FECHA: Lima, 11 de setiembre de 2012

I. ANTECEDENTES

Considerando alcanzar las metas en materia de inversión pública es necesario contar con proyectos de inversión pública sostenibles y con alta rentabilidad social que se enfoquen en las zonas de pobreza y pobreza extrema a efectos de dinamizar la actividad económica en dichas localidades y que respondan a sectores prioritarios en el nivel regional y local, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público para los proyectos de inversión en el marco del Programa (Decreto de Urgencia N° 058-2011).

II. ANÁLISIS

2.1 De acuerdo al cuadro N° 1, se observa que existe un gasto de ejecución acumulado de 50 millones 341 mil 731 Nuevos Soles con un avance porcentual de 77,0% respecto al total de la asignación otorgada por el Decreto de Urgencia N° 058-2011. Los gastos de capital de ejecución acumulado representaron 44 millones 987 mil 347 Nuevos Soles con un avance porcentual de 80,2%. Asimismo los gastos corrientes de ejecución total fueron 5 millones 354 mil 384 Nuevos Soles.

En ese contexto, en el año 2011 se registró un gasto ejecutado de 26 millones 030 mil 754 Nuevos Soles, al respecto existen donaciones y transferencias de 14 millones 986 mil 076 Nuevos soles y otros gastos de capital de 11 millones 044 mil 677 Nuevos soles.

En el caso de los gastos ejecutados hasta agosto del 2012, se registró un gasto de 24 millones 310 mil 977 Nuevos Soles, observando un mayor monto en los gastos de capital de 18 millones 956 mil 593 Nuevos Soles, justificado por donaciones y transferencias por el monto de 9 millones 837 mil 280 Nuevos Soles y otros gastos de 8 millones 821 mil 563 Nuevos Soles. Asimismo, los gastos corrientes en bienes y servicios representaron 5 millones 354 mil 384 Nuevos Soles.





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

2.2 Por otro lado, de acuerdo al cuadro N° 2, los departamentos que ejecutaron mayores montos de gasto en ejecución de los recursos autorizados por el Decreto de Urgencia N° 058-2011 fueron Lima, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ancash y Puno.

En primer lugar, el departamento de Lima registró una ejecución de gasto total de 8 millones 197 mil 358 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 42,5%, cuyos montos de transferencia a organismos públicos (Gobiernos Locales) fueron de 4 millones 024 mil 255 Nuevos Soles, en tanto que las transferencias a organismos privados fue de 4 millones 173 mil 103 Nuevos Soles. Para el caso de los gastos ejecutados en el año 2011, se observó un gasto total de ejecución de 3 millones 708 mil 182 Nuevos Soles, resultando menor al gasto ejecutado hasta agosto del año 2012, en donde se ejecutó un gasto de 4 millones 489 mil 176 Nuevos Soles.

En segundo lugar, el departamento de Huancavelica realizó una ejecución de gasto total de 5 millones 678 mil 242 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 115,3%. Que representó por transferencias a organismos públicos (Gobiernos Locales) el monto de 4 millones 168 mil 762 Nuevos Soles. En tanto que las transferencias a organismos privados fue de 1 millón 509 mil 480 Nuevos Soles. En el caso de gastos ejecutados en el año 2011, el desembolso fue de 3 millones 879 mil 608 Nuevos Soles, destacando las transferencias a organismos públicos (Gobiernos Locales), en 2 millones 738 mil 572 Nuevos Soles. Asimismo, hasta agosto del 2012 se registró un gasto ejecutado de 1 millón 798 mil 635 Nuevos Soles, la mayor proporción de ejecución de gasto se presentó en las transferencias a organismos públicos (Gobierno Local) en 1 millón 430 mil 191 Nuevos Soles y 368 mil 444 Nuevos Soles de transferencia a organismos privados.

Para el caso de los departamentos de Huánuco, Apurímac, Ancash y Puno, el avance porcentual en la ejecución total de gasto de los recursos autorizados por el Decreto de Urgencia N° 058-2011, fue de 129,1%; 121,7%; 99,0% y 99,0%; respectivamente. Cabe resaltar que en los departamentos mencionados, los avances en la ejecución total del gasto para el periodo enero 2011 hasta agosto 2012, registró mayores porcentajes de ejecución de gasto en montos de ejecución por encima del 95,0%.



III. CONCLUSIONES

- 3.1 El Programa Trabaja Perú en el marco del D.U. N° 058-2011, ha elaborado los avances de ejecución del gasto de los recursos autorizados en los años 2011 y hasta agosto del 2012 por grupo genérico y a su vez los avances de la ejecución de gastos de los proyectos a nivel departamental.
- 3.2 En el año 2011 y hasta agosto del 2012, se ha ejecutado un gasto acumulado de 50 millones 341 mil 731 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 77,0%. Al respecto se observa que en el año 2011 se realizó una mayor ejecución de gasto (26 millones 030 mil 754 Nuevos Soles) respecto a los 8 primeros meses del año 2012 (24 millones 310 mil 977 Nuevos Soles).





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 La Unidad de Planificación y Presupuesto, recomienda una mayor ejecución en gastos corrientes, principalmente en bienes y servicios debido a que su avance porcentual fue de 57,8% y en el año 2011 no se realizó gastos corrientes.
- 4.2 Para el caso de todos los departamentos, continuar con el avance porcentual promedio de 90,0% en la ejecución de los gastos por parte de las transferencias a organismos públicos (Gobiernos Locales) y organismos privados.
- 4.3 Elevar el presente informe a la Oficina General de Estadística y Tecnología de Comunicaciones (OGETIC) del Pliego para su respectiva publicación en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Atentamente,


PROGRAMA TRABAJA PERÚ
.....
Econ. Marco E. Chávez Alvarado
Jefe de la Oficina de Planificación,
Presupuesto y Monitoreo

CC: Unidad de Sistemas
HR N° 41425 -2012-INT
MCHA/CCP/jahs

CUADRO N°1

**AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL
D.U. N° 058-2011 EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 POR GRUPO GENÉRICO**

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA/GRUPO GENÉRICO	ASIGNACIÓN DU N° 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.08.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	9 262 500	0	5 354 384	5 354 384	57,8
2,3 BIENES Y SERVICIOS *	9 262 500	0	5 354 384	5 354 384	57,8
GASTOS DE CAPITAL	56 103 812	26 030 754	18 956 593	44 987 347	80,2
2,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31 401 164	14 986 076	9 837 280	24 823 356	79,1
2,5 OTROS GASTOS	23 465 148	11 044 677	8 821 563	19 866 240	84,7
2,6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 237 500	0	297 751	297 751	24,1
TOTAL	65 366 312	26 030 754	24 310 977	50 341 731	77,0

* Se incorpora al presupuesto asignado S/ 64 200 para Aguinaldos CAS, según DS N° 106-2012-EF



CUADRO N° 2

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. N° 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 31.08.2012

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENÉRICO/DPTO.	ASIGNACIÓN DU N° 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.08.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS DE CAPITAL	54 866 312	26 030 754	18 658 842	44 689 596	81,5
AMAZONAS	909 886		526 473	526 473	57,9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	695 733	0	526 473	526 473	
2.5 Transf. Organismos Privados	214 153	0	0	0	
ANCASH	3 795 763	3 044 756	711 557	3 756 313	99,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3 237 950	2 836 164	382 367	3 218 531	
2.5 Transf. Organismos Privados	557 813	208 592	329 191	537 783	
APURÍMAC*	3 488 269	2 484 709	1 760 562	4 245 272	121,7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	436 581	429 049	830 622	1 259 672	
2.5 Transf. Organismos Privados	3 051 688	2 055 660	929 940	2 985 600	
AREQUIPA	553 318	453 780	97 099	550 879	99,6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	553 318	453 780	97 099	550 879	
AYACUCHO	1 485 471	765 377	564 106	1 329 483	89,5
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	549 241	395 349	1 024	396 373	
2.5 Transf. Organismos Privados	936 230	370 028	563 082	933 110	
CAJAMARCA*	288 254	270 189	1 150 196	1 420 384	492,8
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	147 603	146 421	1 133 796	1 280 217	
2.5 Transf. Organismos Privados	140 651	123 768	16 400	140 168	
CUSCO	327 322	182 267	18 301	200 568	61,3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	327 322	182 267	18 301	200 568	
HUANCAVELICA*	4 924 124	3 879 608	1 798 635	5 678 242	115,3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3 409 488	2 738 572	1 430 191	4 168 762	
2.5 Transf. Organismos Privados	1 514 636	1 141 036	368 444	1 509 480	
HUÁNUCO*	3 395 985	2 165 563	2 218 242	4 383 805	129,1
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1 761 412	1 172 256	1 656 949	2 829 205	
2.5 Transf. Organismos Privados	1 634 573	993 307	561 293	1 554 600	
ICA	211 271	52 696	149 487	202 183	95,7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	211 271	52 696	149 487	202 183	
LAMBAYEQUE	3 687 354	1 578 869	1 046 673	2 625 542	71,2
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1 168 247	745 694	410 303	1 155 997	
2.5 Transf. Organismos Privados	2 519 107	833 175	636 370	1 469 546	
LORETO	1 565 939		1 377 523	1 377 523	88,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	75 935	0	73 328	73 328	
2.5 Transf. Organismos Privados	1 490 004	0	1 304 195	1 304 195	
JUNÍN	1 614 910	385 669	1 108 164	1 493 833	92,5
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240 999	44 780	194 874	239 654	
2.5 Transf. Organismos Privados	1 373 911	340 889	913 290	1 254 179	
LA LIBERTAD	2 298 085	1 881 885	88 629	1 970 513	85,7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	2 215 937	1 881 885	6 860	1 888 745	
2.5 Transf. Organismos Privados	82 148	0	81 769	82 769	
LIMA	19 272 730	3 708 182	4 489 176	8 197 358	42,5
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	13 853 013	2 206 243	1 848 012	4 024 255	

CUADRO N° 2

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. N° 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 31.08.2012

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENÉRICO/DPTO.	ASIGNACIÓN DU N° 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.08.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
2.5 Transf. Organismos Privados	5 419 717	1 501 939	2 671 164	4 173 103	
PIURA	677 778	116 552	910	117 463	17,3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240 976	116 552	910	117 463	
2.5 Transf. Organismos Privados	436 802	0	0	0	
MOQUEGUA	365 639	0	0	0	0,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	365 639	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
PUNO	3 762 516	3 563 934	160 874	3 724 808	99,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1 004 179	993 975	3 746	997 721	
2.5 Transf. Organismos Privados	2 758 337	2 569 959	157 128	2 727 087	
PASCO	243 467	217 581	24 411	241 992	99,4
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	243 467	217 581	24 411	241 992	
SAN MARTIN	705 642	697 104	3 756	700 860	99,3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	705 642	697 104	3 756	700 860	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
UCAYALI	1 292 589	582 033	697 133	1 279 166	99,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1 292 589	582 033	697 133	1 279 166	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
TACNA*	0	0	666 936	666 936	0,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	666 936	666 936	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
TOTAL	54 866 312	26 030 754	18 658 842	44 689 596	81,5

*considera el uso de saldos del DU N° 058-2011 en concordancia con la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812





PERU

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

HOJA DE RUTA

0000041425 - 2012 - INT

Fecha: 07/09/2012

Hora: 01:51:54 PM

Página: 1 de 1

Dependencia: TRABAJA PERU - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
No. Documento: ME - 0000001144 - 2012 - DVMPEMPE/TP-OPP
Asunto: EJECUCIÓN BIMENSUAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 058-2011
Fecha Creación: 04/09/2012 16:44:33

PRIORIDAD

NORMAL

No.	Remitente	Destinatario	Documento	Acción	Fls.	Fec. Envío	Firma
0	TRABAJA PERU - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	TRABAJA PERU - DIRECCION DE PROYECTOS	ME - 0000001144 - 2012 - DVMPEMPE/TP-OPP		2	04/09/2012 16:44:33	
0	TRABAJA PERU - DIRECCION DE PROYECTOS	TRABAJA PERU - UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	PV - 0000001727 - 2012 - DP	7, 13, 18, 10,	2	05/09/2012 14:18:29	
0	TRABAJA PERU - UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	TRABAJA PERU - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ME - 0000001384 - 2012 - DVMPEMPE/TP-USPSP		0	07/09/2012 12:52:18	
		D. E	INF. 527				

Observaciones:

Acciones

- ACTUAR DIRECTAMENTE
1 - CONOCIMIENTO
2 - COORDINAR
3 - INFORMAR
4 - OPINION
5 - REVISAR
6 - TOMAR ACCION
7 - TRANSCRIBIR
8 - ARCHIVAR

2 - ANALIZAR
4 - CONVERSAR
6 - DIFUNDIR
8 - NOTIFICAR
10 - PROYECTAR RESPUESTA
12 - REVISAR, REFORMULAR
14 - TOMAR NOTA
16 - VoBo
18 - TRAMITE

PROGRAMA TRABAJA PERU
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

10 SEP 2012

RECIBIDO

HORA: 12:16 FIRMA: [Firma]

PROGRAMA TRABAJA PERU
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y MONITOREO

10 SEP 2012

RECIBIDO

HORA: 12:21 FIRMA: [Firma]



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"


MEMORANDO N° 1384-2012-DVMPEMPE/TP-USP

PARA : Econ. Marco Chavez Alvarado
Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Monitoreo

ASUNTO : Ejecución Bimensual del Decreto de Urgencia DU N° 058-2011

REFERENCIA : Memorando N° 1144-2012-DVMPEMEP/TP-OPPM

FECHA : Lima, 07 de setiembre del 2012




Mediante el presente me dirijo a usted en virtud al documento de la referencia, a través del cual solicita el informe bimensual sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los gobiernos locales a través del Programa "Trabaja Perú", correspondiente a los proyectos del DU N° 058-2011 – cuarto bimestre, del presente año..

Al respecto se adjunta al Anexo N° 01: Estado Situacional de los avances de los proyectos de inversión al 31.Ago.2012, en el cual se detalla lo solicitado por su Despacho.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ

Ing. Euclides Marcelo Villegas
Jefe de la Unidad de Supervisión de Proyectos



Visto el Memorando N° 1384-2012-DVMPEMPE/TP-DP-USP y de acuerdo a la competencia de esta Dirección y estando de acuerdo en su contenido el que suscribe lo hace suyo y lo eleva a su Despacho para el trámite correspondiente a la brevedad posible.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ

Ing. Luciano Del Castillo Alcezar
Director de Proyectos

Anexo N° 01: Estado situacional de los avances de ejecución de los proyectos de inversión al 31.Ago.2012

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
1	AMAZONAS	A47	30-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA URB. POP. VIRGEN ASUNTA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	22,851.79	29,232.81	52,084.60	94,706.77	23.74	16.Mar.2012	06.Sep.2012	RS	P
2	AMAZONAS	A47	30-0003-AC-47	CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	70,890.78	45,109.13	115,999.91	230,870.73	56.38	16.Mar.2012	30.Sep.2012	IN	P
3	AMAZONAS	A47	30-0004-AC-47	CREACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA LONJA CHICO, DISTRITO DE LUYA - LUYA, AMAZONAS	LONJA CHICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONJA CHICO	22,884.40	31,275.33	53,359.73	91,996.57	73.21	16.Mar.2012	15.Jun.2012	RS	P
4	AMAZONAS	A47	30-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	32,384.98	33,949.02	66,314.00	112,042.62	71.42	16.Mar.2012	05.Jun.2012	RS	P
5	AMAZONAS	A47	30-0006-AC-47	CONSTRUCCION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL JR. BOLOGNESI CUADRA 05 DE LA CIUDAD DE LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA, AMAZONAS	LUYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA	31,291.43	33,345.98	64,637.41	136,202.29	100.00	16.Mar.2012	15.Jun.2012	RS	T
6	AMAZONAS	A47	30-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA RIO OLEA SECTOR PLAZUELA MERCADO MUNICIPAL P.P.U.S., DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS	86,918.32	92,456.86	179,375.18	309,238.53	24.38	16.Mar.2012	03.Oct.2012	IN	P
7	ANCASH	A47	02-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. ANCASH EN EL C.P. PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	77,263.57	51,284.79	128,558.36	240,192.72	88.17	01.Mar.2012	28.Sep.2012	IN	EJ
8	ANCASH	A47	02-0002-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCALINATAS Y REEMPLAZO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE BUENA VISTA-PARTE ALTA, DISTRITO DE COISHCO - SANTA -	COISHCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO	46,714.20	31,142.89	77,857.09	298,607.99	64.46	23.Ene.2012	22.Oct.2012	IN	EJ
9	ANCASH	A47	02-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MIRANDA EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO EN EL DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	SANTA	JUNTA DE USUARIO DEL SUB DISTRITO DE RIEGO SANTA	57,229.52	37,894.38	95,224.00	183,550.29	39.19	01.Mar.2012	31.Oct.2012	IN	P
10	ANCASH	A47	02-0004-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TILACO EN LA LOCALIDAD DE TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	89,408.60	59,357.79	148,766.39	327,030.03	82.51	01.Mar.2012	28.Sep.2012	IN	EJ
11	ANCASH	A47	02-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOJO IV ETAPA DISTRITO DE HUANOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	HUANOVAL	COMITE DE GESTION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOJO IV ETAPA DISTRITO DE HUANOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	100,978.38	67,318.92	168,297.30	259,042.40	15.05	01.Mar.2012	28.Sep.2012	IN	P
12	APURIMAC	A47	03-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUB EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MANUEL SCORZA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	45,674.98	39,450.02	76,125.00	158,677.11	56.09	23.Ene.2012	28.Sep.2012	IN	EJ
13	APURIMAC	A47	03-0002-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUB EN EL SECTOR CONDORPAMPA - COMUNIDAD DE QUISAPATA EN EL CENTRO POBLADO MICHAELA BASTIONS EN EL DISTRITO DE ABANCAY	ABANCAY	COMITE DE GESTION - CONDORPAMPA - QUISAPATA	34,384.96	23,257.04	58,142.00	110,848.75	100.00	09.Abr.2012	11.Jul.2012	T	TP
14	APURIMAC	A47	03-0003-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUB EN EL BARRIO DE AYAYAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	41,514.75	27,676.25	69,191.00	135,037.55	45.44	23.Ene.2012	31.Oct.2012	IN	EJ
15	APURIMAC	A47	03-0004-AC-47	REHABILITACION CON MURO DE CONTENCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO CHUMBAO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DEL JIRON MIL AMORES DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, P	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 1RA Y 2DA CUADRA JR MIL AMORES"	136,719.22	236,176.66	372,895.88	372,895.88	61.41	09.Abr.2012	03.Sep.2012	IN	EJ
16	APURIMAC	A47	03-0005-AC-47	REHABILITACION CON MURO DE CONTENCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO CHUMBAO DEL AVENIDA LOS CEDROS DE LA UNIDAD VECINAL POCHCOOTA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS,	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AV LOS CEDROS"	140,637.97	247,989.03	388,027.00	388,027.00	53.54	09.Abr.2012	03.Sep.2012	IN	EJ
17	APURIMAC	A47	03-0006-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC"	141,621.21	187,016.79	308,638.00	308,638.00	69.96	16.Mar.2012	18.Sep.2012	IN	EJ
18	APURIMAC	A47	05-0007-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUB EN LA URBANIZACION ROSITA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	37,686.28	25,103.72	62,790.00	118,053.31	100.00	23.Ene.2012	31.Ago.2012	T	TP

GOBIERNO REGIONAL Tarma

 Ing. Edilberto Marcano Velásquez


 Jefe de Unidad de Supervisión de Proyectos

GOBIERNO REGIONAL Tarma

 Ing. Luis Delgado Delgado



 Jefe de Unidad de Supervisión de Proyectos

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Munc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
19	APURIMAC	A47	03-0008-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LOS UR. SURINAM Y PUERTO RICO - URB. LAS AMERICAS ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	43,830.92	28,220.61	73,051.53	249,895.18	85.35	23 Ene 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
20	APURIMAC	A47	03-0009-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUB EN LA COMUNIDAD ILLAUCANCHA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	53,607.43	35,738.29	89,345.72	143,733.79	100.00	23 Ene 2012	31 Ago 2012	Y	TP
21	APURIMAC	A47	03-0010-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUB EN LA URBANIZACION VILLA LOS AMAUTAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	39,863.93	25,443.07	65,307.00	128,055.85	100.00	23 Ene 2012	30 Jun 2012	T	TP
22	APURIMAC	A47	03-0011-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS"	103,855.68	191,303.32	295,159.00	295,160.00	80.27	15 Mar 2012	18 Sep 2012	IN	EJ
23	APURIMAC	A47	03-0012-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN SECTOR DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	OCOBAMBA	"COMITE DE GESTION DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA-CHINCHEROS-APURIMAC"	110,885.28	185,810.72	297,556.00	297,556.00	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
24	APURIMAC	A47	03-0013-AC-47	CONSTRUCCION DE CANALES DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES EN EL CERCADO, DISTRITO DE HUACANA - CHINCHEROS - APURIMAC	HUACANA	COMITE DE GESTION CERCADO DE HUACANA	60,754.37	46,785.63	107,540.00	107,520.00	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
25	APURIMAC	A47	03-0014-AC-47	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE HUACANA-ALAYPAMPA - TUCOSPAMPA-SAYHUAPATA, DISTRITO DE HUACANA-CHINCHEROS-APURIMAC	HUACANA	COMITE DE GESTION ALAYPAMPA	59,330.70	62,034.05	121,364.75	121,364.75	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
26	APURIMAC	A47	03-0015-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION BALCON TUNASPAMPA, SANTA FE, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION BALCON TUNASPAMPA SANTA FE"	124,749.51	350,060.49	474,810.00	474,810.00	70.02	20 Feb 2012	30 Sep 2012	IN	EJ
27	APURIMAC	A47	03-0016-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMIANA TRAMO CANAL SANTA MARIA DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHERO	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMIANA, TRAMO CANAL SANTA MARIA"	118,480.31	318,146.66	436,626.97	436,626.97	100.00	15 Feb 2012	31 Jul 2012	T	TP
28	APURIMAC	A47	03-0017-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO YACOPALCA - TINTINCOCCO-HUAPASCAN-CHANCHYOCOC DE LA COMUNIDAD HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO ABANCAY, P	ABANCAY	COMITE DE GESTION "SANTA CRUZ DE HUAYLLABAMBA"	66,627.74	44,540.26	111,388.00	195,148.00	96.47	16 Mar 2012	30 Sep 2012	IN	EJ
29	AREQUIPA	A47	04-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	CHARCANA	COMITE DE GESTION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	93,851.35	62,567.55	156,419.00	265,830.00	100.00	01 Mar 2012	20 Jul 2012	T	TP
30	AREQUIPA	A47	04-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N° 1, LA CRUZ, CUESTA DEL ANGEL Y MISTI, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - A	ALTO SELVA ALEGRE	COMITE DE GESTION OBRAS DE ALTO SELVA ALEGRE	56,770.00	37,890.00	94,560.00	212,815.22	100.00	01 Mar 2012	25 Jul 2012	T	TP
31	AREQUIPA	A47	04-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III - PAUCARPATA - DISTRITO D	67,140.00	35,800.00	103,940.00	450,110.65	82.03	01 Mar 2012	05 Oct 2012	IN	EJ
32	AREQUIPA	A47	04-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL LAS TRES MARIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS PAUCARPATA	52,920.00	35,260.00	88,200.00	369,629.44	83.64	01 Mar 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
33	AREQUIPA	A47	04-0005-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MZ. K, L, T, 4 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MANZANA K, LOTE 4 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA PAUCARPATA	71,347.50	38,802.50	110,250.00	475,655.00	31.34	01 Mar 2012	20 Sep 2012	IN	P
34	AYACUCHO	A47	05-0001-AC-47	CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS CALLE 0.02 Y 06 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS WARPAS - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PAVIMENTACION DE LAS CALLES 1, 2 Y 6 VILLA LOS WARPAS	35,760.31	111,814.62	147,574.93	147,574.93	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
35	AYACUCHO	A47	05-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS ZONA OESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRONES: JOSE CARLOS MARIATEGUI, IRO DE MAYO, PONRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NAZCA, DISTRITO DE CARM	CARMEN ALTO	COMITE DE GESTION CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ZONA OESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRONES: JOSE CARLOS MARIATEGUI, IRO DE MAYO, PONRA, MAYO, POKRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NAZCA	173,964.71	364,690.29	538,655.00	582,736.65	50.75	16 Mar 2012	14 Sep 2012	IN	EJ




Ing. Yvonne Delgado
Gestora Ejecutiva
Vº Bº

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programas	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
36	AYACUCHO	A47	05-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA CALLE 12 (CUADRA 1 Y 2) DE LA ASOCIACIÓN CIUDAD MAGISTERIAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HJA	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PRO PAVIMENTACION DEL JR GERMAN CARO RIOS - CALLE 12 (CUADRA 1 Y 2) DE LA ASOCIACION CIUDAD MAGISTERIAL Y EL AA HH KEINO SOFIA DEL	68,698.91	181,301.09	250,000.00	250,508.31	100.00	15 Feb 2012	20 Jun 2012	T	TP
37	AYACUCHO	A47	05-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ACCESOS A LA I.E. JULIO C. TELLO DE HUAMBALPA, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	40,578.85	217,555.19	258,083.84	258,083.84	100.00	23 Ene 2012	31 Jul 2012	T	TP
38	AYACUCHO	A47	05-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO NAHUN-ACOMAY EN LA COMUNIDAD DE ACOMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	29,413.69	110,330.97	139,744.66	145,496.61	100.00	23 Ene 2012	18 May 2012	T	TP
39	CAJAMARCA	A47	05-0001-AC-47	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DEL JR. BAHAMONDE NAVEDA, ENTRE EL JR. TENIENTE BORGOMIA Y LA QUEBRADA EL SHINGO, DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO	SAN PABLO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO	38,475.07	109,127.93	147,603.00	147,603.00	100.00	01 Mar 2012	31 May 2012	T	TP
40	CAJAMARCA	A47	06-0002-AC-47	INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN UN TRAMO DEL RIO CUMBENAYO CASERIO ACSHUPATA, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MAGDALENA	COMITE DE GESTION Y DESARROLLO DEL CASERIO ACSHUPATA	84,390.60	55,280.40	140,551.00	253,496.09	100.00	01 Mar 2012	30 Jul 2012	T	TP
41	CUSCO	A47	09-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS - LAS PALMERAS - LOS OLIVOS EN LOS PASAJES FLORIDA Y KANTUS DEL CENTRO POBLADO VALL	SAN JERONIMO	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS, LAS PALMERAS, LOS OLIVOS Y EN LOS PASAJES FLORIDA	121,040.38	80,693.62	201,734.00	408,045.07	100.00	15 Feb 2012	10 Jul 2012	T	TP
42	HUANCABELICA	A47	09-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL RIO TINQUERCOSA DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCOSA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJO PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TINQUERCOSA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HU	102,079.48	176,782.48	278,841.96	278,841.96	100.00	15 Feb 2012	20 Jul 2012	T	TP
43	HUANCABELICA	A47	09-0002-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN LOS RIOS PUMARANAY Y AGUAS TERMALES DEL CENTRO POBLADO DE PUMARANAY, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELIC	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJO PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE PUMARANAY, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HU	83,151.82	182,527.18	265,679.00	265,679.30	100.00	15 Feb 2012	01 Ago 2012	T	TP
44	HUANCABELICA	A47	09-0003-AC-47	INSTALACION DE CERVO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCABELICA - HUANCABELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	62,926.60	75,284.40	138,211.00	138,211.35	100.00	23 Ene 2012	08 May 2012	T	TP
45	HUANCABELICA	A47	09-0004-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SAN JOSE DE BELEN PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS, CARRETERA, TUBERIA DE AGUA DEL CENTRO POB	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	112,470.50	187,257.50	299,728.00	299,728.39	100.00	23 Ene 2012	15 May 2012	T	TP
46	HUANCABELICA	A47	09-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO CAPILAPATA (CAPILAPURO - MASHUARGACORA) DE YALLI, DISTRITO DE YALLI - HUANCABELICA - H	YALLI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALLI	92,547.00	111,697.76	204,244.76	204,244.76	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
47	HUANCABELICA	A47	09-0006-AC-47	INSTALACION DE BARRERAS DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE ATOCC EN LA MICROCUENCA DEL VALLE DEL OPAMAYO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAY	DANIEL HERNANDEZ	COMITE DE GESTION "ATOCC"	146,194.31	294,024.69	440,209.00	440,209.19	86.41	15 Feb 2012	14 Sep 2012	IN	EJ
48	HUANCABELICA	A47	09-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CAUSE DEL RIO OPAMAYO TRAMO VÍÑAS - HUULTO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACALIA - HUANCABELICA	DANIEL HERNANDEZ	COMITE DE GESTION "HUULTO"	122,468.59	219,030.41	341,500.00	341,500.13	100.00	15 Feb 2012	31 Ago 2012	T	TP
49	HUANCABELICA	A47	09-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 796 DE LA COMUNIDAD DE COLCA DEL C.P. SANTA ROSA DE WALLI, DISTRITO DE COLCABAMBA - TA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	76,185.71	129,014.29	205,200.00	593,978.23	40.42	15 Feb 2012	03 Sep 2012	IN	EJ
50	HUANCABELICA	A47	09-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 791 DE LA COMUNIDAD HUALLHUAYPATA C.P. VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	75,900.00	140,400.00	216,000.00	46.00	15 Feb 2012	31 oct 2012	IN	P	
51	HUANCABELICA	A47	09-0010-AC-47	INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE AZUNA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCABELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	55,282.50	134,984.50	190,257.00	100.00	100.00	16 Mar 2012	17 Jul 2012	T	TP
52	HUANCABELICA	A47	09-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE PAMPAPASI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCABELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	185,170.82	260,071.00	260,071.00	260,071.00	100.00	23 Ene 2012	15 Jun 2012	T	TP



N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avances Físicos Acumulados Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
53	HUANCAMELCA	A47	09-0012-AC-47	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA EN LA COMUNIDAD DE ANTA PARCO. DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTA PARCO - HUANCAMELCA	SAN ANTONIO DE ANTA PARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTA PARCO	86,380.54	213,576.46	299,957.00	299,957.00	100.00	23 Ene 2012	15 Jun 2012	T	TP
54	HUANCAMELCA	A47	09-0013-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DEL JIRON APURIMAC TRAMO JR. DANIEL HERNADEZ - CALLE DANIEL HERNADEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURC	CHURCAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA	47,872.17	57,598.83	105,469.00	136,544.18	100.00	23 Ene 2012	28 May 2012	T	TP
55	HUANCAMELCA	A47	09-0014-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DE LA CALLE SANTOS CHOCANO TRAMO CALLE 7 - JR 28 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA - PROVIN	CHURCAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA	34,089.96	65,779.04	99,869.00	112,118.42	100.00	16 Mar 2012	28 Jun 2012	T	TP
56	HUANCAMELCA	A47	09-0015-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DE LA CALLE ANTONIO RAYMONDI TRAMO AV. TONGSANA - CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA - PROV	CHURCAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA	46,644.40	64,429.60	111,074.00	145,855.35	100.00	15 Feb 2012	25 Jun 2012	T	TP
57	HUANCAMELCA	A47	09-0016-AC-47	CREACION DE GRADERIAS TRAMO JR. BOLIVAR Y PASAJE DE LA CRUZ, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	87,911.12	171,173.88	259,085.00	259,085.00	100.00	23 Ene 2012	28 Jun 2012	T	TP
58	HUANCAMELCA	A47	09-0017-AC-47	CREACION DE GRADERIAS DEL JR. HUANCAMELCA DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	69,584.60	203,056.40	272,641.00	272,641.40	84.78	15 Feb 2012	10 Ago 2012	IN	P
59	HUANCAMELCA	A47	09-0018-AC-47	CREACION GRADERIAS TRAMO ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 126, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	98,724.60	149,156.40	247,881.00	251,370.00	75.00	15 Feb 2012	30 Sep 2012	IN	P
60	HUANCAMELCA	A47	09-0019-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE MARCAS DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAMELCA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	88,749.40	196,665.14	285,414.54	285,414.54	100.00	15 Feb 2012	31 Ago 2012	T	TP
61	HUANCAMELCA	A47	09-0020-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO DE RAUMA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELCA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	71,776.20	142,578.76	214,354.96	214,355.00	100.00	23 Ene 2012	23 Abr 2012	T	TP
62	HUANCAMELCA	A47	09-0021-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES - ANTAACCOCHA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	COMITÉ DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCOROYOCO, DEL CENTRO POBLADO DE ANTAACCOCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	36,722.94	24,471.06	61,194.00	141,185.10	100.00	15 Feb 2012	18 May 2012	T	TP
63	HUANCAMELCA	A47	09-0022-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SECTOR 1 - ANTAACCOCHA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	COMITÉ DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCOROYOCO, DEL CENTRO POBLADO DE ANTAACCOCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	64,282.36	62,929.64	127,212.00	245,503.82	100.00	15 Feb 2012	15 Jun 2012	T	TP
64	HUANUCO	A47	10-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUANALES - HUANCAMELCA	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	40,127.30	75,127.70	115,255.00	122,805.00	100.00	23 Ene 2012	16 May 2012	T	TP
65	HUANUCO	A47	10-0002-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS EN EL JR. MARANON, JR. JORGE CHAVEZ JR. SAN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUANALES - HUANCAMELCA	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	37,018.33	58,856.40	95,875.73	112,240.00	100.00	23 Ene 2012	16 May 2012	T	TP
66	HUANUCO	A47	10-0003-AC-47	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA 02 AUJAS DE LA I.E. N° 32319 JAVIER PULGAR VIDAL DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE PAMPAMARCA - YAROWILCA - HUANCAMELCA	PAMPAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA	35,006.84	66,375.07	101,381.91	140,576.27	100.00	23 Ene 2012	31 Ago 2012	T	TP
67	HUANUCO	A47	10-0004-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA, GRADERIAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASERIO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANCAMELCA	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	71,728.80	94,547.01	166,275.81	181,273.86	100.00	23 Ene 2012	24 Ago 2012	T	TP
68	HUANUCO	A47	10-0005-AC-47	CREACION DE PAVIMENTOS EMPEDRADOS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO DE VILLA DE MANTA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANCAMELCA	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	66,749.98	123,962.78	190,712.76	212,138.16	100.00	23 Ene 2012	28 Jun 2012	T	TP
69	HUANUCO	A47	10-0006-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. FRAYLONES - AA.HH. 7 MARAVILLAS - SECTOR 2 - SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	AMARILIS	COMITE DE GESTION DEL AA.HH. SIETE MARAVILLAS DEL SECTOR II - SAN LUIS	77,152.53	51,387.10	128,539.73	139,898.83	44.08	15 Mar 2012	30 Sep 2012	IN	ES
70	HUANUCO	A47	10-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE, JR. GOROPUNA Y JR. PERENE, SECTOR 1 - SA	AMARILIS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL COMITE 12 DEL SECTOR I - SAN LUIS	48,951.64	28,687.36	77,639.00	77,639.00	100.00	16 Mar 2012	23 Ago 2012	T	TP




Ing. **Luis Alberto**
Castillo
 Director

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Munc.	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
71	HUANUCO	A47	10-0008-AC-47	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI	AMARILIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	55,065.99	32,487.01	87,553.00	189,417.21	92.07	23 Ene 2012	20 sep 2012	IN	EJ
72	HUANUCO	A47	10-0009-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y GRADERIA EN LA LOCALIDAD DE PARIARCA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALES - HUANUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, GRADERIA Y ESTRADO OFICIAL EN LA LOCALIDAD DE PARIARCA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALES	44,805.24	69,225.72	111,030.96	123,535.96	90.02	16 Mar 2012	02 sep 2012	IN	EJ
73	HUANUCO	A47	10-0010-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ILLAHUASI, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALES - HUANUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE ILLAHUASI	28,113.15	73,586.83	101,699.98	113,578.88	100.00	15 Feb 2012	05 Jul 2012	T	TP
74	HUANUCO	A47	10-0011-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALES - HUANUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALES -	69,595.19	80,546.31	149,142.00	172,133.72	89.19	16 Mar 2012	16 Oct 2012	IN	EJ
75	HUANUCO	A47	10-0012-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN LA AV. LIMA CUADRAS 16, 06 Y 07 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	75,121.80	50,081.20	125,203.00	207,092.28	100.00	23 Ene 2012	27 Abr 2012	T	TP
76	HUANUCO	A47	10-0013-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN EL JR. HUANUCO CUADRAS 7 Y 8 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	60,759.60	40,500.40	101,260.00	175,288.68	100.00	23 Ene 2012	27 Abr 2012	T	TP
77	HUANUCO	A47	10-0014-AC-47	REHABILITACION DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RED MATRIZ DEL JR. PROLONGACION MAYRO - LUCIA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUA	AMARILIS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL JR. PROLONGACION MAYRO Y JR. BAJO HUALAGA DEL CENTRO POBLADO DE LUCIA BAJA	55,441.02	36,500.98	91,942.00	140,647.74	100.00	13 Feb 2012	10 Ago 2012	T	TP
78	HUANUCO	A47	10-0015-AC-47	INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LANATTA EN LA LOCALIDAD DE TANTAMAYO, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALES - HUANUCO	TANTAMAYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO	78,389.67	218,611.33	297,000.00	375,334.36	100.00	23 Ene 2012	04 Jun 2012	T	TP
79	HUANUCO	A47	10-0016-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL RIO PENDENCIA ALTO PENDENCIA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	DANIEL ALOMIA ROBLES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES	86,172.25	57,676.75	143,849.00	255,957.06	74.60	23 Ene 2012	15 sep 2012	IN	EJ
80	HUANUCO	A47	10-0017-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO TOPA EN EL CASERO SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	DANIEL ALOMIA ROBLES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES	84,631.28	56,629.59	141,260.87	245,107.51	100.00	23 Ene 2012	06 Sep 2012	IN	EJ
81	HUANUCO	A47	10-0018-AC-47	CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION PROVINCIAL JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEON	RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	37,091.80	24,721.20	61,803.00	130,036.29	70.25	23 Ene 2012	06 sep 2012	IN	EJ
82	HUANUCO	A47	10-0019-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE BOLIVAR, JIRCANHUAY, BARRIO QUINCHAS EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS, DISTRITO DE BAÑOS - LAURICOCHA - HUANUCO	BAÑOS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL BARRIO QUINCHAS BAÑOS LAURICOCHA	36,640.09	180,829.91	197,470.00	226,826.99	32.26	13 Feb 2012	19 Sep 2012	IN	P
83	HUANUCO	A47	10-0020-AC-47	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ARBULU PINEA - LAS MORAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	85,641.19	57,094.13	142,735.32	289,516.75	26.63	15 Feb 2012	04 Sep 2012	IN	EJ
84	HUANUCO	A47	10-0021-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL JR. ARANCAY AA HH ALFONSO UGARTE COMITÉ 1 LAS MORAS EN EL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	105,888.26	70,506.74	176,395.00	259,437.55	61.55	15 Feb 2012	21 sep 2012	IN	EJ
85	HUANUCO	A47	10-0022-AC-47	CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA AV. INDIAMERICA EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTR	RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	76,813.52	46,264.48	123,078.00	267,052.98	65.28	23 Ene 2012	15 sep 2012	IN	EJ
86	HUANUCO	A47	10-0023-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALES - HUANUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALES	25,574.52	15,118.48	40,693.00	105,475.20	100.00	15 Feb 2012	18 Jun 2012	T	TP
87	HUANUCO	A47	10-0024-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AREDE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AHU, SAN FELIPE LAS MORAS - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	96,990.04	64,990.03	161,980.07	17.40	17.40	15 Feb 2012	31 Oct 2012	IN	EJ
88	HUANUCO	A47	10-0025-AC-47	CREACION DE MURO DE DEFENSA RIBERENA DEL PREDIO EL TINGO ETAPA II - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE EL TINGO HUANUCO	103,656.81	73,027.19	182,684.00	39.83	39.83	15 Feb 2012	23 Nov 2012	IN	EJ




Ing. Luciano Delgado
Calle 10 de Agosto 1066
Tarma - Peru

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Comento	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
88	HUARAZ	A47	31-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A CHACABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	POMABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	49,299.16	32,279.46	81,578.62	163,496.69	100.00	20 Feb 2012	19 Jun 2012	T	TP
90	HUARAZ	A47	31-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE NUNUMIA, DISTRITO DE QUINABAMBA - POMABAMBA - ANCASH	QUINABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINABAMBA	51,729.99	142,022.02	193,752.00	203,491.62	100.00	23 Ene 2012	22 Jun 2012	T	TP
91	HUARAZ	A47	31-0003-AC-47	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CASERIO DE CHILCOCHUN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	90,881.71	141,226.29	232,108.00	565,251.62	100.00	01 Mar 2012	13 Ago 2012	T	TP
92	HUARAZ	A47	31-0004-AC-47	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	100,261.70	147,070.30	247,332.00	559,000.34	100.00	01 Mar 2012	15 Ago 2012	T	TP
93	HUARAZ	A47	31-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL J.R. ESLOGIO NIETO DE LA CIUDAD DE ACOAMPAMPA, DISTRITO DE ACOAMPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ACOPAMPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOAMPAMPA	179,242.51	135,451.49	314,694.00	631,145.16	100.00	01 Mar 2012	10 Ago 2012	T	TP
94	HUARAZ	A47	31-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DEL J.R. MARGURA DE LA CIUDAD DE PARIHUANCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARIHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIHUANCA	81,300.38	54,200.25	135,500.63	247,391.82	100.00	20 Feb 2012	04 Jul 2012	T	TP
95	HUARAZ	A47	31-0007-AC-47	CREACION DE LAS ESCALINATAS EN EL PASAJE EL PUENTE DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	SHILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	69,525.00	44,468.00	113,993.00	184,154.85	100.00	16 Mar 2012	20 Jun 2012	T	TP
96	HUARAZ	A47	31-0008-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMASHCA, DISTRITO DE AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	AMASHCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA	42,682.50	66,836.50	109,519.00	120,219.00	100.00	16 Mar 2012	21 Jun 2012	T	TP
97	HUARAZ	A47	31-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICOLA SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS DEL CENTRO POBLADO DE HUACAN CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	178,189.79	115,248.21	293,448.00	460,973.55	90.70	01 Mar 2012	30 sep 2012	IN	EJ
98	HUARAZ	A47	31-0010-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBERENA RIO SANTA SECTOR PUENTE ECASH - MARGEN DERECHA DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	168,860.57	112,440.43	281,101.00	640,276.96	34.30	16 Mar 2012	31 oct 2012	IN	EJ
99	HUARAZ	A47	31-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL BARRIO DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	103,292.07	67,260.93	170,553.00	303,732.12	100.00	20 Feb 2012	15 Jun 2012	T	TP
100	HUARAZ	A47	31-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JIRON 30 DE ENERO CUADRA 7, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	52,432.68	34,892.32	87,325.00	273,790.56	100.00	20 Feb 2012	28 Jun 2012	T	TP
101	HUARAZ	A47	31-0013-AC-47	CREACION DEFENSA RIBERENA DEL RIO PARIHUANCA - SECTOR INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARIHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIHUANCA	176,985.18	278,458.82	455,444.00	485,456.65	82.75	20 Feb 2012	10 Ago 2012	IN	P
102	HUARAZ	A47	31-0014-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL BARRIO PRIMAVERA DEL C.P. DE COLLAHUASI, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	RECUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	53,137.97	35,425.31	88,563.28	141,057.99	40.64	23 Ene 2012	07 sep 2012	IN	EJ
103	HUARAZ	A47	31-0015-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA ATOC HUACANCA DEL C.P. HUACAPAMPA, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	RECUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	53,331.38	35,554.25	88,885.63	142,847.67	20.71	23 Ene 2012	10 sep 2012	IN	EJ
104	HUARAZ	A47	31-0016-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SHUPLY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	SHUPLY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLY	166,908.10	97,633.68	263,941.78	349,832.07	100.00	01 Mar 2012	27 Jul 2012	T	TP
105	ICA	A47	11-0001-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE LLIPATA, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA	LLIPATA	COMITÉ DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA	49,515.60	33,010.40	82,526.00	154,644.42	100.00	15 Feb 2012	29 Jun 2012	T	TP
106	ICA	A47	11-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUARANGAL, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA	LLIPATA	COMITÉ DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUARANGAL, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA ICA	74,297.18	51,220.69	125,517.07	241,525.29	100.00	15 Feb 2012	20 Jul 2012	T	TP
107	JUNIN	A47	12-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VAS DE ACCESO AL ISTP XAUXA, DISTRITO DE SAUSA, PROVINCIA DE JALJA	SAUSA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA	193,311.93	47,687.06	240,998.99	58.89	15 Feb 2012	28 Sep 2012	IN	EJ	
108	JUNIN	A47	12-0002-AC-47	INSTALACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, DISTRITO DE CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN	CHICCHE	COMITE DE GESTION PARA LA INSTALACION DE USOS MULTIPLES DEL DISTRITO DE CHICCHE HUANCAYO	153,126.40	101,420.59	254,546.99	89.98	15 Feb 2012	30 sep 2012	IN	EJ	



Ing. Luciano Delgado
Cesario Delgado

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mon.	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
109	JUNIN	A47	12-0003-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO CARRETERA COMAS KM 8 DISTRITO HERONIAS TOLEDO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	HERONIAS TOLEDO	COMITE DE GESTION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO CARRETERA COMAS KM 8, DISTRITO DE HERONIAS TOLEDO, P	131,202.75	87,468.24	218,670.99	296,465.00	85.01	16 Mar 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
110	JUNIN	A47	12-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE AMAZONAS TRAMO AV SUCRE Y JR BRASIL DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	HUANCAN	COMITE DE GESTION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE AMAZONAS TRAMO AV SUCRE Y JR BRASIL DEL DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO	52,871.27	35,247.72	88,118.99	291,799.15	61.33	16 Mar 2012	15 Sep 2012	IN	EJ
111	JUNIN	A47	12-0005-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS EN LOS PASAJES LOS LAURELES, VIOLETAS, EUCALIPTOS, PEMALOZA, L. PRADO TRAMO PSJ LAS FLORES PSJ. SN DEL BARRIO PICHANA, DISTR	CHILCA	COMITE DE GESTION "BARRIO PICHONA OCOPILLA", EN EL DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO	95,316.60	63,544.40	158,861.00	375,812.08	76.14	16 Mar 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
112	JUNIN	A47	12-0006-AC-47	CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA-JULIA-JUNIN	PACCHA	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA-JULIA - JUNIN	73,025.34	212,878.66	285,904.00	285,904.04	16.36	16 Mar 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
113	LA LIBERTAD	A47	13-0001-AC-47	CREACION DE VEREDAS EN EL SECTOR CULPAPATA DE LA LOCALIDAD DE CALEMA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	BAMBAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAMARCA	49,173.56	132,555.44	181,729.00	229,942.92	100.00	06 Feb 2012	28 May 2012	T	TP
114	LA LIBERTAD	A47	13-0002-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. DE LA LOCALIDAD DE JAULABAMBA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,684.26	49,947.73	74,631.99	88,006.99	32.53	09 Feb 2012	31 Oct 2012	IN	EJ
115	LA LIBERTAD	A47	13-0003-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 82949 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,517.36	50,157.67	74,675.03	88,050.03	18.95	09 Feb 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
116	LA LIBERTAD	A47	13-0004-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 82980 EN LA LOCALIDAD DE CANPAZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,073.77	50,140.51	74,214.28	87,589.38	35.00	09 Feb 2012	06 Sep 2012	IN	EJ
117	LA LIBERTAD	A47	13-0005-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 82168 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	26,469.70	49,165.30	75,635.00	89,271.81	17.40	09 Feb 2012	31 Oct 2012	IN	EJ
118	LA LIBERTAD	A47	13-0006-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N 80354 DEL CASERIO SAN CARLOS, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	28,062.47	75,689.53	103,752.00	123,926.65	100.00	06 Feb 2012	30 May 2012	T	TP
119	LA LIBERTAD	A47	13-0007-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80683 DEL CASERIO SANTA CRUZ, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	23,959.88	72,310.12	96,270.00	127,457.86	100.00	06 Feb 2012	28 Jun 2012	T	TP
120	LA LIBERTAD	A47	13-0008-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80793 DEL CASERIO SATAPAMPA, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	30,383.77	86,940.62	117,324.39	125,324.38	100.00	06 Feb 2012	12 Jun 2012	T	TP
121	LA LIBERTAD	A47	13-0009-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N 80908 DEL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	27,315.25	76,645.75	103,961.00	123,532.44	100.00	06 Feb 2012	12 Jun 2012	T	TP
122	LA LIBERTAD	A47	13-0010-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MARTIN, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	26,801.38	74,654.62	101,456.00	122,476.04	100.00	06 Feb 2012	15 Jun 2012	T	TP
123	LA LIBERTAD	A47	13-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE YAMAN, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CHUGAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	116,136.21	338,985.27	455,121.48	490,921.48	65.00	06 Feb 2012	13 Sep 2012	IN	EJ
124	LA LIBERTAD	A47	13-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO CUSIPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD	CHUGAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	130,760.89	308,298.42	439,060.31	469,860.31	95.00	06 Feb 2012	29 Oct 2012	IN	EJ
125	LA LIBERTAD	A47	13-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DE LA MZ. E. BARRIO 38, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBE	EL PORVENIR	COMITE DE GESTION DE LA PROLONGACION DE LA AV. 12 DE NOVIEMBRE BARRIO 38 DE ALTO TRUJILLO	49,253.23	32,855.49	82,088.72	35.88		09 Abr 2012	31 Oct 2012	IN	P
126	LA MERCED	A47	34-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION LIMA Y CALLE TRUJILLO 01 LA MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JU	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE SANCHEZ CARRION LIMA Y JR. TRUJILLO Y PROLONGACION LIMA Y	25,554.12	10,591.57	36,135.69	100.00		15 Feb 2012	16 Abr 2012	T	TP




Ing. Eulides Mardela Viquez
Jefe de la Unidad Ejecutiva de Supervisión

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Munc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
127	LA MERCEDE	A47	34-0002-AC-47	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES OROQUEDEAS, CLAVELLES, TULIPANES, AZMINES, CRISANDRAS Y MARGARITAS - LA MERCE	CHANCHAMAYO	COMITÉ DE GESTIÓN PARA AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL SECTOR PARQUE BOLOSINES Y CALLES ADYACENTES	68,783.25	45,637.74	114,420.99	159,143.35	100.00	16 Mar 2012	22 Jun 2012	L	T
128	LA MERCEDE	A47	34-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA CALLE PEDRO RUIZ GALLO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	CHANCHAMAYO	COMITÉ DE GESTIÓN PEDRO RUIZ GALLO	43,735.87	29,002.12	72,737.99	329,411.05	80.65	15 Feb 2012	24 Ago 2012	IN	P
129	LA MERCEDE	A47	34-0004-AC-47	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, AV. ITALIA, FELIPINI - LA MERCEDE - CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	COMITÉ DE GESTIÓN SAN ANTONIO	26,282.25	9,707.94	35,990.19	116,982.35	100.00	15 Feb 2012	27 Abr 2012	L	T
130	LAMBAYEQUE	A47	14-0001-AC-47	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA CALLE 28 DE JULIO CUADRAS 1-23 DE LA LOCALIDAD DE PACORA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA	38,584.03	13,763.97	52,348.00	185,000.00	100.00	15 Feb 2012	28 Jun 2012	T	TP
131	LAMBAYEQUE	A47	14-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR EL HUABO - CASERIO CASA EMPARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	COMITÉ DE GESTIÓN PRO OBRAS DEL SECTOR EL HUABO - CASERIO CASA EMPARRADA - DISTRITO DE PACORA	23,625.09	14,183.33	37,808.42	111,791.33	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
132	LAMBAYEQUE	A47	14-0003-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SIESQUESUNES - CASERIO SANTA ISABEL, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAM	PACORA	COMITÉ DE GESTIÓN PRO OBRAS "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SIESQUESUNES - CASERIO SANTA ISABEL - DISTRIT	59,975.82	39,805.96	99,781.78	197,491.44	100.00	15 Feb 2012	27 Jul 2012	T	TP
133	LAMBAYEQUE	A47	14-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMPARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	COMITÉ DE GESTIÓN PRO OBRAS DEL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMPARRADA - DISTRITO DE PACORA	43,689.10	23,125.90	66,815.00	183,857.15	100.00	15 Feb 2012	05 Jun 2012	T	TP
134	LAMBAYEQUE	A47	14-0005-AC-47	INSTALACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN LAS CALLES, SANTA ANA, SANTA BARBARA, E. SANTA RITA, SANTA TERESA, SANTA LUCIA, SAN JOSE Y SANTA SOFIA CAYALI	CAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALI	36,992.40	24,861.60	61,854.00	170,231.71	100.00	15 Feb 2012	22 May 2012	T	TP
135	LAMBAYEQUE	A47	14-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACION CON ADQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, E. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, ME	CHONGAYAPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGAYAPE	191,619.00	127,740.00	319,359.00	550,400.01	39.02	15 Feb 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
136	LAMBAYEQUE	A47	14-0007-AC-47	CREACION VEREDAS EN LAS CDRA 12 DE LAS CALLES, A. QUINONES, ADE RIVERQUIR, DEL DEPORTE AV. D. RODRIGUEZ, AV. A.B. LEGUIA Y LAS CUADRAS 4, 7, 8 DE LA	SANJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANJA	46,846.79	31,226.21	78,073.00	141,233.77	100.00	15 Feb 2012	23 May 2012	T	TP
137	LAMBAYEQUE	A47	14-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	JAYANCA	COMITÉ PRO - OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR DEL DISTRITO DE JAYANCA	63,778.00	41,852.00	104,630.00	298,633.42	74.42	15 Feb 2012	31 Ago 2012	IN	P
138	LAMBAYEQUE	A47	14-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITÉ PRO - OBRAS DEL PUEBLO JOVEN BARSALLO	99,960.94	66,641.06	166,602.00	428,831.95	49.03	02 Abr 2012	14 Sep 2012	IN	EJ
139	LAMBAYEQUE	A47	14-0010-AC-47	CREACION DE VEREDAS EN LA AVENIDA MARIANO CORRIEJO Y MEXICO Y CALLES SAN ANTONIO, VENEZUELA, Y SAN MARCOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITÉ DE GESTIÓN PRO OBRAS DE JOSE LEONARDO ORTIZ	66,915.25	44,825.16	111,740.41	256,535.87	100.00	15 Feb 2012	31 Ago 2012	T	TP
140	LAMBAYEQUE	A47	14-0012-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO CON ADQUINES Y VEREDAS DE LA CALLE CIRCUNVALACION CUADRA 10, 11 Y CALLE CONQUISTADORES DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHI	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITÉ DE GESTIÓN PRO OBRAS DE JOSE LEONARDO ORTIZ	36,204.00	24,136.00	60,340.00	224,198.92	51.97	02 Abr 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
141	LAMBAYEQUE	A47	14-0013-AC-47	CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE Y DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON ADQUINES EN LA UPI MARIA PARADO DE BELLO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHI	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITÉ PRO OBRAS - CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE "DE DICIEMBRE DE LA UPI MARIA PARADO DE BELLO"	66,468.12	55,042.88	121,511.00	315,647.04	62.10	02 Abr 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
142	LAMBAYEQUE	A47	14-0014-AC-47	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAGUNAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	39,069.00	25,046.00	64,115.00	84,569.32	100.00	08 Jun 2012	08 Jun 2012	T	TP
143	LAMBAYEQUE	A47	14-0015-AC-47	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL DEL ANEXO UCUIPE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAGUNAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	86,443.39	57,628.92	144,072.31	287,952.80	100.00	28 Jun 2012	28 Jun 2012	T	TP
144	LAMBAYEQUE	A47	14-0016-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERAS EN EL CENTRO POBLADO COLLQUE BAJO, DISTRITO DE PUCALLA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	PUCALLA	COMITÉ DE GESTIÓN PRO OBRAS DEL DISTRITO DE PUCALLA - PROVINCIA CHICLAYO, REGION TUMBES	30,584.90	20,345.10	50,930.00	96,027.17	100.00	15 Feb 2012	18 May 2012	T	TP

TRABAJA PERÚ
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ing. Flavio
Macedo Villacres
Reg. en la U.P. 10170
Suplenente


Ing. Luciano Del
Casero Aguiar
Reg. en la U.P. 10170
Suplenente

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otras	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
145	LAMBAYEQUE	A47	14-0017-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERAS DEL SECTOR LA LADRILLERA NORTE, DISTRITO DE PUCALLA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	PUCALLA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE PUCALLA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	30,540.63	20,315.37	50,856.00	95,792.81	100.00	15 Feb 2012	25 May 2012	T	TP
146	LAMBAYEQUE	A47	14-0018-AC-47	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTUSOS DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	23,604.30	13,705.70	37,310.00	76,837.77	100.00	15 Feb 2012	27 Abr 2012	T	TP
147	LAMBAYEQUE	A47	14-0020-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	135,521.72	90,347.81	225,869.53	326,041.44	100.00	15 Feb 2012	13 Jul 2012	T	TP
148	LAMBAYEQUE	A47	14-0021-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES JOSE BALTA OESTE Y LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	23,625.00	15,744.00	39,369.00	76,122.53	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
149	LAMBAYEQUE	A47	14-0022-AC-47	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMPEDRAMIENTO DE LAS VAS EN EL SECTOR EL ALGARROBO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAM	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	36,438.36	23,625.09	60,063.45	113,570.32	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
150	LAMBAYEQUE	A47	14-0023-AC-47	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE ALFONSO UGARTE CUADRAS 02, 03, 04 Y 05, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	56,287.03	37,482.97	93,770.00	187,279.97	100.00	15 Feb 2012	23 May 2012	T	TP
151	LAMBAYEQUE	A47	14-0024-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS MANZANA 65, MANZANA 66, MANZANA 67, MANZANA 73, MANZANA 83, CALLE PERCY JACINTO JACINTO CUADRAS 01, 02, SECTOR EL PESCADOR, DI	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	51,562.80	34,375.20	85,938.00	190,493.74	100.00	15 Feb 2012	26 Jul 2012	T	TP
152	LAMBAYEQUE	A47	14-0025-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL PESCADOR Y PASAJE PEATONAL MARTIRES DEL MAR, SECTOR EL PESCADOR, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	29,271.40	18,847.60	47,119.00	111,006.33	100.00	15 Feb 2012	28 Jun 2012	T	TP
153	LAMBAYEQUE	A47	14-0026-AC-47	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA ALAMEDA DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	53,488.20	35,650.80	89,147.00	240,421.37	100.00	15 Feb 2012	13 Jul 2012	T	TP
154	LAMBAYEQUE	A47	14-0027-AC-47	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE DOS DEMAYO CUADRAS 2, 3, 4 Y 5, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	76,333.21	50,886.79	127,220.00	222,465.40	100.00	15 Feb 2012	06 Jul 2012	T	TP
155	LAMBAYEQUE	A47	14-0028-AC-47	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: PROLONGACION LOS INCAS, CUETO Y PIRAMIDES, DISTRITO	TUCUME	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DE AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: PROLONGACION LOS INCAS, CU	59,521.67	155,287.33	214,809.00	214,809.00	100.00	15 Feb 2012	30 May 2012	T	TP
156	LIMA - ESTE	A47	18-0001-AC-47	CREACION DE CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO EMPEDRADO DE SANTO DOMINGO LOS OLLEROS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - LIMA	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	COMITE DE GESTION CREACION DE CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO EMPEDRADO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	107,499.51	65,055.90	172,555.41	250,328.50	100.00	02 Abr 2012	10 Ago 2012	T	TP
157	LIMA - ESTE	A47	18-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE LA UCY 172 C ZONA M HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA	ATE	COMITE DE OBRAS DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA UCY 172 C ZONA M DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	116,536.36	165,448.02	301,984.40	302,303.92	100.00	12 Mar 2012	10 Ago 2012	T	TP
158	LIMA - ESTE	A47	18-0003-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NO 02 ENTRE EL PASAJE NO 03 Y EL PASAJE NO 05 EN LA UCY 129A, NUEVA ESPERANZA ZONA H HUAYCAN, DISTRITO DE	ATE	UCY 129A NUEVA ESPERANZA ZONA "H" HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	107,476.97	78,254.75	185,731.72	213,654.72	100.00	15 Feb 2012	10 Ago 2012	T	TP
159	LIMA - ESTE	A47	18-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE LA UCY 47B DE LA ZONA C DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA	ATE	UCY 47 B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	171,018.49	90,580.99	261,599.48	301,419.47	100.00	15 Feb 2012	31 Ago 2012	T	TP
160	LIMA - ESTE	A47	18-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A DE LA UCY 47 B DE LA ZONA C DEL ASENTAMIENTO HUMANO HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA	ATE	UCY 47 B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	172,941.26	92,533.70	265,474.96	302,278.62	100.00	15 Feb 2012	22 Ago 2012	T	TP
161	LIMA - ESTE	A47	18-0006-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE LAS CALLES HUANCAYELICA Y SANTIAGO DEL AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA	LURIGANCHO	ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA DE CHOSICA	88,080.54	59,479.87	148,560.41	261,526.48	100.00	16 Jul 2012	16 Jul 2012	T	TP
162	LIMA - ESTE	A47	18-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JIRON JUAN VELASCO ALVARADO - COMITE 33 DEL AA.HH. RIGOLAS DE PIEROJA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - L	LURIGANCHO	COMITE DE OBRAS DEL COMITE 33 DEL AA.HH. RIGOLAS DE PIEROJA LURIGANCHO - CHOSICA	99,572.19	66,344.94	165,917.13	301,053.08	100.00	15 Feb 2012	06 Jul 2012	T	TP



Ing. Leticia Del
Castellanos
2012-07-06

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mon.	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
163	LIMA - ESTE	A47	18-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA MZS. J. X. L. Y N DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA, DISTRITO DE ATE	ATE	COMITÉ DE OBRA DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LAS MZS. J. X. L. Y N DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA DEL DIST	64,761.38	69,722.31	134,483.69	175,914.62	100.00	15 Feb 2012	28 Jun 2012	T	TP
164	LIMA - ESTE	A47	18-0009-AC-47	EL PASAJE 3 Y PASAJE 7 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS RUCOS DE AMAUTA, DISTRITO DE ATE - L	ATE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	74,641.54	113,691.05	188,332.59	188,332.59	100.00	15 Feb 2012	27 Jun 2012	T	TP
165	LIMA - ESTE	A47	18-0010-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	26,003.89	18,518.10	44,521.99	120,665.82	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
166	LIMA - ESTE	A47	18-0011-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 2 DEL AA.HH. RUCOS DE LA I ETAPA DE PERALES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	16,734.12	11,158.08	27,892.20	58,976.35	100.00	15 Feb 2012	18 Abr 2012	T	TP
167	LIMA - ESTE	A47	18-0012-AC-47	INSTALACION-CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URBANIZACION LA PROCEPA DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	49,984.27	34,689.16	84,673.43	205,930.23	100.00	15 Feb 2012	20 Jun 2012	T	TP
168	LIMA - ESTE	A47	18-0013-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VIRGEN DE CHAPI EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA ANITA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	14,518.10	9,679.40	24,197.50	54,881.52	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
169	LIMA - ESTE	A47	18-0014-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA - I ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	33,182.19	23,487.77	56,669.96	136,893.79	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
170	LIMA - ESTE	A47	18-0015-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCOS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	61,354.79	41,837.26	103,292.05	259,175.20	100.00	15 Feb 2012	20 Jun 2012	T	TP
171	LIMA - ESTE	A47	18-0016-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	24,282.42	17,324.59	41,607.00	102,067.35	100.00	15 Feb 2012	25 May 2012	T	TP
172	LIMA - ESTE	A47	18-0017-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PASAJE MARIA MAGDALENA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	58,220.74	33,487.17	91,707.91	147,302.13	100.00	15 Feb 2012	31 May 2012	T	TP
173	LIMA - ESTE	A47	18-0018-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL AA.HH. HUASCAR, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	25,667.87	18,294.23	43,962.10	113,391.56	100.00	15 Feb 2012	30 Abr 2012	T	TP
174	LIMA - ESTE	A47	18-0019-AC-47	INSTALACION- CONSTRUCCION DE VEREDAS COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS MOLLES, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	36,192.92	25,254.93	61,447.85	149,795.04	100.00	15 Feb 2012	20 Jun 2012	T	TP
175	LIMA - ESTE	A47	18-0020-AC-47	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO DE LA PROLONGACION JIRON LIMA DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUARACHIRI - LIMA	LAHUAYTAMBO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	96,529.80	57,812.46	154,342.26	250,535.26	54.59	02 Abr 2012	20 Sep 2012	IN	EJ
176	LIMA - NORTE	A47	17-0001-AC-47	MEJORAMIENTO - CREACION LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL COLEGIO JORGE CHAVEZ-CENTRO POBLADO DE TINTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,218.80	102,549.20	157,768.00	157,768.45	86.88	09 Abr 2012	30 Sep 2012	IN	P
177	LIMA - NORTE	A47	17-0002-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE SHANGUACHI DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	53,890.06	108,091.53	161,981.59	153,971.59	32.90	09 Abr 2012	13 Jul 2012	IN	P
178	LIMA - NORTE	A47	17-0003-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHANGARA - DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	PACHANGARA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,195.45	102,431.42	157,626.87	157,588.87	80.24	09 Abr 2012	27 Ago 2012	IN	P
179	LIMA - NORTE	A47	17-0004-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	54,656.16	103,504.65	158,160.81	156,160.81	86.22	09 Abr 2012	10 Ago 2012	IN	P
180	LIMA - NORTE	A47	17-0005-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE UCRUSCHACA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,256.45	102,691.40	157,947.85	157,986.85	63.25	09 Abr 2012	15 Ago 2012	IN	P
181	LIMA - NORTE	A47	17-0006-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUICHAS - DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,270.95	102,845.74	158,116.69	157,916.69	83.23	09 Abr 2012	10 Ago 2012	IN	P
182	LIMA - NORTE	A47	17-0007-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE RAPAIZ, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,121.87	102,389.13	157,511.00	157,461.00	84.47	09 Abr 2012	30 Sep 2012	IN	P
183	LIMA - NORTE	A47	17-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE NUEVO HORIZONTE	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,322.36	123,170.15	189,492.54	189,492.54	74.01	09 Abr 2012	15 Ago 2012	IN	P




Ing. Luciano Delgado
Castillo
Director

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Móvil	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Average Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
184	LIMA - NORTE	A47	17-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LOZA MULTIDEPORTE EN EL CENTRO POBLADO DE LIPLE-DISTRITO DE MAYAN, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,471.31	123,353.69	189,775.00	189,775.18	83.50	09 Abr 2012	16 Ago 2012	IN	P
185	LIMA - NORTE	A47	17-0010-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 28, 29 Y 30 DE LAS ACS. E. Y G DEL SECTOR II ETAPA COMITÉ 15 A.H. FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	COMITE DE GESTION AVANZANDO PERU	47,712.80	31,828.49	79,571.00	110,027.93	100.00	02 Abr 2012	20 Ago 2012	T	TP
186	LIMA - NORTE	A47	17-0011-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA PASAJE LIRCAY, PASAJE 5 Y PASAJE ANDAHUAYLAS DEL AAHH VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES-RIMAC-LIMA	47,430.32	31,520.68	79,051.00	102,566.42	100.00	02 Abr 2012	25 Jul 2012	T	TP
187	LIMA - NORTE	A47	17-0012-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VIRGEN DEL CARMEN, PROLONGACION VIRGEN DEL CARMEN Y PROLONGACION MARIANO MELGAR EN EL AAHH PU CERRO SAN	INDEPENDENCIA	ASENTAMIENTO HUMANO SAN ALBINO II ETAPA-AMPLIACION	110,287.57	57,858.71	168,146.28	232,131.29	49.47	02 Abr 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
188	LIMA - NORTE	A47	17-0013-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SIETE, ONCE ABRIL VALDEMAR Y LUIS ALBERTO SANCHEZ EN EL COMITÉ 4 DEL AAHH SAN CAMILO EN EL EJE 20	INDEPENDENCIA	PUEBLOS DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA-DISTRITO DE INDEPENDENCIA	77,469.48	79,707.84	157,176.32	169,166.80	64.04	02 Abr 2012	14 Sep 2012	IN	EJ
189	LIMA - NORTE	A47	17-0014-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS MARGARITAS EN EL COMITÉ VECINAL N° 65 AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-U	CARABAYLLO	COMITE DE GESTION Y OBRAS AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITES VECINALES N° 52,65 Y 71	135,132.19	104,940.81	240,073.00	302,774.36	53.39	02 Abr 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
190	LIMA - NORTE	A47	17-0015-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DE LA URB. EXPERIMENTO - AV. ABANCAY, AV. ANCASH Y TRANSVERSALES, DISTRITO DE PARAMONGA, BAR	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	22,089.72	72,819.28	94,909.00	94,909.00	100.00	16 Mar 2012	17 Jul 2012	T	TP
191	LIMA - NORTE	A47	17-0020-AC-47	MANTENIMIENTO DE LA URB. DEL CP CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARBARRICA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	24,981.52	203,163.92	228,165.84	228,165.84	52.79	16 Mar 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
192	LIMA - NORTE	A47	17-0025-AC-47	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SSHI E. N° 2559 DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE TUNAN, DISTRITO DE PARAMONGA - BARBARRICA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	29,851.90	122,124.07	151,775.97	151,775.97	100.00	16 Mar 2012	15 Jun 2012	T	TP
193	LIMA - NORTE	A47	17-0030-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN BERNARDO ALTO DISTRITO DE PARAMONGA, BARBARRICA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	106,110.63	171,672.34	277,782.97	277,782.97	77.30	02 Abr 2012	15 Sep 2012	IN	EJ
194	LIMA - NORTE	A47	17-0032-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P CANCA DISTRITO DE PARAMONGA - BARBARRICA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	45,149.10	149,661.44	194,810.54	194,810.54	100.00	16 Mar 2012	18 Jul 2012	T	TP
195	LIMA - NORTE	A47	17-0033-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL AAHH BELEN, DISTRITO DE PARAMONGA, BARBARRICA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	42,810.70	105,584.07	148,394.77	148,394.77	100.00	16 Mar 2012	04 Jul 2012	T	TP
196	LIMA - NORTE	A47	17-0057-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VEREDAS EN LA CALLE LOS VENCEDORES DEL AAHH LA MILLA - CERRO LA MILLA II, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	COMITE DE GESTION DESARROLLO INTEGRAL DEL CERRO "LA MILLA II" - S.M.P.	60,806.12	90,189.88	150,996.00	173,770.59	100.00	02 Abr 2012	31 Ago 2012	T	TP
197	LIMA - NORTE	A47	17-0058-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 9 Y 12, AAHH MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITE 9 Y 12 DEL A.H. MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	73,947.85	31,971.15	105,919.00	184,526.94	83.34	02 Abr 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
198	LIMA - NORTE	A47	17-0059-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL J.R. LAS AMERICAS AAHH AMPLIACION 2DA ETAPA LAS AMERICAS - EJE ZONAL TAHUANTINSUYO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL J.R. LAS AMERICAS A.H. AMPLIACION SEGUNDA ETAPA LAS AMERICAS EJE ZONAL TAHUANTINSUYO IN	116,877.79	50,167.21	167,045.00	245,712.37	60.81	02 Abr 2012	14 Sep 2012	IN	EJ
199	LIMA - NORTE	A47	17-0060-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PU 12 Y 4 DEL AAHH 5 DE MARZO DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE 12 Y 4 DEL AAHH 5 DE MARZO EJE ZONAL TUPAC AMARU - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	100,678.00	21,322.00	122,000.00	245,553.90	85.82	02 Abr 2012	15 Sep 2012	IN	EJ
200	LIMA - NORTE	A47	17-0061-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PUS EL MILAGRO, 3 DE MAYO, JOSE PARDO Y ISRAU EN EL PP JJ SAN JUAN DE DIOS - EJE ZONAL EL ERMITANO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL MILAGRO, 3 DE MAYO, JOSE PARDO Y ISRAU EN EL PP JJ SAN JUAN DE DIOS - EJE ZONAL EL ERMITANO	54,698.78	13,953.22	68,652.00	68,652.00	100.00	02 Abr 2012	15 Sep 2012	IN	EJ





N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
201	LIMA - NORTE	A47	17-0052-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA DE RIESGO COMITES 13 Y 18 AANH DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 13 Y 18 DEL A.H. MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFIC	57,025.72	41,610.28	98,636.00	158,370.65	100.00	02 Abr 2012	31 Ago 2012	T	TP
202	LIMA - NORTE	A47	17-0053-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUANCICO Y LOS ALAMOS EN EL COMITE 148 PPJJ SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUANCICOS Y LOS ALAMOS EN EL COMITE 148 DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS EJE ERMITAÑO	114,956.51	67,563.49	182,520.00	318,137.00	62.29	02 Abr 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
203	LIMA - NORTE	A47	17-0054-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL P.J. ALAN CASTRO EN EL AANH VILLA EL CARMEN	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL Y PSJE ALAN CASTRO EN EL AANH VILLA EL CARMEN DISTRITO DE INDEPE	74,760.81	16,545.19	91,306.00	177,945.01	47.59	02 Abr 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
204	LIMA - NORTE	A47	17-0055-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. MANUEL VILLACORTA, AMPLIACION COMITE 20, PPJJ SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL EL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE MANUEL VILLACORTA EN LA AMPLIACION COMITE 20 DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL	61,942.65	29,004.34	90,947.19	165,084.57	43.03	02 Abr 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
205	LIMA - NORTE	A47	17-0056-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. JOSE ARELLANO Y MANUEL RAMIREZ EN EL COMITE 5 VILLA EL CARMEN EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE JOSE ARELLANO Y EL PSJE MANUEL RAMIREZ EN EL COMITE 5 DEL A.H. VILLA EL CARMEN	102,463.67	18,602.33	121,066.00	235,532.99	68.02	02 Abr 2012	30 sep 2012	IN	EJ
206	LIMA - NORTE	A47	17-0057-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	83,009.89	186,458.17	269,468.06	269,468.06	68.24	03 Abr 2012	30 sep 2012	IN	EJ
207	LIMA - NORTE	A47	17-0058-AC-47	MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DEL CAÑAL OLIVO RINCONADA DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	27,232.78	159,974.33	187,207.11	187,207.11	0.00	09 Abr 2012	30 sep 2012	IN	P
208	LIMA - SUR	A47	19-0001-AC-47	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LAS MZ A, B Y C DEL AANH PAMPLONA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	ORGANIZACION DE POBLADORES DEL SECTOR DIVINO MAESTRO AANH PAMPLONA ALTA	119,515.56	142,723.44	262,239.00	290,529.26	100.00	15 Feb 2012	31 sep 2012	T	TP
209	LIMA - SUR	A47	19-0002-AC-47	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA CALLE ESQUILVA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - CANETE - LIMA	SAN ANTONIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CANETE	26,454.80	110,261.20	137,435.80	155,981.07	100.00	16 Mar 2012	10 Jul 2012	T	TP
210	LIMA - SUR	A47	19-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ C CALLE LOS PINOS DEL CP LAS TERRAZAS ZONA 8, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION AGRUPACION DE POBLADORES LAS TERRAZAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA 8 LURIN	42,213.80	22,734.20	64,948.00	119,988.99	100.00	16 Mar 2012	27 Jun 2012	T	TP
211	LIMA - SUR	A47	19-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV BUENA VISTA DEL CPR BUENA VISTA, ZONA C, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	COMITE DE GESTION PARA MURO DE CONTENCIÓN DE LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENA VISTA - LURIN	48,109.57	55,165.75	103,264.32	133,426.74	100.00	16 Mar 2012	27 Jun 2012	T	TP
212	LIMA - SUR	A47	19-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA CALLE LOS GERANIOS, A.H. LAS MORAS, ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION DE POBLADORES ASENTAMIENTO HUMANO LAS MORAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA 8 LURIN	116,027.93	81,704.66	197,732.29	421,640.16	37.88	09 Abr 2012	03 Oct 2012	IN	EJ
213	LORETO	A47	20-0001-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE COCHOQUINAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION LOS VENCEDORES DE COCHOQUINAS	32,444.62	180,634.75	213,079.38	229,054.38	46.38	16 Mar 2012	03 Oct 2012	IN	EJ
214	LORETO	A47	20-0002-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE PICAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION "LOS FORJADORES"	36,189.63	160,428.34	216,617.97	232,582.97	100.00	16 Mar 2012	01 Ago 2012	T	TP
215	LORETO	A47	20-0003-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCHA SINTETICA EN LA LOCALIDAD DE PEBAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION AVANZANDO PEBAS	40,139.81	404,333.51	444,473.32	479,685.31	100.00	16 Mar 2012	24 Jul 2012	T	TP
216	LORETO	A47	20-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO - RIO AMAZONAS, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	PUNCHANA	COMITE DE GESTION DEL ASENTAMIENTO HUMANO "NUEVO AMANEER"	46,593.40	31,015.61	77,539.01	100.00	16 Mar 2012	16 Mar 2012	15 Jun 2012	T	TP
217	LORETO	A47	20-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PASADIZO BENAVIDES (CA. MISTIRSELE CONDORIPA), DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS LORETO	PUNCHANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA	44,513.79	29,675.85	74,189.65	100.00	02 Abr 2012	02 Abr 2012	03 Jul 2012	T	TP
218	LORETO	A47	20-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDA PEATONAL DE LAS CALLES LAS FLORES (ENTRE CA. ATAHUALPA Y QUERRADA PALOMA SECA), FRANCISCO VICO (ENTRE CA. ATAHUALPA Y CA. GRAU) Y	FERNANDO LORES	COMITE DE GESTION VEREDA PALOMA SECA	68,618.45	287,100.63	355,719.28	355,719.28	100.00	16 Mar 2012	16 Jul 2012	T	TP



ALMA TRABAJO
COMITE DE GESTION VEREDA PALOMA SECA

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monev	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
219	PASCO	A47	23-0001-AC-47	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLES GRAU Y HUAMUCO - HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	HUAYLLAY	COMITE DE GESTION PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLES GRAU Y HUAMUCO - HUAYLLAY DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	35,801.88	58,214.12	93,313.00	131,270.07	100.00	01 Mar 2012	14 Jun 2012	?	TP
220	PASCO	A47	23-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS CALLES SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA, BARRIO AGUITA JARUNAN, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	HUAYLLAY	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CALLES SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA EN EL BARRIO AGUITA JARUNAN, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	52,379.06	97,274.94	149,654.00	174,652.10	100.00	01 Mar 2012	27 Jun 2012	?	TP
221	PIURA	A47	24-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DREN DE EVACUACION PLUVIAL EN EL CASERIO DE PUEBLO NUEVO DE CAMPANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	35,738.21	23,021.79	59,550.00	183,471.40	77.76	02 Abr 2012	15 Ago 2012	IN	EJ
222	PIURA	A47	24-0002-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES LIMA ENTRE CALLE PIZAGUA Y AMAZONAS Y CALLE PIZAGUA ENTRE CALLE ICA Y CALLE LAMBAQUE - DISTRITO	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	35,560.10	23,704.90	59,265.00	176,789.92	100.00	02 Abr 2012	03 Jul 2012	?	TP
223	PUNO	A47	25-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUREN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELON, JR. BELEN, JR. AZANGARA, JR. RIO	TIRAPATA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUREN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELON, JR.	93,965.87	186,024.05	279,989.92	314,990.00	100.00	01 Mar 2012	09 Jul 2012	?	TP
224	PUNO	A47	25-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLLHUERTA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	POMATA	COMITE DE GESTION MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLLHUERTA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	73,650.36	254,878.52	328,528.88	348,538.91	100.00	01 Mar 2012	09 Jul 2012	?	TP
225	PUNO	A47	25-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA - DISTRITO DE CABANILLAS	CABANILLAS	COMITE DE GESTION DE OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA	59,312.40	39,541.60	98,854.00	240,658.21	100.00	01 Mar 2012	02 Jul 2012	?	TP
226	PUNO	A47	25-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO CON MATERIAL RUISTICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INCHUPALLA DEL CENTRO POBLADO DE INCHUPALLA, DISTRITO D	CHUCUITO	COMITE DE GESTION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCHUPALLA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO	103,950.00	69,300.00	173,250.00	194,545.28	100.00	01 Mar 2012	09 Jul 2012	?	TP
227	PUNO	A47	25-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SIHUAYRO DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SIHUAYRO	69,955.98	387,172.02	457,128.00	457,128.00	100.00	01 Mar 2012	07 Jun 2012	?	TP
228	PUNO	A47	25-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DE LAS VAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	ZEPITA	COMITE DE GESTION DEL MEJORAMIENTO DE LAS VAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO JOSE CARLOS MARIATEGUI	75,372.21	284,463.45	372,835.66	372,835.66	100.00	01 Mar 2012	31 May 2012	?	TP
229	PUNO	A47	25-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI	94,079.66	244,144.69	339,224.55	338,224.55	100.00	01 Mar 2012	07 Jun 2012	?	TP
230	PUNO	A47	25-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA	100,515.41	365,371.29	465,886.70	485,886.70	100.00	01 Mar 2012	09 Jul 2012	?	TP
231	PUNO	A47	25-0009-AC-47	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70658 - CHAOCARUA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	41,909.87	131,395.13	173,305.00	173,305.00	100.00	23 Ene 2012	25 Abr 2012	?	TP
232	PUNO	A47	25-0010-AC-47	RECUPERACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70422 CCATACHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	35,441.66	75,220.34	110,662.00	129,386.00	100.00	23 Ene 2012	20 Abr 2012	?	TP
233	PUNO	A47	25-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE MUAYPA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	64,026.62	124,446.25	188,472.87	230,343.00	100.00	23 Ene 2012	23 Jul 2012	?	TP
234	PUNO	A47	25-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°7230 DE INCHUPALLA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	76,438.54	53,986.86	129,825.40	129,825.40	100.00	23 Ene 2012	31 Jul 2012	?	TP
235	PUNO	A47	25-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DE VAS URBANAS DEL JR. JOSE ANTONIO ENCINAS Y JR. SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	110,583.40	73,722.27	184,305.67	360,765.55	100.00	01 Mar 2012	09 Jul 2012	?	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Ubicación Proyecto Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Oros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
236	PUNO	A47	26-0014-AC-47	MEJORAMIENTO DE VAS URBANAS DEL JR. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI Y JR. TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI, CHUCUTO - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	129,954.60	86,636.40	216,591.00	427,383.00	100.00	01 Mar 2012	09 Jul 2012	T	TP
237	PUNO	A47	26-0015-AC-47	CREACION PLAZA DE ARMAS DEL C. P. RINCONADA DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DEL PUTINA - PUNO	ANANEA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO LA RINCONADA DEL DISTRITO DE ANANEA"	120,935.13	80,673.42	201,608.55	346,399.10	100.00	01 Mar 2012	09 Jul 2012	T	TP
238	SAN MARTIN	A47	26-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES LOS MOTILONES CDRA. 01, D2 Y 03 E INCA PACHACUTEC CDRA 01 EN EL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECH	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	150,116.40	100,077.60	250,194.00	556,568.40	96.08	01 Mar 2012	28 Sep 2012	IN	EJ
239	SAN MARTIN	A47	26-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALEJANDRO ZAPATA EN EL DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	40,014.80	26,676.40	66,691.20	184,813.65	100.00	15 Feb 2012	18 Jun 2012	T	TP
240	SAN MARTIN	A47	26-0003-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO PAMASHITO, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	99,648.90	65,432.40	165,081.30	339,932.54	100.00	15 Feb 2012	24 Jul 2012	T	TP
241	SAN MARTIN	A47	26-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 25 DE SETIEMBRE CIUDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	43,030.20	28,886.80	71,917.00	143,387.05	100.00	15 Feb 2012	06 Jun 2012	T	TP
242	SAN MARTIN	A47	26-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO ALTO SHAMBOYACU, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	90,393.60	60,262.40	150,656.00	286,814.60	92.30	15 Feb 2012	20 Sep 2012	IN	P
243	UCAYALI	A47	26-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. MICHAELA BASTIDAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	73,150.41	47,812.71	120,963.12	149,511.63	100.00	20 Feb 2012	15 Oct 2012	IN	P
244	UCAYALI	A47	26-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. NUEVA VASCALENA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	107,736.42	71,824.58	179,561.00	221,204.66	72.68	20 Feb 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
245	UCAYALI	A47	26-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA URBANIZACION PETROPOLIS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	83,716.63	53,111.53	136,828.16	209,748.82	66.32	20 Feb 2012	07 Sep 2012	IN	EJ
246	UCAYALI	A47	26-0004-AC-47	REHABILITACION DE CANALIZACIONES Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR I DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	163,228.18	77,180.71	240,408.89	240,408.89	100.00	20 Feb 2012	11 Jul 2012	T	TP
247	UCAYALI	A47	26-0005-AC-47	REHABILITACION DE CANALIZACIONES Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR III DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	148,299.50	105,426.37	253,725.87	253,725.87	100.00	20 Feb 2012	16 Jul 2012	T	TP
248	UCAYALI	A47	26-0006-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS DE ACCESO PARA LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MALECON GRAU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALL	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	113,084.37	74,448.22	187,532.59	258,692.44	60.96	20 Feb 2012	19 Sep 2012	IN	EJ
249	UCAYALI	A47	26-0007-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N. 64963 - C.P.M. ESPERANZA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,958.05	100.00	12 Mar 2012	22 Jun 2012	T	TP
250	UCAYALI	A47	26-0008-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 538 - SECTOR AMPLIACION URBANA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,492.96	56,378.93	106,899.95	100.00	12 Mar 2012	26 Jun 2012	T	TP
251	UCAYALI	A47	26-0009-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 54636 - CASERIO SAN PABLO DE JUANITA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,899.95	100.00	12 Mar 2012	22 Jun 2012	T	TP
TOTAL										59,539,951.23					
										40,413,265.25	22,646,540.66	17,766,724.59			





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación y Empleo

Programa
Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

MEMORANDO N° 4144 -2012- DVMPEMPE/TP-OPPM

PARA : Ing. Luciano del Castillo Alcazar
Jefe de la Dirección de Proyectos

ASUNTO : Ejecución Bimensual del Decreto de Urgencia N° DU 058-2011

FECHA : Lima, 04 de setiembre de 2012

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al Decreto de Urgencia N° 058-2011, mediante el cual se aprobó un crédito suplementario de S/. 65' 366, 312.00 al Programa Trabaja Perú, de los cuales S/. 54' 866, 312 corresponde a gastos de inversión (Aporte del Programa).

Sobre el particular, el numeral 37.2 de la referida norma establece "El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe elaborar y publicar en su portal institucional, un **informe bimensual** sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los gobiernos locales a través del programa Trabaja Perú".

En este contexto, agradeceremos nos alcancen el referido informe correspondiente a los proyectos del DU N° 058-2011 - cuarto bimestre del presente año, en el transcurso del día de hoy 04 de setiembre, a fin de gestionar la publicación del mismo.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ

.....
C. Marco E. Chávez Alvarado
Jefe de la Oficina de Planificación,
Presupuesto y Monitoreo

HR N° 41425 -2012-INT
MCHA/CCP/esg

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú".
Av. Salaverry 655, Jesús María, Lima, Perú. Telf.: (511) 3324747 - (511) 3320986. Fax: (511) 3320118
www.trabajaperu.gob.pe