



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo y
Capacitación Laboral

MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Ofic. Gral. de Estadística y Tecnologías de
la Información y Comunicaciones
Programa Trabaja Perú

26 NOV. 2012

RECIBIDO

Hora: Firma:

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Lima, 19 NOV. 2012

Oficio N° 1228 -2012-MTPE/3/24.1


Señor

EDGAR QUISPE REMON

Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Presente.-



Asunto : Publicación en el Portal Institucional de los
Informes Bimensuales del DU 058-2011

Referencia : Informe N° 667 -2012- TP/DE/UGPPME

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, a fin de remitirle el informe N° 667 -2012-TP/DE/UGPPME que contiene información referida al Informe Bimensual de avance de ejecución de los Proyectos recursos presupuestales aprobados con el DU 058-2011, mediante el cual se describen los avances de ejecución del gasto en el año 2011 y los avances de ejecución del gasto hasta octubre del 2012, donde se observa una ejecución total de 52 millones 629 mil 274 Nuevos Soles con un avance porcentual de 80,51%.

En ese sentido, se eleva el presente Informe a su despacho; para conocimiento y conformidad, asimismo se sirva dar el trámite respectivo a la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y Comunicaciones, a fin de que se publique en el Portal Institucional del MTPE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
.....
M.Sc. Jessica Milagros Tumi Rivas
Directora Ejecutiva

Cc. OGPP

HR N° 52140-2012-INT

**PERÚ**Ministerio
de Trabajo
y Promoción de EmpleoViceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
DIRECCIÓN EJECUTIVA

19 NOV 2012

RECIBIDOHORA: 16:00 FIRMA: [Firma]
REG. N°: [Firma]**INFORME N° 667 -2012-TP/DE/UGPPME**

PARA : **M.Sc. JESSICA MILAGROS TUMI RIVAS**
Directora Ejecutiva del Programa Trabaja Perú

ASUNTO : Publicación en el Portal Institucional de los Informes
Bimensuales DU N° 058-2011

REFERENCIA : a) Memorando N° 1692 -2012-DVMPEMPE/TP-USP
b) Memorando Múltiple N° 72-2012-MTPE/3

FECHA : Lima, 15 de noviembre de 2012

I. ANTECEDENTES

Mediante el D.U. N° 058-2011, en donde se dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. Considerando que para alcanzar las metas en materia de inversión pública es necesario contar con proyectos de inversión pública sostenibles y con alta rentabilidad social que se enfoquen en las zonas de pobreza y pobreza extrema a efectos de dinamizar la actividad económica en dichas localidades y que respondan a sectores prioritarios en el nivel regional y local. El Ministerio de Economía y Finanzas autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público para los proyectos de inversión en el marco del Programa.

II. ANÁLISIS

De acuerdo al cuadro N°1, se observa que existe un avance de ejecución de gasto total de 52 millones 629 mil 274 Nuevos Soles con un avance porcentual de 80,51% respecto al total de la asignación otorgada del D.U N° 058-2011. Los gastos de capital de la ejecución total representaran 45 millones 014 mil 701 Nuevos Soles con un avance porcentual de 80,23%. Asimismo los gastos corrientes de ejecución total fueron 7 millones 614 mil 574 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 82.21%.

En ese contexto, en el año 2011 se registró una ejecución de gasto total de 26 millones 030 mil 754 Nuevos Soles. De los cuales en donaciones y transferencias se registró una ejecución de 14 millones 986 mil 076 Nuevos soles y otros gastos de capital de 11 millones 044 mil 677 Nuevos soles.

En el presente año 2012, al mes de octubre se tiene una ejecución de gasto de 26 millones 598 mil 521 Nuevos Soles. De los cuales a gastos de capital corresponde 18 millones 983 mil 947 Nuevos Soles, justificado por donaciones y transferencias por el monto de 9 millones 873 mil 413 Nuevos Soles, otros gastos de 8 millones 811 mil 009 Nuevos Soles y adquisición de activos no financieros por el monto de 299 mil 525. Asimismo, los gastos corrientes en bienes y servicios representaron 7 millones 614 mil 574 Nuevos Soles, para dicho periodo.

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú".
Av. Salaverry 655, Jesús María, Lima, Perú. Telf.: (511) 3324747 - (511) 3320986. Fax: (511) 3320118
www.trabajaperu.gob.pe

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
UNIDAD DE SISTEMAS

19 NOV. 2012

RECIBIDO

HORA: 03:12 FIRMA: [Firma]



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo****Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral****Programa Trabaja Perú**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Por otro lado, de acuerdo al cuadro N°2, los departamentos que ejecutaron mayores montos de gasto en ejecución de los recursos autorizados por el D.U. N° 058-2011 fueron Lima, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ancash y Puno.


En primer lugar, el departamento de Lima registró una ejecución de gasto total de 8 millones 233 mil 385 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 42,7%, cuyos montos de transferencia a organismos públicos (Gobiernos Locales) fueron 4 millones 060 mil 388 Nuevos Soles, en tanto que las transferencias a organismos privados fue de 4 millones 172 mil 996 Nuevos Soles. Para el caso de los gastos ejecutados en el año 2011, se observó un gasto total de ejecución de 3 millones 708 mil 182 Nuevos Soles, resultando menor al gasto ejecutado hasta octubre del año 2012, en donde se ejecutó un gasto de 4 millones 525 mil 203 Nuevos Soles.

En segundo lugar, el departamento de Huancavelica realizó una ejecución de gasto total de 5 millones 678 mil 242 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 115,3%. Que representó por transferencias a organismos públicos (Gobiernos Locales) el monto de 4 millones 168 mil 762 Nuevos Soles. En tanto que las transferencias a organismos privados fue de 1 millón 509 mil 480 Nuevos Soles. En el caso de gastos ejecutados en el año 2011, el desembolso fue de 3 millones 879 mil 608 Nuevos Soles, en donde desatascó la transferencia a organismos públicos (Gobiernos Locales), en 2 millones 738 mil 572 Nuevos Soles. Asimismo, hasta octubre del 2012 se registró un gasto ejecutado de 1 millón 798 mil 635 Nuevos Soles. En donde la mayor proporción de ejecución de gasto se presentó en las transferencias a organismos públicos (Gobierno Local) en 1 millón 430 mil 191 Nuevos Soles y 368 mil 444 Nuevos Soles de transferencia a organismos privados.

Para el caso de los departamentos de Huánuco, Apurímac, Ancash y Puno, el avance porcentual en la ejecución total de gasto de los recursos autorizados por el D.U N° 058-2011, fue de 129,1%; 121,7%; 99,0% y 99,0%; respectivamente. Cabe resaltar que en los departamentos mencionados, los avances en la ejecución total del gasto, superan el 95%.

III. CONCLUSIONES

- 3.1. En el año 2011 y hasta octubre del 2012, se tiene un avance de ejecución de gasto total de 52 millones 629 mil 274 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 80,51%. En donde se observa que hasta octubre del 2012 se superó el nivel de ejecución de gasto (26 millones 598 mil 521 Nuevos Soles) respecto al año 2011 (26 millones 030 mil 754 Nuevos Soles)





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. La Unidad de Planificación y Presupuesto, recomienda una mayor ejecución en gastos de capital, principalmente en donaciones y transferencias y adquisición de activos no financieros, debido a que se tiene un avance porcentual de 79.17% y 24.20% respectivamente, hasta octubre del 2012.
- 4.2. Realizar gestiones para que los saldos no ejecutados en el presente año fiscal, sean incorporados y ejecutados en el 2013.
- 4.3. Elevar el presente informe a la oficina General de Estadística y Tecnología de Comunicaciones del Pliego para su respectiva publicación en el Portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El presente informe bimensual, comprende lo siguiente, la misma que se adjunta:

- ✓ Cuadro N°01 avance de ejecución de ejecución de los recursos autorizados por el DU N°058-2011 en los años 2011 y 2012, por grupo genérico.
- ✓ Cuadro N°2 avance de ejecución de ejecución de los recursos autorizados por el DU N°058-2011 en los años 2011 a nivel departamental AF 2011 y 2012,
- ✓ Estado situacional de los avances de ejecución de los proyectos de inversión al mes octubre del 2012.
- ✓ Resumen por tipo de organismo ejecutor.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes y su trámite respectivo.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Ing. Andrés Morales Morales
Gerente (e) de la Unidad Gerencial de
Planificación, Presupuesto, Monitoreo
y Evaluación

Cc. Unidad de Sistemas

HR N° 52140 -2012-INT
AJMM/CCP

CUADRO Nº 1
AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL
D.U. Nº 058-2011 EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 POR GRUPO GENÉRICO
(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA/GRUPO GENÉRICO	ASIGNACIÓN DU Nº 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.10.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	9.262.500	0	7.614.574	7.614.574	82,21
2,3 BIENES Y SERVICIOS *	9.262.500	0	7.614.574	7.614.574	82,21
GASTOS DE CAPITAL	56.103.812	26.030.754	18.983.947	45.014.701	80,23
2,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31.401.164	14.986.076	9.873.413	24.859.489	79,17
2,5 OTROS GASTOS	23.465.148	11.044.677	8.811.009	19.855.686	84,62
2,6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.237.500	0	299.525	299.525	24,20
TOTAL	65.366.312	26.030.754	26.598.521	52.629.274	80,51

*Se incorpora al presupuesto asignado S/ 64 200 para Aguinaldos CAS, según DS Nº 106-2012-EF



CUADRO Nº 2

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. Nº 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 31.10.2012

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENÉRICO/DPTO.	ASIGNACIÓN DU Nº 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.10.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS DE CAPITAL	54.866.312	26.030.754	18.684.422	44.715.176	81,5
AMAZONAS	909.886	0	526.473	526.473	57,9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	695.733	0	526.473	526.473	
2.5 Transf. Organismos Privados	214.153	0	0	0	
ANCASH	3.795.763	3.044.756	711.557	3.756.313	99,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3.237.950	2.836.164	382.367	3.218.531	
2.5 Transf. Organismos Privados	557.813	208.592	329.191	537.783	
APURÍMAC*	3.488.269	2.484.709	1.760.562	4.245.272	121,7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	436.581	429.049	830.622	1.259.672	
2.5 Transf. Organismos Privados	3.051.688	2.055.660	929.940	2.985.600	
AREQUIPA	553.318	453.780	97.099	550.879	99,6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	553.318	453.780	97.099	550.879	
AYACUCHO	1.485.471	765.377	564.106	1.329.483	89,5
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	549.241	395.349	1.024	396.373	
2.5 Transf. Organismos Privados	936.230	370.028	563.082	933.110	
CAJAMARCA*	288.254	270.189	1.150.196	1.420.384	492,8
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	147.603	146.421	1.133.796	1.280.217	
2.5 Transf. Organismos Privados	140.651	123.768	16.400	140.168	
CUSCO	327.322	182.267	18.301	200.568	61,3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	327.322	182.267	18.301	200.568	
HUANCAVELICA*	4.924.124	3.879.608	1.798.635	5.678.242	115,3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3.409.488	2.738.572	1.430.191	4.168.762	
2.5 Transf. Organismos Privados	1.514.636	1.141.036	368.444	1.509.480	
HUÁNUCO*	3.395.985	2.165.563	2.218.242	4.383.805	129,1
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1.761.412	1.172.256	1.656.949	2.829.205	
2.5 Transf. Organismos Privados	1.634.573	993.307	561.293	1.554.600	
ICA	211.271	52.696	149.487	202.183	95,7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	211.271	52.696	149.487	202.183	
LAMBAYEQUE	3.687.354	1.578.869	1.046.602	2.625.471	71,2
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1.168.247	745.694	410.303	1.155.997	
2.5 Transf. Organismos Privados	2.519.107	833.175	636.300	1.469.475	
LORETO	1.565.939	0	1.377.192	1.377.192	87,9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	75.935	0	73.328	73.328	
2.5 Transf. Organismos Privados	1.490.004	0	1.303.864	1.303.864	
JUNÍN	1.614.910	385.669	1.099.270	1.484.939	92,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240.999	44.780	194.874	239.654	
2.5 Transf. Organismos Privados	1.373.911	340.889	904.396	1.245.286	
LA LIBERTAD	2.298.085	1.881.885	88.629	1.970.513	85,7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	2.215.937	1.881.885	6.860	1.888.745	
2.5 Transf. Organismos Privados	82.148	0	81.769	81.769	
LIMA	19.272.730	3.708.182	4.525.203	8.233.385	42,7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	13.853.013	2.206.243	1.854.145	4.060.388	
2.5 Transf. Organismos Privados	5.419.717	1.501.939	2.671.057	4.172.996	
PIURA	677.778	116.552	910	117.463	17,3

TRABAJA PERÚ
Ing. ANDRÉS JAVIER
MORALES MORALES
Gerente (el)
Unidad Ejecutora de Planeación y Presupuesto

TRABAJA PERÚ
Ing. Eco. Carmen Rosa
Canaña Paredes
Jefe de la Unidad
de Planificación
y Presupuesto

CUADRO Nº 2

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. Nº 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 31.10.2012

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENÉRICO/DPTO.	ASIGNACIÓN DU Nº 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.10.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240.976	116.552	910	117.463	
2.5 Transf. Organismos Privados	436.802	0	0	0	
MOQUEGUA	365.639	0	0	0	0,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	365.639	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
PUNO	3.762.516	3.563.934	160.874	3.724.808	99,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1.004.179	993.975	3.746	997.721	
2.5 Transf. Organismos Privados	2.758.337	2.569.959	157.128	2.727.087	
PASCO	243.467	217.581	23.259	240.840	98,9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	243.467	217.581	23.259	240.840	
SAN MARTIN	705.642	697.104	3.756	700.860	99,3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	705.642	697.104	3.756	700.860	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
UCAYALI	1.292.589	582.033	697.133	1.279.166	99,0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1.292.589	582.033	697.133	1.279.166	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
TACNA*	0	0	666.936	666.936	
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	666.936	666.936	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
TOTAL	54.866.312	26.030.754	18.684.422	44.715.176	81,5

*considera el uso de saldos del DU Nº 058-2011 en concordancia con la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29812




Dependencia: DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
 o. Documento: MM - 0000000072 - 2012 - MTPE/3
 unto: REMISION DE INFORME BIMENSUAL SETIEMBRE-OCTUBRE DU058-2011
 cha Creación: 15/11/2012 12:30:12

PRIORIDAD

NORMAL

Remitente	Destinatario	Documento	Acción	Fis.	Fec. Envio	Firma
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE OPORTUNIDADES LABORALES "VAMOS PERU"	MM - 0000000072 - 2012 - MTPE/3		1	15/11/2012 12:30:12	
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL	JOVENES A LA OBRA - DIRECCION EJECUTIVA	MM - 0000000072 - 2012 - MTPE/3		1	15/11/2012 12:30:12	
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL	TRABAJA PERU - DIRECCION EJECUTIVA	MM - 0000000072 - 2012 - MTPE/3		1	15/11/2012 12:30:12	
D.E	UGPPTIE	PV. 4425	10,13		15/11/12	
D.E.	JPP		7/10			



servaciones: - Cumplir con el plazo establecido

ones

- JAR DIRECTAMENTE
- CONOCIMIENTO
- COORDINAR
- INFORMAR
- OPINION
- REVISAR
- TOMAR ACCION
- TRANSCRIBIR
- ARCHIVAR

- 2 - ANALIZAR
- 4 - CONVERSAR
- 6 - DIFUNDIR
- 8 - NOTIFICAR
- 10 - PROYECTAR RESPUESTA
- 12 - REVISAR, REFORMULAR
- 14 - TOMAR NOTA
- 16 - VoBo
- 18 - TRAMITE





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Viceministerio
de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de nuestra Diversidad"

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 72-2012-MTPE/3

PARA : **JESSICA TUMI RIVAS**
Directora Ejecutiva de "Trabaja Perú"

DAVID MEDIANERO BURGA
Coordinador Ejecutivo de "Vamos Perú"
Director Ejecutivo (e) de "Jóvenes a la Obra"

ASUNTO : **Remisión de Informe Bimensual Setiembre-Octubre DU058-2011**


FECHA : **15 NOV. 2012**

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y el mismo tiempo hacer de su conocimiento, que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 37.2 del DU 058-2011, "El Ministerio de Trabajo debe elaborar y publicar en el portal institucional un informe bimensual sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los Gobiernos Locales a través de los Programas "Trabaja Perú", "Jóvenes a la Obra" y "Vamos Perú" realizados con cargo a los recursos autorizados por la norma antes mencionada".

Por lo antes mencionado, se solicita remitir, a más tardar el día viernes 16 de Noviembre, los informes bimensuales del periodo setiembre-octubre a este Despacho con copia a la Oficina General de Planificación y Planeamiento y la Oficina de Estadística y Tecnología de la Información. Cabe señalar que dichos informes deberán contar con su V°B° y del área técnica correspondiente.

Atentamente,

EDGAR QUISPE REMÓN
Viceministro de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral





Dependencia: TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PLANIFICACIÓN,
Nro. Documento: ME - 0000001334 - 2012 - DVMPEMPE/TP-UGPPME
Asunto: EJECUCION BIMENSUAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° DU 058-2011
Fecha Creación: 05/11/2012 12:43:48

PRIORIDAD

NORMAL

c/o	Remitente	Destinatario	Documento	Acción	Fls.	Fec. Envío	Firma
O	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS	ME - 0000001334 - 2012 - DVMPEMPE/TP-UGPPME		1	05/11/2012 12:43:48	
O	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS	TRABAJA PERU - UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	PV - 0000002203 - 2012 - UGP	7,	1	05/11/2012 16:39:52	
O	TRABAJA PERU - UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION	ME - 0000001692 - 2012 - DVMPEMPE/TP-USPSP		0	12/11/2012 14:21:53	
		UPP		2/1			
		Gasy/Jeau		2/3,10			

Observaciones: =

Acciones

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 - ACTUAR DIRECTAMENTE | 2 - ANALIZAR |
| 3 - CONOCIMIENTO | 4 - CONVERSAR |
| 5 - ORDINAR | 6 - DIFUNDIR |
| 7 - INFORMAR | 8 - NOTIFICAR |
| 9 - OPINION | 10 - PROYECTAR RESPUESTA |
| 11 - REVISAR | 12 - REVISAR, REFORMULAR |
| 13 - TOMAR ACCION | 14 - TOMAR NOTA |
| 15 - TRANSCRIBIR | 16 - VoBo |
| 17 - ARCHIVAR | 18 - TRAMITE |





"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

MEMORANDO N° 1692-2012-DVMPEMPE/TP-USP

PARA : Ing. Andrés Javier Morales Morales
Gerente (d) de Planificación, Presupuesto, Evaluación y Monitoreo

ASUNTO : Ejecución Bimensual del Decreto de Urgencia DU N° 058-2011

REFERENCIA : Memorando N° 1334-2012-TP/DE/UGPPM

FECHA : Lima, 12 de noviembre del 2012

Mediante el presente me dirijo a usted en virtud al documento de la referencia, a través del cual solicita el informe bimensual sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los gobiernos locales a través del Programa "Trabaja Perú", correspondiente a los proyectos del DU N° 058-2011 – quinto bimestre, del presente año.

Al respecto se adjunta al Anexo N° 01: Estado Situacional de los avances de los proyectos de inversión al 31.Oct.2012, en el cual se detalla lo solicitado por su Despacho.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ


.....
Ing. Euclides Marcelo Villegas
Jefe de la Unidad de Supervisión de Proyectos




Anexo N° 01: Estado Situación de los avances de ejecución de los proyectos de inversión al 31.Oct.2012

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
1	AMAZONAS	A47	30-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA URB. POP. VIRGEN ASUNTA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	22,851.79	29,232.81	52,084.60	94,700.77	23.74	16.mar.12	06.sep.12	RS	P
2	AMAZONAS	A47	30-0003-AC-47	CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	70,890.78	45,109.13	115,999.91	230,870.73	56.38	16.mar.12	31.ago.12	RS	P
3	AMAZONAS	A47	30-0004-AC-47	CREACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA LONYA CHICO, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	LONYA CHICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA CHICO	22,084.40	31,275.33	53,359.73	91,996.57	73.21	16.mar.12	15.jun.12	RS	P
4	AMAZONAS	A47	30-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	32,364.98	33,949.02	66,314.00	112,042.62	71.42	16.mar.12	05.jun.12	RS	P
5	AMAZONAS	A47	30-0006-AC-47	CONSTRUCCION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL JR. BOLOGNESI CUADRA 05 DE LA CIUDAD DE LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	LUYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA	31,291.43	33,345.98	64,637.41	136,202.29	84.76	16.mar.12	15.jun.12	RS	T
6	AMAZONAS	A47	30-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA RIO OLEA SECTOR PLAZUELA MERCADO MUNICIPAL PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS	86,918.32	92,456.86	179,375.18	309,239.53	59.34	16.mar.12	30.nov.12	IN	EJ
7	ANCASH	A47	02-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. ANCASH EN EL C.P. PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	77,263.57	51,294.79	128,558.36	240,192.72	100.00	01.mar.12	28.sep.12	T	TP
8	ANCASH	A47	02-0002-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, ESCALINATAS Y REEMPLAZO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE BUENA VISTA-PARTE ALTA, DISTRITO DE COISHCO - SANTA	COISHCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO	46,714.20	31,142.80	77,857.00	208,607.99	64.46	23.ene.12	22.nov.12	IN	EJ
9	ANCASH	A47	02-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MIRANDA EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO EN EL DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH.	SANTA	JUNTA DE USUARIO DEL SUB DISTRITO DE RIEGO SANTA	57,229.62	37,994.38	95,224.00	183,550.29	35.00	01.mar.12	15.ene.13	IN	EJ
10	ANCASH	A47	02-0004-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TILACO EN LA LOCALIDAD DE TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	89,408.60	59,357.79	148,766.39	327,030.03	100.00	01.mar.12	28.sep.12	T	TP
11	ANCASH	A47	02-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOJO IV ETAPA DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	HUANDOVAL	COMITE DE GESTION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOJO IV ETAPA DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	100,978.38	67,318.92	168,297.30	259,042.40	15.85	01.mar.12	31.dic.12	IN	P
12	APURIMAC	A47	03-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MANUEL SCORZA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	45,674.98	30,450.02	76,125.00	158,677.11	100.00	23.ene.12	31.oct.12	T	TP
13	APURIMAC	A47	03-0002-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR CONDORPAMPA - COMUNIDAD DE QUISAPATA EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY	ABANCAY	COMITE DE GESTION * CONDORPAMPA - QUISAPATA	34,884.96	23,257.04	58,142.00	110,848.75	100.00	09.abr.12	11.jul.12	T	TP
14	APURIMAC	A47	03-0003-AC-47	INSTALACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO DE AYMAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	41,514.75	27,676.25	69,191.00	135,097.55	100.00	23.ene.12	31.oct.12	T	TP
15	APURIMAC	A47	03-0004-AC-47	REHABILITACIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO CHUMBABO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DEL JIRON MIL AMORES DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, P	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION *CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 1RA Y 2DA CUADRA JR MIL AMORES*	136,719.22	236,176.66	372,895.88	372,895.88	87.18	09.abr.12	30.nov.12	IN	EJ
16	APURIMAC	A47	03-0005-AC-47	REHABILITACIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO CHUMBABO DE LA AVENIDA LOS CEDROS DE LA UNIDAD VECINAL POCHCCOTA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS,	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION * CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AV LOS CEDROS *	140,037.97	247,989.03	388,027.00	388,027.38	82.38	09.abr.12	30.nov.12	IN	P
17	APURIMAC	A47	03-0006-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION *CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC*	141,621.21	187,016.79	328,638.00	328,638.22	100.00	16.mar.12	24.ago.12	T	TP
18	APURIMAC	A47	03-0007-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA URBANIZACION ROSITA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	37,656.28	25,103.72	62,760.00	118,409.31	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
19	APURIMAC	A47	03-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS JR. SURINAM Y PUERTO RICO - URB. LAS AMERICAS ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	43,830.92	29,220.61	73,051.53	249,896.18	100.00	23.ene.12	28.sep.12	T	TP
20	APURIMAC	A47	03-0009-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD LLAÑUCANCHA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	53,607.43	35,738.29	89,345.72	143,733.79	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP
21	APURIMAC	A47	03-0010-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA URBANIZACION VILLA LOS AMAUTAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	39,663.93	26,443.07	66,107.00	128,056.85	100.00	23.ene.12	30.jun.12	T	TP
22	APURIMAC	A47	03-0011-AC-47	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIM	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS"	103,856.68	191,303.32	295,160.00	295,160.00	92.75	16.mar.12	31.dic.12	IN	P
23	APURIMAC	A47	03-0012-AC-47	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN SECTOR DE ONGOYPATA, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	OCOBAMBA	"COMITE DE GESTION DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSCION EN EL SECTOR DE ONGOYPATA, DISTRITO DE OCOBAMBA-CHINCHEROS-APURIMAC"	110,695.28	186,810.72	297,506.00	297,506.00	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
24	APURIMAC	A47	03-0013-AC-47	CONSTRUCCION DE CANALES DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES EN EL CERCADO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	HUACCANA	COMITE DE GESTION CERCADO DE HUACCANA	60,754.37	46,765.63	107,520.00	107,520.00	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
25	APURIMAC	A47	03-0014-AC-47	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE HUACCANA-ALAYPAMPA-TOSCOPAMPA-SAYHUAPATA, DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC	HUACCANA	COMITE DE GESTION ALAYPAMPA	59,330.70	62,034.05	121,364.75	121,364.75	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
26	APURIMAC	A47	03-0015-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN BALCON, TUNASPAMPA, SANTA FÉ, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSCION BALCON TUNASPAMPA SANTA FE"	124,749.51	350,060.49	474,810.00	474,810.00	100.00	20.feb.12	31.jul.12	T	TP
27	APURIMAC	A47	03-0016-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMLAMA TRAMO CANAL SANTA MARIA DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHERO	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMLAMA, TRAMO CANAL, SANTA MARIA"	118,480.31	318,146.66	436,626.97	436,626.97	100.00	15.feb.12	31.jul.12	T	TP
28	APURIMAC	A47	03-0017-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO YACOPALCCA - TINTINMOCCO-HUARAPASCANA-CHANCHIYOC DE LA COMUNIDAD HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO ABANCAY, P	ABANCAY	COMITE DE GESTION "SANTA CRUZ DE HUAYLLABAMBA"	66,827.74	44,540.26	111,368.00	195,148.00	100.00	16.mar.12	31.ago.12	T	TP
29	AREQUIPA	A47	04-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	CHARCANA	COMITE DE GESTION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	93,851.35	62,567.65	156,419.00	265,800.00	100.00	01.mar.12	20.jul.12	T	TP
30	AREQUIPA	A47	04-0002-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N° 1, LA CRUZ, CUESTA DEL ANGEL Y MISTI, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - A	ALTO SELVA ALEGRE	COMITE DE GESTION OBRAS DE ALTO SELVA ALEGRE	56,700.00	37,800.00	94,500.00	212,815.22	100.00	01.mar.12	25.jul.12	T	TP
31	AREQUIPA	A47	04-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III - PAUCARPATA - DISTRITO D	67,140.00	36,809.00	103,949.00	460,110.65	100.00	01.mar.12	16.oct.12	T	TP
32	AREQUIPA	A47	04-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL LAS TRES MARIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS PAUCARPATA	52,920.00	35,280.00	88,200.00	369,629.44	100.00	01.mar.12	26.oct.12	T	TP
33	AREQUIPA	A47	04-0005-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MZ. K' LT. 4 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MANZANA K, LOTE 4 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDANUEVA ALBORADA PAUCARPATA	71,347.50	38,902.50	110,250.00	475,655.00	31.34	01.mar.12	31.dic.12	IN	P
34	AYACUCHO	A47	05-0001-AC-47	CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS CALLE 01,02 Y 06 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS WARPAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PAVIMENTACION DE LAS CALLES 1, 2 Y 6 VILLA LOS WARPAS	35,760.31	111,814.60	147,574.91	173,914.12	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
35	AYACUCHO	A47	05-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS ZONA OESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRONES: JOSE CARLOS MARIATEGUI, 1RO DE MAYO, POKRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NAZCA, DISTRITO DE CARM	CARMEN ALTO	COMITE DE GESTION CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ZONA OESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRONES: JOSE CARLOS MARIATEGUI, 1RO DE MAYO, POKRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NA	173,964.71	364,690.29	538,655.00	592,736.65	50.75	16.mar.12	31.dic.12	IN	
36	AYACUCHO	A47	05-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA CALLE 12 (CUADRAS 1 Y 2) DE LA ASOCIACIÓN CIUDAD MAGISTERIAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUA	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PRO PAVIMENTACION DEL JR. GERMAN CARO RIOS - CALLE 12 (CUADRA 1 Y 2) DE LA ASOCIACION CIUDAD MAGISTERIAL Y EL AA.HH. KEIKO SOFIA DEL	68,698.91	181.2	250,000.00	250,508.31	100.00	15.feb.12	20.jun.12	T	




N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Program. Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
37	AYACUCHO	A47	05-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ACCESOS A LA I.E. JULIO C.TELLO DE HUAMBALPA, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	40,578.65	217,505.19	258,083.84	258,083.84	100.00	23.ene.12	31.jul.12	T	TP
38	AYACUCHO	A47	05-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ÑAHUIN-ACCMAY EN LA COMUNIDAD DE ACCMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	29,413.69	110,330.97	139,744.66	145,466.61	100.00	23.ene.12	18.may.12	T	TP
39	CAJAMARCA	A47	06-0001-AC-47	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DEL JR. BAHAMONDE NAVEDA, ENTRE EL JR. TENIENTE BORGONA Y LA QUEBRADA EL SHINGO, DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO	SAN PABLO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO	38,475.07	109,127.93	147,603.00	147,603.00	100.00	01.mar.12	31.may.12	T	TP
40	CAJAMARCA	A47	06-0002-AC-47	INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN UN TRAMO DEL RIO CUMBEMAYO CASERIO ACSHUPATA, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MAGDALENA	COMITE DE GESTION Y DESARROLLO DEL CASERIO ACSHUPATA	84,390.60	56,260.40	140,651.00	253,496.09	100.00	01.mar.12	30.jul.12	T	TP
41	CUSCO	A47	08-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS, LAS PALMERAS, LOS OLIVOS EN LOS PASAJES FLORIDA Y KANTUS DEL CENTRO POBLADO VALL	SAN JERONIMO	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS, LAS PALMERAS, LOS OLIVOS Y EN LOS PASAJES FLORIDA	121,040.38	80,693.62	201,734.00	408,045.07	100.00	15.feb.12	10.jul.12	L	T
42	HUANCAVELICA	A47	09-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL RIO TINQUERCCASA DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJA PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE	102,079.48	176,762.48	278,841.96	278,841.96	100.00	15.feb.12	20.jul.12	T	TP
43	HUANCAVELICA	A47	09-0002-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN LOS RIOS PUMARANRA Y AGUAS TERMALES DEL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELIC	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJA PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HU	83,151.82	182,527.18	265,679.00	265,679.30	100.00	15.feb.12	01.ago.12	L	T
44	HUANCAVELICA	A47	09-0003-AC-47	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	62,926.60	75,284.40	138,211.00	138,211.35	100.00	23.ene.12	08.may.12	T	TP
45	HUANCAVELICA	A47	09-0004-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SAN JOSE DE BELEN PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS, CARRETERA, TUBERIA DE AGUA DEL CENTRO POB	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	112,470.50	187,257.50	299,728.00	299,728.39	100.00	23.ene.12	15.may.12	T	TP
46	HUANCAVELICA	A47	09-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO CAPILLAPATA (TASTAPUCRO - MASHUARACCRA) DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - H	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	92,547.00	111,897.76	204,244.76	204,244.76	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
47	HUANCAVELICA	A47	09-0006-AC-47	INSTALACION DE BARRERAS DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE ATOCC EN LA MICROCUENCA DEL VALLE DEL OPAMAYO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAY	DANIEL HERNANDEZ	COMITE DE GESTION "ATOC"	146,184.31	294,024.69	440,209.00	440,209.19	100.00	15.feb.12	17.sep.12	T	TP
48	HUANCAVELICA	A47	09-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CAUSE DEL RIO OPAMAYO TRAMO VIÑAS-HUILTO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	DANIEL HERNANDEZ	COMITE DE GESTION "HUILTO"	122,469.59	219,030.41	341,500.00	341,500.13	95.81	15.feb.12	15.dic.12	IN	P
49	HUANCAVELICA	A47	09-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 796 DE LA COMUNIDAD DE COLCA DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	76,185.71	129,014.29	205,200.00	593,878.23	41.24	15.feb.12	31.dic.12	IN	P
50	HUANCAVELICA	A47	09-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N 791 DE LA COMUNIDAD HUALHUAYPATA C.P. VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	75,600.00	140,400.00	216,000.00	522,754.18	47.08	15.feb.12	31.dic.12	IN	P
51	HUANCAVELICA	A47	09-0010-AC-47	INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE AZUNA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	55,282.50	134,984.50	190,267.00	190,267.00	100.00	16.mar.12	17.jul.12	T	TP
52	HUANCAVELICA	A47	09-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	74,900.18	185,170.82	260,071.00	260,071.00	100.00	23.ene.12	15.jun.12	T	TP
53	HUANCAVELICA	A47	09-0012-AC-47	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD DE ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	86,390.54	213,576.46	299,967.00	299,967.00	100.00	23.ene.12	15.jun.12	T	TP
54	HUANCAVELICA	A47	09-0013-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DEL JIRON APURIMAC TRAMO JR. DANIEL HERNANDEZ - CALLE DANIEL HERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMP A DISTRITO DE CHURC	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	47,872.17	57,596.83	105,469.00	136,544.18	100.00	23.ene.12	28.may.12	T	TP



N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termin	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
55	HUANCAVELICA	A47	09-0014-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DE LA CALLE SANTOS CHOCANO TRAMO CALLE 7 - JR 28 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMP A DISTRITO DE CHURCAMP A, PROV IN	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	34,089.96	65,779.04	99,869.00	112,119.42	100.00	16.mar.12	28.jun.12	T	TP
56	HUANCAVELICA	A47	09-0015-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DE LA CALLE ANTONIO RAYMONDI TRAMO AV. TORONGANA - CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMP A DISTRITO DE CHURCAMP A, PROV	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	46,644.40	64,429.60	111,074.00	145,855.35	100.00	15.feb.12	25.jun.12	T	TP
57	HUANCAVELICA	A47	09-0016-AC-47	CREACION DE GRADERIAS TRAMO JR. BOLIVAR Y PASAJE DE LA CRUZ, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	87,911.12	171,173.88	259,085.00	259,085.00	100.00	23.ene.12	28.jun.12	T	TP
58	HUANCAVELICA	A47	09-0017-AC-47	CREACION DE GRADERIAS DEL JR. HUANCAVELICA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	69,584.60	203,056.40	272,641.00	272,641.40	100.00	15.feb.12	24.ago.12	T	TP
59	HUANCAVELICA	A47	09-0018-AC-47	CREACION GRADERIAS TRAMO ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 126, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	98,734.60	149,156.40	247,891.00	251,370.00	100.00	15.feb.12	17.ago.12	T	TP
60	HUANCAVELICA	A47	09-0019-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE MARCAS DEL, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	88,749.40	196,665.14	285,414.54	285,414.54	100.00	15.feb.12	31.ago.12	T	TP
61	HUANCAVELICA	A47	09-0020-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO DE RAUMA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	71,776.20	142,578.76	214,354.96	214,355.00	100.00	23.ene.12	23.abr.12	T	TP
62	HUANCAVELICA	A47	09-0021-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES - ANTACCOCHA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	COMITÉ DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCOROYOC, DEL CENTRO POBLADO DE ANTACCOCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	36,722.94	24,471.06	61,194.00	141,185.10	100.00	15.feb.12	16.may.12	T	TP
63	HUANCAVELICA	A47	09-0022-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SECTOR 1 - ANTACCOCHA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	COMITÉ DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCOROYOC, DEL CENTRO POBLADO DE ANTACCOCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	64,282.36	62,929.64	127,212.00	245,503.62	100.00	15.feb.12	15.jun.12	T	TP
64	HUANUCO	A47	10-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	40,127.30	75,127.70	115,255.00	122,605.00	100.00	23.ene.12	16.may.12	T	TP
65	HUANUCO	A47	10-0002-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS EN EL JR. MARAÑON, JR. JORGE CHAVEZ, JR. SAN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	37,019.33	56,856.40	93,875.73	112,240.00	100.00	23.ene.12	16.may.12	T	TP
66	HUANUCO	A47	10-0003-AC-47	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA (02 AULAS) DE LA I.E. N° 32319 JAVIER PULGAR VIDAL DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE PAMPAMARCA - YAROWILCA - HUANUCO	PAMPAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA	35,006.84	66,375.07	101,381.91	140,576.27	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP
67	HUANUCO	A47	10-0004-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, GRADERIAS Y MURO DE CONTENION EN EL CASERIO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	71,726.80	94,547.01	166,273.81	181,273.86	100.00	23.ene.12	24.ago.12	T	TP
68	HUANUCO	A47	10-0005-AC-47	CREACION DE PAVIMENTOS ENPEDRADOS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO DE VILLA DE MANTA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	66,749.98	123,962.78	190,712.76	293,218.16	100.00	23.ene.12	28.jun.12	T	TP
69	HUANUCO	A47	10-0006-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENION EN EL JR. FRAYLONES - AA.HH. 7 MARAVILLAS - SECTOR 2 - SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	AMARILIS	COMITE DE GESTION DEL AA.HH. SIETE MARAVILLAS DEL SECTO II - SAN LUIS	77,152.63	51,387.10	128,539.73	166,898.38	100.00	16.mar.12	30.oct.12	T	TP
70	HUANUCO	A47	10-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE, JR. COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SA	AMARILIS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL COMITE 12 DEL SECTOR I - SAN LUIS	48,951.64	28,687.36	77,639.00	156,409.00	100.00	16.mar.12	23.ago.12	T	TP
71	HUANUCO	A47	10-0008-AC-47	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI	AMARILIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	55,065.99	32,487.01	87,553.00	189,417.21	100.00	23.ene.12	20.sep.12	T	
72	HUANUCO	A47	10-0009-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y GRADERIA EN LA LOCALIDAD DE PARIARCA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, GRADERIA Y ESTRADO OFICIAL EN LA LOCALIDAD DE PARIARCA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES	44,805.24	66,225.72	111,030.96	123,535.96	100.00	16.mar.12	17.ago.12	T	
73	HUANUCO	A47	10-0010-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ILLAHUASI, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALIES - HUANUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE ILLAHUASI	28,113.15	73,500.00	101,699.98	113,578.88	100.00	15.feb.12	05.jul.12	T	TP

TRABAJA PERU
VºBº
Ing. Eulides
Marcelo Miegas
Jefe de la Unidad de
Supervisión de
Proyectos


N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Apo: Progra. Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termin	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
74	HUANUCO	A47	10-0011-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES -	68,595.19	80,546.81	149,142.00	172,133.72	100.00	16.mar.12	24.ago.12	T	TP
75	HUANUCO	A47	10-0012-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN LA AV. LIMA CUADRAS 05, 06 Y 07 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	75,121.80	50,081.20	125,203.00	207,092.28	100.00	23.ene.12	27.abr.12	L	T
76	HUANUCO	A47	10-0013-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN EL JR. HUANUCO CUADRAS 7 Y 8 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	60,750.60	40,500.40	101,251.00	179,288.68	100.00	23.ene.12	27.abr.12	L	T
77	HUANUCO	A47	10-0014-AC-47	REHABILITACION DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RED MATRIZ DEL JR. PROLONGACION MAYRO - LLICUA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUA	AMARILIS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL JR. PROLONGACION MAYRO Y JR. BAJO HUALLAGA DEL CENTRO POBLADO DE LLICUA BAJA.	55,441.02	36,500.98	91,942.00	149,647.74	100.00	15.feb.12	10.ago.12	T	TP
78	HUANUCO	A47	10-0015-AC-47	INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LANATTA EN LA LOCALIDAD DE TANTAMAYO, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO	TANTAMAYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO	78,388.67	218,611.33	297,000.00	375,334.36	100.00	23.ene.12	20.jul.12	T	TP
79	HUANUCO	A47	10-0016-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PENDENCIA ALTO PENDENCIA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	DANIEL ALOMIA ROBLES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES	86,172.25	57,676.75	143,849.00	255,957.06	100.00	23.ene.12	14.sep.12	T	TP
80	HUANUCO	A47	10-0017-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO TOPA EN EL CASERIO SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	DANIEL ALOMIA ROBLES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES	84,631.28	56,629.59	141,260.87	245,107.51	100.00	23.ene.12	06.sep.12	T	TP
81	HUANUCO	A47	10-0018-AC-47	CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION PROVIENDA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEON	RUPA-RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	37,081.80	24,721.20	61,803.00	130,036.29	100.00	23.ene.12	05.jul.12	T	TP
82	HUANUCO	A47	10-0019-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE BOLIVAR- JIRCANHUAY, BARRIO QUINCHAS EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS, DISTRITO DE BAÑOS - LAURICOCHA - HUANUCO	BAÑOS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL BARRIO QUINCHAS -BAÑOS-LAURICOCHA	36,640.09	160,829.91	197,470.00	226,826.98	100.00	15.feb.12	31.oct.12	T	TP
83	HUANUCO	A47	10-0020-AC-47	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ARBULU PINEDA - LAS MORAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	85,641.19	57,094.13	142,735.32	289,516.75	69.67	15.feb.12	30.nov.12	IN	EJ
84	HUANUCO	A47	10-0021-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL JR. ABANCAY AA.HH. ALFONSO UGARTE COMITÉ 1 LAS MORAS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	105,888.26	70,626.74	176,515.00	259,437.55	100.00	15.feb.12	28.sep.12	T	TP
85	HUANUCO	A47	10-0022-AC-47	CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4, Y 5 DE LA AV. INDOAMERICA EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTR	RUPA-RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	76,813.52	46,264.48	123,078.00	267,052.98	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP
86	HUANUCO	A47	10-0023-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALIES - HUANUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUÑOS - PROVINCIA DE HUAMALIES	25,574.52	15,118.48	40,693.00	106,475.20	100.00	15.feb.12	18.jun.12	T	TP
87	HUANUCO	A47	10-0024-AC-47	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AREDE AGUA Y ALCANTARILLADO DELAHH.SAN FELIPE LASMORAS HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	96,990.04	64,660.03	161,650.07	322,313.06	68.89	15.feb.12	20.dic.12	IN	EJ
88	HUANUCO	A47	10-0025-AC-47	CREACION DE MURO DE DEFENSA RIBEREÑA DEL PREDIO EL TINGO ETAPA II - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	COMITE DE GESTION DE OBRAS DEL PREDIO EL TINGO - HUANUCO	109,856.81	73,027.19	182,884.00	291,317.49	92.83	15.feb.12	23.nov.12	IN	EJ
89	HUARAZ	A47	31-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A CHACUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	POMABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	49,299.16	32,279.46	81,578.62	163,495.69	100.00	20.feb.12	19.jun.12	T	TP
90	HUARAZ	A47	31-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE NUNUMIA, DISTRITO DE QUINUABAMBA - POMABAMBA - ANCASH	QUINUABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA	51,739.98	142,022.02	193,762.00	203,491.82	100.00	23.ene.12	22.jun.12	T	TP
91	HUARAZ	A47	31-0003-AC-47	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CASERIO DE CHUCHUN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	90,881.71	141,226.29	232,108.00	565,251.62	100.00	01.mar.12	13.ago.12	T	
92	HUARAZ	A47	31-0004-AC-47	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	100,261.70	147,070.30	247,332.00	559,000.34	100.00	01.mar.12	15.ago.12	T	
93	HUARAZ	A47	31-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. EULOGIO NIETO DE LA CIUDAD DE ACOPAMPA, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ACOPAMPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA	179,242.51	135,451.49	314,694.00	631,145.16	100.00	01.mar.12	10.ago.12	T	TP



N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
94	HUARAZ	A47	31-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. AMARGURA DE LA CIUDAD DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARIAHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA	81,300.38	54,200.25	135,500.63	247,931.82	100.00	20.feb.12	04.jul.12	T	TP
95	HUARAZ	A47	31-0007-AC-47	CREACION DE LAS ESCALINATAS EN EL PASAJE EL PUENTE DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	SHILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	69,525.00	44,468.00	113,993.00	184,154.85	100.00	16.mar.12	20.jun.12	T	TP
96	HUARAZ	A47	31-0008-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMASHCA, DISTRITO DE AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	AMASHCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA	42,682.50	66,836.50	109,519.00	120,219.00	100.00	16.mar.12	21.jun.12	T	TP
97	HUARAZ	A47	31-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICOLA SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS DEL CENTRO POBLADO DE HUALCAN CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	178,199.79	115,248.21	293,448.00	460,973.55	100.00	01.mar.12	14.sep.12	T	TP
98	HUARAZ	A47	31-0010-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA RIO SANTA SECTOR PUENTE ECASH - MARGEN DERECHA DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	168,660.57	112,440.43	281,101.00	640,276.96	81.68	16.mar.12	12.nov.12	IN	EJ
99	HUARAZ	A47	31-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL BARRIO DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	103,292.07	67,260.93	170,553.00	303,732.12	100.00	20.feb.12	15.jun.12	T	TP
100	HUARAZ	A47	31-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JIRON 30 DE ENERO CUADRA 7, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	52,432.68	34,892.32	87,325.00	273,790.56	100.00	20.feb.12	28.jun.12	T	TP
101	HUARAZ	A47	31-0013-AC-47	CREACION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PARIAHUANCA - SECTOR INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARIAHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA	176,985.18	278,458.82	455,444.00	485,456.65	100.00	20.feb.12	05.oct.12	T	TP
102	HUARAZ	A47	31-0014-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL BARRIO PRIMAVERA DEL C.P. DE COLLAHUASI, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	RECUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	53,137.97	35,425.31	88,563.28	141,057.98	100.00	23.ene.12	15.oct.12	T	TP
103	HUARAZ	A47	31-0015-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA ATOC HUACANCA DEL C.P. HUANCAPAMPA, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	RECUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	53,331.38	35,554.25	88,885.63	142,847.67	100.00	23.ene.12	15.oct.12	T	TP
104	HUARAZ	A47	31-0016-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	SHUPLUY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY	166,908.10	97,033.68	263,941.78	349,802.07	100.00	01.mar.12	27.jul.12	T	TP
105	ICA	A47	11-0001-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE LLIPATA, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA	LLIPATA	COMITÉ DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA	49,515.60	33,010.40	82,526.00	154,644.42	100.00	15.feb.12	28.jun.12	L	T
106	ICA	A47	11-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUARANGAL, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA	LLIPATA	COMITÉ DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUARANGAL, DISTRITO DE LLIPATA-PALPA-ICA	74,297.18	51,220.89	125,517.87	241,525.29	100.00	15.feb.12	20.jul.12	L	T
107	JUNIN	A47	12-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO AL ISTP XAUXA, DISTRITO DE SAUSA, PROVINCIA DE JAUJA	SAUSA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA	193,311.93	47,687.06	240,998.99	988,200.89	100.00	15.feb.12	28.sep.12	T	TP
108	JUNIN	A47	12-0002-AC-47	INSTALACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, DISTRITO DE CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN	CHICCHE	COMITE DE GESTION PARA LA INSTALACION DE LOCAL MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL DISTRITO DE CHICCHE HUANCAYO - JUNIN	153,126.40	101,420.59	254,546.99	463,500.00	100.00	15.feb.12	20.jul.12	T	TP
109	JUNIN	A47	12-0003-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO CARRETERA COMAS KM 8 DISTRITO HEROINAS TOLEDO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	HEROINAS TOLEDO	COMITE DE GESTION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO, CARRETERA COMAS KM 8, DISTRITO DE HEROINAS TOLEDO, P	131,202.75	87,468.24	218,670.99	296,465.00	100.00	16.mar.12	07.sep.12	T	TP
110	JUNIN	A47	12-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE AMAZONAS TRAMO AV SUCRE Y JR BRASIL, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	HUANCAN	COMITE DE GESTION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE AMAZONAS TRAMO AV. SUCRE Y JR. BRASIL DEL DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO"	52,871.27	35,247.72	88,118.99	291,799.15	71.29	16.mar.12	15.nov.12	IN	EJ
111	JUNIN	A47	12-0005-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS EN LOS PASAJES LOS LAURELES, VIOLETAS, EUCALIPTOS, PEÑALOZA, L. PRADO TRAMO PSJ. LAS FLORES PSJ. SN DEL BARRIO PICHICANA, DISTRITO	CHILCA	COMITE DE GESTION "BARRIO PICHICANA OCOPILLA", EN EL DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO	95,316.60	63,544.40	158,861.00	375,812.08	100.00	16.mar.12	07.sep.12	T	
112	JUNIN	A47	12-0006-AC-47	CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA-JAUJA-JUNIN	PACCHA	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN	73,025.34	212,878.86	285,904.00	285,904.04	16.36	16.mar.12	07.nov.12	IN	




N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Apor Progr. Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termin	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
113	LA LIBERTAD	A47	13-0001-AC-47	CREACION DE VEREDAS EN EL SECTOR CULPAPATA DE LA LOCALIDAD DE CALEMAR, DISTRITO DE BAMBAMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	BAMBAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAMARCA	49,173.56	132,555.44	181,729.00	229,942.92	100.00	06.feb.12	28.may.12	T	TP
114	LA LIBERTAD	A47	13-0002-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. DE LA LOCALIDAD DE JAULABAMBA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,684.26	49,947.73	74,631.99	88,006.99	100.00	09.feb.12	14.sep.12	T	TP
115	LA LIBERTAD	A47	13-0003-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 82040 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,517.36	50,157.67	74,675.03	88,050.03	100.00	09.feb.12	07.sep.12	T	TP
116	LA LIBERTAD	A47	13-0004-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 80580 EN LA LOCALIDAD DE CANRAZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,073.77	50,140.61	74,214.38	87,589.38	100.00	09.feb.12	12.sep.12	T	TP
117	LA LIBERTAD	A47	13-0005-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 82160 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	26,469.70	49,165.30	75,635.00	89,271.81	100.00	09.feb.12	12.oct.12	T	TP
118	LA LIBERTAD	A47	13-0006-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N 80354 DEL CASERIO SAN CARLOS, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	28,062.47	75,899.53	103,962.00	123,926.65	100.00	06.feb.12	31.may.12	T	TP
119	LA LIBERTAD	A47	13-0007-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80663 DEL CASERIO SANTA CRUZ, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	23,959.88	72,310.12	96,270.00	127,457.86	100.00	06.feb.12	28.jun.12	T	TP
120	LA LIBERTAD	A47	13-0008-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80753 DEL CASERIO SATAPAMPA, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	30,383.77	86,940.62	117,324.39	125,324.39	100.00	06.feb.12	13.jun.12	T	TP
121	LA LIBERTAD	A47	13-0009-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N 80908 DEL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	27,315.25	76,645.75	103,961.00	123,532.44	100.00	06.feb.12	12.jun.12	T	TP
122	LA LIBERTAD	A47	13-0010-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MARTIN, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	26,801.38	74,664.62	101,466.00	122,476.04	100.00	06.feb.12	15.jun.12	T	TP
123	LA LIBERTAD	A47	13-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE YAMAN, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CHUGAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	116,136.21	338,985.27	455,121.48	490,921.48	100.00	06.feb.12	30.oct.12	T	TP
124	LA LIBERTAD	A47	13-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO CUSIPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD	CHUGAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	130,760.89	308,299.42	439,060.31	469,860.31	100.00	06.feb.12	14.sep.12	T	TP
125	LA LIBERTAD	A47	13-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DE LA MZ. E, BARRIO 3B, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBE	EL PORVENIR	COMITE DE GESTION DE LA PROLONGACION DE LA AV. 12 DE NOVIEMBRE BARRIO 3B DE ALTO TRUJILLO	49,253.23	32,835.49	82,088.72	270,739.57	100.00	09.abr.12	01.oct.12	T	TP
126	LA MERCED	A47	34-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION LIMA Y CALLE TRUJILLO 01 LA MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JU	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE PROLONGACION LIMA Y JR. TRUJILLO Y PRO CONSTRUCCION	25,554.12	10,581.57	36,135.69	183,262.33	100.00	15.feb.12	16.abr.12	L	T
127	LA MERCED	A47	34-0002-AC-47	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES ORQUIDEAS, CLAVELES, TULIPANES, JAZMINES, CROSANDRAS Y MARGARITAS - LA MERCE	CHANCHAMAYO	COMITÉ DE GESTION PARA AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL SECTOR PARQUE BOLOGNESI Y CALLES ADYACENTES	68,763.25	45,637.74	114,400.99	158,143.35	100.00	16.mar.12	22.jun.12	L	T
128	LA MERCED	A47	34-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA CALLE PEDRO RUIZ GALLO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	CHANCHAMAYO	COMITÉ DE GESTION PEDRO RUIZ GALLO	43,735.87	29,002.12	72,737.99	329,411.05	100.00	15.feb.12	16.oct.12	T	TP
129	LA MERCED	A47	34-0004-AC-47	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, AV. ITALIA, FELUPINI - LA MERCED - CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	COMITÉ DE GESTION SAN ANTONIO	26,292.25	9,707.94	36,000.19	116,892.35	100.00	15.feb.12	27.abr.12	L	T
130	LAMBAYEQUE	A47	14-0001-AC-47	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA CALLE 28 DE JULIO CUADRAS 1-2-3 DE LA LOCALIDAD DE PACORA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA	38,504.03	15,763.97	54,268.00	185,000.00	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
131	LAMBAYEQUE	A47	14-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR EL HUABO - CASERIO CASA EMBARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBA	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL SECTOR EL HUABO - CASERIO CASA EMBARRADA - DISTRITO DE PACORA	23,625.09	14,183.33	37,808.42	111,791.33	100.00	15.feb.12	30.abr.12	L	
132	LAMBAYEQUE	A47	14-0003-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SIESQUENES - CASERIO SANTA ISABEL, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAM	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SIESQUENES - CASERIO SANTA ISABEL - DISTRIT	59,925.62	39,905.96	99,831.58	197,491.44	100.00	15.feb.12	27.jul.12	L	



N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
133	LAMBAYEQUE	A47	14-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMBARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBA	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMBARRADA - DISTRITO DE PACORA	43,689.10	29,125.90	72,815.00	183,857.15	100.00	15.feb.12	05.jun.12	L	T
134	LAMBAYEQUE	A47	14-0005-AC-47	INSTALACIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EN LAS CALLES, SANTA ANA, SANTA BARBARA, E, SANTA RITA, SANTA TERESA, SANTA LUCIA, SAN JOSÉ Y SANTA SOFIA CAYALTI,	CAYALTI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI	36,992.40	24,661.60	61,654.00	170,231.71	100.00	15.feb.12	22.may.12	T	TP
135	LAMBAYEQUE	A47	14-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACION CON ADOQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, ME	CHONGOYAPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE	191,610.00	127,740.00	319,350.00	580,400.01	70.24	15.feb.12	30.nov.12	IN	EJ
136	LAMBAYEQUE	A47	14-0007-AC-47	CREACION VEREDAS EN LAS CDRAS 1,2 DE LAS CALLES: A. QUINIONES, A.DE RIVERO,JR. DEL DEPORTE,AV. D. RODRIGUEZ, AV. A.B. LEGUIA Y LAS CUADRAS 4,7,8 DE LA	SAÑA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA	46,846.79	31,226.21	78,073.00	141,233.77	100.00	15.feb.12	23.may.12	T	TP
137	LAMBAYEQUE	A47	14-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	JAYANCA	COMITE PRO - OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR DEL DISTRITO DE JAYANCA	62,778.00	41,852.00	104,630.00	298,833.42	100.00	15.feb.12	31.oct.12	T	TP
138	LAMBAYEQUE	A47	14-0009-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE PRO - OBRAS DEL PUEBLO JOVEN BARSALLO	99,960.94	66,641.06	166,602.00	428,831.95	67.66	02.abr.12	15.dic.12	IN	P
139	LAMBAYEQUE	A47	14-0010-AC-47	CREACION DE VEREDAS EN LA AVENIDA MARIANO CORNEJO Y MEXICO Y CALLES SAN ANTONIO, VENEZUELA, Y SAN MARCOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DE JOSE LEONARDO ORTIZ	66,915.25	44,625.16	111,540.41	266,535.87	100.00	15.feb.12	31.ago.12	T	TP
140	LAMBAYEQUE	A47	14-0012-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO CON ADOQUINES Y VEREDAS DE LA CALLE CIRCUNVALACION CUADRA 10, 11 Y CALLE CONQUISTADORES DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL*, DIST	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DE JOSE LEONARDO ORTIZ	36,204.00	24,136.00	60,340.00	224,198.62	100.00	02.abr.12	31.oct.12	T	TP
141	LAMBAYEQUE	A47	14-0013-AC-47	CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE Y DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON ADOQUINES EN LA UPIs MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHI	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE PRO OBRAS: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DE LA UPIs "MARIA PARADO DE BELLIDO"	66,468.12	55,042.88	121,511.00	315,647.04	100.00	02.abr.12	28.sep.12	T	TP
142	LAMBAYEQUE	A47	14-0014-AC-47	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAGUNAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	39,069.00	26,046.00	65,115.00	84,569.82	100.00	15.feb.12	08.jun.12	T	TP
143	LAMBAYEQUE	A47	14-0015-AC-47	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL DEL ANEXO UCUPE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAGUNAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	86,443.39	57,628.92	144,072.31	287,952.80	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
144	LAMBAYEQUE	A47	14-0016-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS EN EL CENTRO POBLADO COLIQUE BAJO, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	PUCALA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	30,584.90	20,345.10	50,930.00	96,027.17	100.00	15.feb.12	18.may.12	L	T
145	LAMBAYEQUE	A47	14-0017-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS DEL SECTOR LA LADRILLERA NORTE, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	PUCALA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	30,540.63	20,315.37	50,856.00	95,792.91	100.00	15.feb.12	25.may.12	L	T
146	LAMBAYEQUE	A47	14-0018-AC-47	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUS DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	23,604.30	13,705.70	37,310.00	76,937.77	100.00	15.feb.12	27.abr.12	L	T
147	LAMBAYEQUE	A47	14-0020-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	135,521.72	90,347.81	225,869.53	326,041.44	100.00	15.feb.12	13.jul.12	T	TP
148	LAMBAYEQUE	A47	14-0021-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES JOSE BALTA OESTE Y LEONCIO PRADO DEL, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	23,625.00	15,744.00	39,369.00	76,122.53	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
149	LAMBAYEQUE	A47	14-0022-AC-47	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMPEDRADO DE LAS VIAS EN EL SECTOR EL ALGARROBO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAM	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	35,438.36	23,625.09	59,063.45	113,570.32	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	
150	LAMBAYEQUE	A47	14-0023-AC-47	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE ALFONSO UGARTE CUADRAS 02, 03, 04 Y 05, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	56,287.03	37,482.97	93,770.00	187,279.97	100.00	15.feb.12	23.may.12	T	

N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto		Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Program. Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
151	LAMBAYEQUE	A47	14-0024-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS MANZANA 65, MANZANA 66, MANZANA 67, MANZANA 79, MANZANA 83, CALLE PERCY JACINTO JACINTO CUADRAS 01, 02, SECTOR EL PESCADOR, DI	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	51,562.80	34,375.20	85,938.00	180,493.74	100.00	15.feb.12	26.jul.12	T	TP
152	LAMBAYEQUE	A47	14-0025-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL PESCADOR Y PASAJE PEATONAL MARTIRES DEL MAR, SECTOR EL PESCADOR, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	28,271.40	18,847.60	47,119.00	111,006.33	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
153	LAMBAYEQUE	A47	14-0026-AC-47	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA ALAMEDA DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	53,488.20	35,658.80	89,147.00	240,421.37	100.00	15.feb.12	13.jul.12	T	TP
154	LAMBAYEQUE	A47	14-0027-AC-47	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLEDOS DEMAYO CUADRAS2,3,4 Y5, DISTRITO DE SAN JOSE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	76,333.21	50,886.79	127,220.00	222,465.40	100.00	15.feb.12	06.jul.12	T	TP
155	LAMBAYEQUE	A47	14-0028-AC-47	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: PROLONGACION LOS INCAS, CUETO Y PIRAMIDES, DISTRITO	TUCUME	COMITE DE GESTION PRO OBRA AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: PROLONGACION LOS INCAS, CU	59,521.67	155,287.33	214,809.00	214,809.00	100.00	15.feb.12	30.may.12	T	TP
156	LIMA - ESTE	A47	18-0001-AC-47	CREACION DE CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO EMPEDRADO DE SANTO DOMINGO LOS OLLEROS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA	SANTO DOMINGO DE LOS OLLERO	COMITE DE GESTION CREACION DE CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO EMPEDRADO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	107,199.51	65,065.90	172,265.41	260,328.50	100.00	02.abr.12	10.ago.12	T	TP
157	LIMA - ESTE	A47	18-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE LA UCV 172 C ZONA M HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	COMITE DE OBRAS DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA UCV 172-C ZONA M DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	116,535.38	185,448.02	301,983.40	302,303.92	100.00	12.mar.12	10.ago.12	L	T
158	LIMA - ESTE	A47	18-0003-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NO 02, ENTRE EL PASAJE NO 03 Y EL PASAJE NO 05 EN LA UCV 129A, NUEVA ESPERANZA ZONA H, HUAYCAN, DISTRITO DE	ATE	UCV 129-A NUEVA ESPERANZA, ZONA "H" HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	107,475.87	78,254.75	185,730.62	213,654.72	100.00	15.feb.12	10.ago.12	T	TP
159	LIMA - ESTE	A47	18-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE LA UCV 47B DE LA ZONA C DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	UCV 47 -B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	171,018.49	93,580.99	264,599.48	301,419.47	100.00	15.feb.12	31.ago.12	T	TP
160	LIMA - ESTE	A47	18-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A DE LA UCV 47-B DE LA ZONA C DEL ASENTAMIENTO HUMANO HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	UCV 47-B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	172,941.28	92,533.70	265,474.98	302,278.82	100.00	15.feb.12	22.ago.12	L	T
161	LIMA - ESTE	A47	18-0006-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE LAS CALLES HUANCABELICA Y SANTA ROSA DEL AA.HH. MARISCAL RAMON CASTILLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA	LURIGANCHO	ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA DE CHOSICA	89,080.54	59,479.87	148,560.41	261,525.48	100.00	12.mar.12	18.jul.12	T	TP
162	LIMA - ESTE	A47	18-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JIRON JUAN VELASCO ALVARADO - COMITE 33 DEL AA.HH. NICOLAS DE PIEROLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - L	LURIGANCHO	COMITE DE OBRAS DEL COMITE VECINAL N° 33 DEL AAHH NICOLAS DE PIEROLA LURIGANCHO- CHOSICA	99,572.19	66,344.94	165,917.13	301,053.08	100.00	15.feb.12	06.jul.12	L	T
163	LIMA - ESTE	A47	18-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA MZS. J, K, L, M Y N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA, DISTRITO DE ATE	ATE	COMITE DE OBRA DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LAS MZS J, K, L, M Y N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA DEL DIST	64,761.38	69,722.31	134,483.69	176,914.62	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
164	LIMA - ESTE	A47	18-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 ENTRE EL PASAJE 3 Y PASAJE 7 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HIJOS DE AMAUTA A, DISTRITO DE ATE - L	ATE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	74,541.54	113,661.05	188,202.59	188,202.59	100.00	15.feb.12	27.jun.12	T	TP
165	LIMA - ESTE	A47	18-0010-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	26,003.69	18,518.10	44,521.79	120,665.82	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
166	LIMA - ESTE	A47	18-0011-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 2 DEL AA.HH. HIJOS DE LA II ETAPA DE PERALES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	16,734.12	11,156.08	27,890.20	58,976.36	100.00	15.feb.12	16.abr.12	T	TP
167	LIMA - ESTE	A47	18-0012-AC-47	INSTALACION-CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URBANIZACION LA PRADERA DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	49,984.27	34,689.16	84,673.43	205,090.23	100.00	15.feb.12	20.jun.12	T	
168	LIMA - ESTE	A47	18-0013-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VIRGEN DE CHAPI EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA AN	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	14,519.10	9,679.40	24,198.50	54,881.52	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	
169	LIMA - ESTE	A47	18-0014-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA -II ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	33,182.19	23,487.77	56,669.96	136,683.79	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	



N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
170	LIMA - ESTE	A47	18-0015-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	61,354.79	41,937.20	103,291.99	259,176.20	100.00	15.feb.12	20.jul.12	T	TP
171	LIMA - ESTE	A47	18-0016-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	24,282.42	17,324.58	41,607.00	102,067.35	100.00	15.feb.12	25.may.12	T	TP
172	LIMA - ESTE	A47	18-0017-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PASAJE MARIA MAGDALENA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	50,230.74	33,487.17	83,717.91	147,302.13	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
173	LIMA - ESTE	A47	18-0018-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL AA.HH.HUASCAR, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	25,667.87	18,294.23	43,962.10	113,581.56	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
174	LIMA - ESTE	A47	18-0019-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS MOLLES, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	36,192.92	25,264.93	61,457.85	149,795.04	100.00	15.feb.12	20.jun.12	T	TP
175	LIMA - ESTE	A47	18-0020-AC-47	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA PROLONGACION JIRON LIMA DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUAROCHIRI - LIMA	LAHUAYTAMBO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI	96,529.80	57,812.46	154,342.26	250,535.26	79.22	02.abr.12	04.dic.12	IN	EJ
176	LIMA - NORTE	A47	17-0001-AC-47	MEJORAMIENTO, CREACION LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL COLEGIO JORGE CHAVEZ-CENTRO POBLADO DE TINTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,218.80	102,549.20	157,768.00	157,768.45	87.46	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
177	LIMA - NORTE	A47	17-0002-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE SHANGUACHI DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	53,890.06	100,081.53	153,971.59	153,971.59	32.90	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
178	LIMA - NORTE	A47	17-0003-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHANGARA - DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	PACHANGARA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,155.45	102,431.42	157,586.87	157,586.87	90.93	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
179	LIMA - NORTE	A47	17-0004-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	54,656.16	101,504.85	156,160.81	156,160.81	96.03	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
180	LIMA - NORTE	A47	17-0005-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE UCRUSCHACA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,295.45	102,691.40	157,986.85	157,986.85	95.49	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
181	LIMA - NORTE	A47	17-0006-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUICHAS - DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,270.95	102,645.74	157,916.69	157,916.69	97.94	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
182	LIMA - NORTE	A47	17-0007-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE RAPAZ, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,121.87	102,369.13	157,491.00	157,491.05	93.36	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
183	LIMA - NORTE	A47	17-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE NUEVO HORIZONTE	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,322.39	123,170.15	189,492.54	189,492.54	95.38	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
184	LIMA - NORTE	A47	17-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LOZA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE LIPLE-DISTRITO DE NAVAN, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,421.31	123,353.69	189,775.00	189,775.18	94.92	09.abr.12	31.dic.12	IN	P
185	LIMA - NORTE	A47	17-0010-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 28, 29 Y 30 DE LAS MZS. E, F Y G DEL SECTOR II ETAPA COMITE 15 A.H. FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	COMITE DE GESTION AVANZANDO PERU	47,712.60	31,808.40	79,521.00	110,027.93	100.00	02.abr.12	20.ago.12	T	TP
186	LIMA - NORTE	A47	17-0011-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA PASAJE LIRCAY, PASAJE 5 Y PASAJE ANDAHUAYLAS DEL AAHH VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES-RIMAC-LIMA	47,430.32	31,620.68	79,051.00	102,566.42	100.00	02.abr.12	25.jul.12	T	TP
187	LIMA - NORTE	A47	17-0012-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VIRGEN DEL CARMEN, PROLONGACION VIRGEN DEL CARMEN Y PROLONGACION MARIANO MELGAR EN EL AAHH PJ CERRO SAN	INDEPENDENCIA	ASENTAMIENTO HUMANO SAN ALBINO II ETAPA-AMPLIACION	110,287.57	57,858.71	168,146.28	232,131.29	75.23	02.abr.12	16.nov.12	IN	EJ
188	LIMA - NORTE	A47	17-0013-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SIETE, ONCE, ABRAHAN VALDELOMAR Y LUIS ALBERTO SANCHEZ EN EL COMITE 4 DEL AAHH SAN CAMILO EN EL EJE ZO	INDEPENDENCIA	PUEBLOS DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA-DISTRITO DE INDEPENDENCIA	77,468.48	79,707.84	157,176.32	169,166.80	91.22	02.abr.12	05.nov.12	IN	EJ
189	LIMA - NORTE	A47	17-0014-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS MARGARITAS EN EL COMITE VECINAL N° 65 AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LI	CARABAYLLO	COMITE DE GESTION Y OBRAS AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITES VECINALES N° 52,65 Y 71	135,132.19	104,940.81	240,073.00	302,724.36	79.88	02.abr.12	05.nov.12	IN	
190	LIMA - NORTE	A47	17-0019-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DE LA URB. EXPERIMENTO - AV. ABANCAY, AV. ANCASH Y TRANSVERSALES, DISTRITO DE PARAMONGA, BAR	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	22,089.72	72,819.28	94,909.00	94,909.00	100.00	16.mar.12	17.jul.12	T	
191	LIMA - NORTE	A47	17-0020-AC-47	MANTENIMIENTO DE LA IE 521 DEL CP CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	24,981.92	205,000.00	228,165.84	228,165.84	100.00	16.mar.12	07.sep.12	T	TP




N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Apor. Prograr. Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
192	LIMA - NORTE	A47	17-0025-AC-47	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SSHH I.E. N° 20529 DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE TUNAN, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	29,651.90	122,124.07	151,775.97	151,775.97	100.00	16.mar.12	15.jun.12	T	TP
193	LIMA - NORTE	A47	17-0030-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN BERNARDO ALTO DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	106,110.63	171,672.34	277,782.97	277,782.97	100.00	02.abr.12	10.sep.12	T	TP
194	LIMA - NORTE	A47	17-0032-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CANOA DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	45,149.10	149,661.44	194,810.54	194,810.54	100.00	16.mar.12	18.jul.12	T	TP
195	LIMA - NORTE	A47	17-0033-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL AAHH BELEN, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	42,610.70	106,584.07	149,194.77	149,194.77	100.00	16.mar.12	04.jul.12	T	TP
196	LIMA - NORTE	A47	17-0057-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VEREDAS EN LA CALLE LOS VENCEDORES DEL AAHH LA MILLA - CERRO LA MILLA II, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	COMITE DE GESTION DESARROLLO INTEGRAL DEL CERRO "LA MILLA II" - S.M.P.	60,806.12	90,189.88	150,996.00	173,770.59	100.00	02.abr.12	31.ago.12	T	TP
197	LIMA - NORTE	A47	17-0058-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 9 Y 12, AAHH MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITE 9 Y 12 DEL A.H. MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	73,947.85	31,971.15	105,919.00	184,526.94	99.62	02.abr.12	05.nov.12	IN	EJ
198	LIMA - NORTE	A47	17-0059-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR LAS AMERICAS AAHH AMPLIACION 2DA ETAPA LAS AMERICAS - EJE ZONAL TAHUANTINSUYO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. LAS AMERICAS A.H. AMPLIACION SEGUNDA ETAPA LAS AMERICAS EJE ZONAL TAHUANTINSUYO IN	116,877.79	50,167.21	167,045.00	245,712.37	98.44	02.abr.12	05.nov.12	IN	EJ
199	LIMA - NORTE	A47	17-0060-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PJ 12 Y 4 DEL AAHH 5 DE MARZO DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE 12 Y 14 DEL AA.HH. 5 DE MARZO EJE ZONAL TUPAC AMARU - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	100,678.00	21,322.00	122,000.00	245,553.90	100.00	02.abr.12	15.sep.12	T	TP
200	LIMA - NORTE	A47	17-0061-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PJS EL MILAGRO, 3 DE MAYO, JOSE PARDO Y GRAU EN EL PPJJ SAN JUAN DE DIOS - EJE ZONAL EL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL MILAGRO, 3 DE MAYO, JOSE PARDO Y GRAU EN EL P. J. SAN JUAN DE DIOS, EJE ZO	54,698.78	13,953.22	68,652.00	164,990.63	100.00	02.abr.12	31.ago.12	T	TP
201	LIMA - NORTE	A47	17-0062-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA DE RIESGO COMITE 13 Y 18 AAHH DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 13 Y 18 DEL A.H. MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFIC	57,025.72	41,610.28	98,636.00	158,370.65	99.36	02.abr.12	05.nov.12	IN	EJ
202	LIMA - NORTE	A47	17-0063-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUANUCO Y LOS ALAMOS EN EL COMITE 14B PPJJ SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUANUCOS Y LOS ALAMOS EN EL COMITE 14B DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS EJE ERMITAÑO	114,956.51	67,563.49	182,520.00	318,137.00	100.00	02.abr.12	03.oct.12	T	TP
203	LIMA - NORTE	A47	17-0064-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL PJ ALAN CASTRO EN EL AAHH VILLA EL CARMEN	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL Y PSJE ALAN CASTRE EN EL AA.HH. VILLA EL CARMEN DISTRITO DE INDEPE	74,760.81	16,545.19	91,306.00	177,945.01	84.51	02.abr.12	05.nov.12	IN	EJ
204	LIMA - NORTE	A47	17-0065-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PJ MANUEL VILLACORTA, AMPLIACION COMITE 20, PPJJ SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL EL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE MANUEL VILLACORTA EN LA AMPLIACION COMITE 20 DEL P. J. SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL	61,942.85	29,004.34	90,947.19	165,084.57	43.03	02.abr.12	12.nov.12	IN	EJ
205	LIMA - NORTE	A47	17-0066-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PJ JOSE ARELLANO Y MANUEL RAMIREZ EN EL COMITE 5 VILLA EL CARMEN EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITE DE GESTION PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE JOSE ARELLANO Y EL PSJE MANUEL RAMIREZ EN EL COMITE 5 DEL AA.HH. VILLA EL CARMEN	102,463.67	18,802.33	121,266.00	235,532.99	99.90	02.abr.12	05.nov.12	IN	EJ
206	LIMA - NORTE	A47	17-0067-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	83,009.89	186,458.17	269,468.06	269,468.06	100.00	09.abr.12	12.sep.12	T	TP
207	LIMA - NORTE	A47	17-0068-AC-47	MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DEL CANAL OLIVO RINCONADA DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	27,232.78	159,974.33	187,207.11	187,207.11	-	09.abr.12	05.nov.12	IN	
208	LIMA - SUR	A47	19-0001-AC-47	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LAS MZ A, B Y C DEL AA.HH. PAMPLONA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	ORGANIZACION DE POBLADORES DEL SECTOR DIVINO MAESTRO AAHH PAMPLONA ALTA	119,515.56	142,723.44	262,239.00	290,529.26	100.00	15.feb.12	31.ago.12	T	
209	LIMA - SUR	A47	19-0002-AC-47	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA CALLE ESQUIVILCA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - CANETE - LIMA	SAN ANTONIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CANETE	26,454.60	110,981.20	137,435.80	155,981.07	100.00	16.mar.12	10.jul.12	T	TP



N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termin	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
210	LIMA - SUR	A47	19-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. C CALLE LOS PINOS DEL CP LAS TERRAZAS ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION AGRUPACION DE POBLADORES LAS TERRAZAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA B-LURIN	42,213.80	22,734.20	64,948.00	119,988.98	100.00	16.mar.12	27.jun.12	T	TP
211	LIMA - SUR	A47	19-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV BUENA VISTA DEL CPR BUENA VISTA, ZONA C, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	COMITE DE GESTION PARA MURO DE CONTENCIÓN DE LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENA VISTA - LURIN	48,108.57	55,155.75	103,264.32	133,426.74	100.00	16.mar.12	27.jun.12	T	TP
212	LIMA - SUR	A47	19-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA CALLE LOS GERANIOS, A.H. LAS MORAS, ZONA B., DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION DE POBLADORES ASENTAMIENTO HUMANO LAS MORAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA B LURIN	116,027.63	81,704.66	197,732.29	421,640.16	50.93	09.abr.12	10.dic.12	IN	EJ
213	LORETO	A47	20-0001-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE COCHIKUINAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION LOS VENCEDORES DE COCHIKUINAS	32,444.62	180,634.76	213,079.38	229,054.38	100.00	16.mar.12	03.oct.12	T	TP
214	LORETO	A47	20-0002-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION "LOS FORJADORES"	36,189.63	180,428.34	216,617.97	232,592.97	100.00	16.mar.12	01.ago.12	T	TP
215	LORETO	A47	20-0003-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCHA SINTETICA EN LA LOCALIDAD DE PEBAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION AVANZANDO PEBAS	40,138.81	404,333.51	444,472.32	478,685.31	100.00	16.mar.12	24.jul.12	T	TP
216	LORETO	A47	20-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO - RIO AMAZONAS, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	PUNCHANA	COMITE DE GESTION DEL ASENTAMIENTO HUMANO "NUEVO AMANEGER"	46,523.40	31,015.61	77,539.01	191,143.22	100.00	16.mar.12	15.jun.12	T	TP
217	LORETO	A47	20-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PASAJE BENAVIDES (CA. MIST/PSJE. CONDORDIA), DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS LORETO	PUNCHANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA	44,513.79	29,675.86	74,189.65	121,349.63	100.00	02.abr.12	03.jul.12	T	TP
218	LORETO	A47	20-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDA PEATONAL DE LAS CALLES LAS FLORES (ENTRE CA. ATAHUALPA Y QUEBRADA PALOMA SECA), FRANCISCO VIGO (ENTRE CA. ATAHUALPA Y CA. GRAU) Y	FERNANDO LORES	COMITE DE GESTION QUEBRADA COLLPA	68,618.45	287,100.83	355,719.28	355,719.28	100.00	16.mar.12	18.jul.12	T	TP
219	PASCO	A47	23-0001-AC-47	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLES GRAU Y HUANUCO - HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	HUAYLLAY	COMITE DE GESTION PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLES GRAU Y HUANUCO - HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY-PASCO-PASCO	35,601.88	58,211.12	93,813.00	131,270.07	100.00	01.mar.12	14.jun.12	L	T
220	PASCO	A47	23-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS CALLES SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA, BARRIO AGUITA JARUNAM, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	HUAYLLAY	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CALLE SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA EN EL BARRIO AGUITA JARUNAM, DISTRITO DE HUAYLLAY-PASCO-PASCO	52,379.06	97,274.94	149,654.00	174,662.10	100.00	01.mar.12	27.jun.12	L	T
221	PIURA	A47	24-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DREN DE EVACUACION PLUVIAL EN EL CASERIO DE PUEBLO NUEVO DE CAMPANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	35,738.21	23,821.79	59,560.00	183,471.40	100.00	02.abr.12	18.jul.12	T	TP
222	PIURA	A47	24-0002-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES LIMA ENTRE CALLE PIZAGUA Y AMAZONAS Y CALLE PIZAGUA ENTRE CALLE ICA Y CALLE LAMBAYEQUE - DISTRITO	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	35,560.10	23,704.90	59,265.00	176,789.92	100.00	02.abr.12	03.jul.12	T	TP
223	PUNO	A47	25-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUREN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELON, JR. BELEN, JR. AZANGARO, JR. RIO	TIRAPATA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUREN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELON, JR.	93,965.87	186,024.05	279,989.92	314,990.00	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
224	PUNO	A47	25-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLLIHUERTA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	POMATA	COMITE DE GESTION MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLLIHUERTA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO, PRO	73,650.36	254,878.52	328,528.88	348,538.91	100.00	01.mar.12	09.jul.12	L	T
225	PUNO	A47	25-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA, DISTRITO DE CABANILLAS	CABANILLAS	COMITE DE GESTION DE OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA	59,312.40	39,541.60	98,854.00	240,058.21	100.00	01.mar.12	02.jul.12	T	TP
226	PUNO	A47	25-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO CON MATERIAL RUSTICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INCHUPALLA DEL CENTRO POBLADO DE INCHUPALLA, DISTRITO D	CHUCUITO	COMITE DE GESTION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCHUPALLA DEL DISTRITO DE CHUCUITO-PUNO-PUNO	103,950.00	69,300.00	173,250.00	194,545.28	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	
227	PUNO	A47	25-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SIHUAYRO DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA "CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SIHUAYRO"	69,955.98	387,172.02	457,128.00	457,128.00	100.00	01.mar.12	07.jun.12	T	
228	PUNO	A47	25-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO -	ZEPITA	COMITE DE GESTION DEL "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO JOSE CARLOS MARIATEGUI	78,372.21	294,463.45	372,835.66	372,835.66	100.00	01.mar.12	31.may.12	T	TP



N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Proyecto	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Program. Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termin	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
229	PUNO	A47	25-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI*	94,079.86	244,144.69	338,224.55	338,224.55	100.00	01.mar.12	07.jun.12	T	TP
230	PUNO	A47	25-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA*	100,515.41	385,371.29	485,886.70	485,886.70	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
231	PUNO	A47	25-0009-AC-47	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70658 - CHAÑOCACHUA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	41,909.87	131,395.13	173,305.00	173,305.00	100.00	23.ene.12	25.abr.12	T	TP
232	PUNO	A47	25-0010-AC-47	RECUPERACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70422 CCATACHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	35,441.66	75,220.34	110,662.00	129,386.00	100.00	23.ene.12	20.abr.12	T	TP
233	PUNO	A47	25-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	64,026.62	124,446.25	188,472.87	230,343.00	100.00	23.ene.12	23.jul.12	T	TP
234	PUNO	A47	25-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 72307 DE INCHUPALLA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	76,438.54	53,386.86	129,825.40	183,099.37	100.00	23.ene.12	31.jul.12	T	TP
235	PUNO	A47	25-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL JR. JOSE ANTONIO ENCINAS Y JR. SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	110,583.40	73,722.27	184,305.67	360,955.35	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
236	PUNO	A47	25-0014-AC-47	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y JR. TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI, CHUCUITO - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	129,954.60	86,636.40	216,591.00	427,393.00	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
237	PUNO	A47	25-0015-AC-47	CREACION PLAZA DE ARMAS DEL C. P. RINCONADA, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	ANANEA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO LA RINCONADA DEL DISTRITO DE ANANEA"	120,935.13	80,623.42	201,558.55	346,399.10	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
238	SAN MARTIN	A47	26-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES LOS MOTILONES CDRA. 01, 02 Y 03 E INCA PACHACUTEC CDRA 01 EN EL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECH	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	150,116.40	100,077.60	250,194.00	555,058.40	100.00	01.mar.12	28.sep.12	T	TP
239	SAN MARTIN	A47	26-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALEJANDRO ZAPATA EN EL DISTRITO DE LAMAS, POVINIA DE LAMAS - SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	40,014.60	26,676.40	66,691.00	184,813.65	100.00	15.feb.12	18.jun.12	T	TP
240	SAN MARTIN	A47	26-0003-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO PAMASHTO, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	99,648.60	66,432.40	166,081.00	333,932.54	100.00	15.feb.12	24.jul.12	T	TP
241	SAN MARTIN	A47	26-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 25 DE SETIEMBRE CIUDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	43,030.20	28,686.80	71,717.00	143,387.05	100.00	15.feb.12	06.jun.12	T	TP
242	SAN MARTIN	A47	26-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO ALTO SHAMBOYACU, PROVINCIA DE LAMAS- SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	90,393.60	60,262.40	150,656.00	286,814.60	100.00	15.feb.12	04.oct.12	T	TP
243	UCAYALI	A47	29-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. MICAELA BASTIDAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	73,150.41	47,812.71	120,963.12	149,911.63	100.00	20.feb.12	13.jul.12	T	TP
244	UCAYALI	A47	29-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. NUEVA MAGDALENA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	107,736.42	71,824.58	179,561.00	221,204.66	100.00	20.feb.12	07.sep.12	T	TP
245	UCAYALI	A47	29-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA URBANIZACION PETROPERU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	83,716.63	53,111.53	136,828.16	208,748.82	100.00	20.feb.12	07.sep.12	T	TP
246	UCAYALI	A47	29-0004-AC-47	REHABILITACION DE CANALETAS Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR I DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	163,228.18	77,180.71	240,408.89	240,408.89	100.00	20.feb.12	11.jul.12	T	TP
247	UCAYALI	A47	29-0005-AC-47	REHABILITACION DE CANALETAS Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR III DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	148,299.50	105,426.37	253,725.87	253,725.87	100.00	20.feb.12	16.jul.12	T	TP
248	UCAYALI	A47	29-0006-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS DE ACCESO PARA LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MALECON GRAU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALL	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	113,084.37	74,448.22	187,532.59	258,682.44	100.00	20.feb.12	28.sep.12	T	TP



N°	Nombre Oficina	Codigo Etapa	Codigo Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Fisico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
249	UCAYALI	A47	29-0007-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N. 64363 - C.P.M. ESPERANZA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,808.05	100.00	12.mar.12	22.jun.12	T	TP
250	UCAYALI	A47	29-0008-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 508 - SECTOR AMPLIACION URBANA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,492.96	56,378.93	106,808.05	100.00	12.mar.12	26.jun.12	T	TP
251	UCAYALI	A47	29-0009-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 64636 - CASERIO SAN PABLO DE JUANTIA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,808.05	100.00	12.mar.12	22.jun.12	T	TP
							17,766,724.59	22,646,540.66	40,413,265.25						



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo****Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral****Programa
Trabaja Perú**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

MEMORANDO N° 334 -2012- TP/DE/UGPPME

PARA : ING. EUCLIDES MARCELO VILLEGAS
Gerente (d) Unidad Gerencial de Proyectos

ASUNTO : Ejecución Bimensual del Decreto de Urgencia N° DU 058-2011

FECHA : Lima, 05 de noviembre de 2012


Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al Decreto de Urgencia N° 058-2011, mediante el cual se aprobó un crédito suplementario de S/. 65' 366, 312.00 al Programa Trabaja Perú, de los cuales S/. 54' 866, 312 corresponde a gastos de inversión (Aporte del Programa).

Sobre el particular, el numeral 37.2 de la referida norma establece "El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe elaborar y publicar en su portal institucional, un **informe bimensual** sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los gobiernos locales a través del programa Trabaja Perú".

En este contexto, agradeceremos nos alcancen el referido informe correspondiente a los proyectos del DU N° 058-2011 - quinto bimestre del presente año, a fin de gestionar la publicación del mismo.

Atentamente,


PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Ing. Andrés Morales Morales
Gerente (e) de la Unidad Gerencial de
Planificación, Presupuesto, Monitoreo
y Evaluación



HR N° 52140 -2012-INT
AJMM/ccp