



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
DIRECCIÓN EJECUTIVA

18 ENE 2013

RECIBIDO
12-30
FIRMA

INFORME N° 046-2013-TP/DE/UGPPME

PARA : M.Sc. JESSICA MILAGROS TUMI RIVAS
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Publicación en el Portal Institucional de los Informes
Bimensuales DU N° 058-2011

REFERENCIA : Memorando N° 030 -2013-TP/DE/UGPYTOS-USP

FECHA : Lima, 17 ENE. 2013

I. ANTECEDENTES

Mediante el D.U. N° 058-2011, en donde se dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. Considerando que para alcanzar las metas en materia de inversión pública es necesario contar con proyectos de inversión pública sostenibles y con alta rentabilidad social que se enfoquen en las zonas de pobreza y pobreza extrema a efectos de dinamizar la actividad económica en dichas localidades y que respondan a sectores prioritarios en el nivel regional y local. El Ministerio de Economía y Finanzas autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público para los proyectos de inversión en el marco del Programa.

II. ANÁLISIS

De acuerdo al cuadro N° 1, se observa que existe un avance de la ejecución de gasto total de 54 millones 694 mil 595 nuevos soles con un avance porcentual de 83,56% respecto al total de la asignación otorgada del D.U N° 058-2011. Los gastos de capital de la ejecución total representan 45 millones 589 mil 347 nuevos soles con un avance porcentual de 81,26%. Asimismo los gastos corrientes de ejecución total fueron 9 millones 105 mil 248 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 97.40%.

En ese contexto, en el año 2011 se registró un gasto ejecutado de 26 millones 030 mil 754 Nuevos Soles, en donde existen donaciones y transferencias de 14 millones 986 mil 076 Nuevos soles y otros gastos de capital de 11 millones 044 mil 677 Nuevos soles.

En el caso de los gastos ejecutados hasta diciembre del 2012, se ejecutó 28 millones 663 mil 841 Nuevos Soles, de lo cual corresponde a gastos de capital 19 millones 558 mil 593 Nuevos Soles, justificado por donaciones y transferencias por el monto de 9 millones 873 mil 413 Nuevos Soles, otros gastos de 8 millones 799 mil 201 Nuevos Soles y adquisición de activos no financieros por el monto de 885 mil 979. Asimismo, los gastos corrientes en bienes y servicios representaron 9 millones 105 mil 248 Nuevos Soles, para dicho periodo.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
y Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Por otro lado, de acuerdo al cuadro de avance de ejecución de gasto de los recursos autorizados por el D.U. N° 058-2011 a nivel departamental AF 2011 y 2012 al 31.12.2012, los departamentos que ejecutaron mayores montos de gasto en ejecución de los recursos autorizados por el D.U. N° 058-2011 fueron Lima, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ancash y Puno.

En primer lugar, el departamento de Lima registró una ejecución de gasto total de 8 millones 232 mil 846 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 42,7%, cuyos montos de transferencia a organismos públicos (Gobiernos Locales) fueron 4 millones 060 mil 388 Nuevos Soles, en tanto que las transferencias a organismos privados fue de 4 millones 172 mil 458 Nuevos Soles. Para el caso de los gastos ejecutados en el año 2011, se observó un gasto total de ejecución de 3 millones 708 mil 182 Nuevos Soles, resultando menor al gasto ejecutado hasta diciembre del año 2012, en donde se ejecutó un gasto de 4 millones 524 mil 664 Nuevos Soles.

En segundo lugar, el departamento de Huancavelica realizó una ejecución de gasto total de 5 millones 678 mil 242 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 115,3%. Que representó por transferencias a organismos públicos (Gobiernos Locales) el monto de 4 millones 168 mil 762 Nuevos Soles. En tanto que las transferencias a organismos privados fue de 1 millón 509 mil 480 Nuevos Soles. En el caso de gastos ejecutados en el año 2011, el desembolso fue de 3 millones 879 mil 608 Nuevos Soles, en donde destacó la transferencia a organismos públicos (Gobiernos Locales), en 2 millones 738 mil 572 Nuevos Soles. Asimismo, hasta diciembre del 2012 se registró un gasto ejecutado de 1 millón 798 mil 635 Nuevos Soles. En donde la mayor proporción de ejecución de gasto se presentó en las transferencias a organismos públicos (Gobierno Local) en 1 millón 430 mil 191 Nuevos Soles y 368 mil 444 Nuevos Soles de transferencia a organismos privados.

Para el caso de los departamentos de Huánuco, Apurímac, Ancash y Puno, el avance porcentual en la ejecución total de gasto de los recursos autorizados por el D.U N° 058-2011, fue de 129,1%; 121,6%; 99,0% y 99,0%; respectivamente. Cabe resaltar que en los departamentos mencionados, los avances en la ejecución total del gasto, superan el 98%.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. El Programa Trabaja Perú en el marco del D.U. N° 058-2011, ha elaborado los avances de ejecución del gasto de los recursos autorizados en los años 2011 y hasta diciembre del 2012 por grupo genérico y a su vez los avances de la ejecución de gastos de los proyectos a nivel departamental.
- 3.2. En el año 2011 y hasta diciembre del 2012, se ha ejecutado un gasto total de 54 millones 694 mil 595 Nuevos Soles, con un avance porcentual de 83,56%. En donde se observa que hasta diciembre del 2012 se superó el nivel de ejecución de gasto (28 millones 663 mil 841 Nuevos Soles) respecto al año 2011 (26 millones 030 mil 754 Nuevos Soles)





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

- 3.3. Elevar el presente informe a la oficina General de Estadística y Tecnología de Comunicaciones del Pliego para su respectiva publicación en el Portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Ing. Andrés Morales Morales
Gerente (e) de la Unidad Gerencial de
Planificación, Presupuesto, Monitoreo
y Evaluación

Cc. Unidad de Sistemas

CUADRO N° 1

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. N° 058-2011 EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 POR GRUPO GENÉRICO

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA/GRUPO GENÉRICO	ASIGNACIÓN DU N° 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.12.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	9,347,900	0	9,105,248	9,105,248	97.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS *	9,347,900	0	9,105,248	9,105,248	97.40
GASTOS DE CAPITAL	56,103,812	26,030,754	19,558,593	45,589,347	81.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,401,164	14,986,076	9,873,413	24,859,489	79.17
2.5 OTROS GASTOS	23,465,148	11,044,677	8,799,201	19,843,878	84.57
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,237,500	0	885,979	885,979	71.59
TOTAL	65,451,712	26,030,754	28,663,841	54,694,595	83.56

*Se incorpora al presupuesto asignado S/ 85 400 para Aguinaldos CAS julio y diciembre



CUADRO N° 2

**AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL
D.U. N° 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 31.12.2012**

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENÉRICO/DPTO.	ASIGNACIÓN DU N° 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.12.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS DE CAPITAL	54,866,312	26,030,754	18,672,614	44,703,367	81.5
AMAZONAS	909,886	0	526,473	526,473	57.9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	695,733	0	526,473	526,473	
2.5 Transf. Organismos Privados	214,153	0	0	0	
ANCASH	3,795,763	3,044,756	711,557	3,756,313	99.0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3,237,950	2,836,164	382,367	3,218,531	
2.5 Transf. Organismos Privados	557,813	208,592	329,191	537,783	
APURÍMAC*	3,488,269	2,484,709	1,756,062	4,240,772	121.6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	436,581	429,049	830,622	1,259,672	
2.5 Transf. Organismos Privados	3,051,688	2,055,660	925,440	2,981,100	
AREQUIPA	553,318	453,780	96,206	549,986	99.4
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	553,318	453,780	96,206	549,986	
AYACUCHO	1,485,471	765,377	564,106	1,329,483	89.5
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	549,241	395,349	1,024	396,373	
2.5 Transf. Organismos Privados	936,230	370,028	563,082	933,110	
CAJAMARCA*	288,254	270,189	1,149,657	1,419,846	492.6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	147,603	146,421	1,133,796	1,280,217	
2.5 Transf. Organismos Privados	140,651	123,768	15,861	139,629	
CUSCO	327,322	182,267	18,301	200,568	61.3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	327,322	182,267	18,301	200,568	
HUANCAVELICA*	4,924,124	3,879,608	1,798,635	5,678,242	115.3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	3,409,488	2,738,572	1,430,191	4,168,762	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,514,636	1,141,036	368,444	1,509,480	
HUÁNUCO*	3,395,985	2,165,563	2,218,182	4,383,746	129.1
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,761,412	1,172,256	1,656,949	2,829,205	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,634,573	993,307	561,233	1,554,541	
ICA	211,271	52,696	149,487	202,183	95.7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	211,271	52,696	149,487	202,183	
LAMBAYEQUE	3,687,354	1,578,869	1,046,602	2,625,471	71.2
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,168,247	745,694	410,303	1,155,997	
2.5 Transf. Organismos Privados	2,519,107	833,175	636,300	1,469,475	
LORETO	1,565,939	0	1,372,482	1,372,482	87.6
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	75,935	0	73,328	73,328	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,490,004	0	1,299,154	1,299,154	
JUNÍN	1,614,910	385,669	1,098,732	1,484,401	91.9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240,999	44,780	194,874	239,654	
2.5 Transf. Organismos Privados	1,373,911	340,889	903,858	1,244,747	
LA LIBERTAD	2,298,085	1,881,885	88,629	1,970,513	85.7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	2,215,937	1,881,885	6,860	1,888,745	
2.5 Transf. Organismos Privados	82,148	0	81,769	81,769	



CUADRO N° 2

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL D.U. N° 058-2011 A NIVEL DEPARTAMENTAL AF 2011 Y 2012 al 31.12.2012

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA/GRUPO GENÉRICO/DPTO.	ASIGNACIÓN DU N° 058-2011	GASTO EJECUTADO EN 2011	GASTO EJECUTADO AL 31.12.2012	TOTAL EJECUCIÓN	% AVANCE
LIMA	19,272,730	3,708,182	4,524,664	8,232,846	42.7
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	13,853,013	2,206,243	1,854,145	4,060,388	
2.5 Transf. Organismos Privados	5,419,717	1,501,939	2,670,519	4,172,458	
PIURA	677,778	116,552	910	117,463	17.3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	240,976	116,552	910	117,463	
2.5 Transf. Organismos Privados	436,802	0	0	0	
MOQUEGUA	365,639	0	0	0	0.0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	365,639	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
PUNO	3,762,516	3,563,934	160,843	3,724,777	99.0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,004,179	993,975	3,746	997,721	
2.5 Transf. Organismos Privados	2,758,337	2,569,959	157,097	2,727,056	
PASCO	243,467	217,581	23,259	240,840	98.9
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	0	0	
2.5 Transf. Organismos Privados	243,467	217,581	23,259	240,840	
SAN MARTIN	705,642	697,104	3,756	700,860	99.3
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	705,642	697,104	3,756	700,860	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
UCAYALI	1,292,589	582,033	697,133	1,279,166	99.0
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	1,292,589	582,033	697,133	1,279,166	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
TACNA*	0	0	666,936	666,936	
2.4 Transf. Organismos Públicos (GL)	0	0	666,936	666,936	
2.5 Transf. Organismos Privados	0	0	0	0	
TOTAL	54,866,312	26,030,754	18,672,614	44,703,367	81.5

*considera el uso de saldos del DU N° 058-2011 en concordancia con la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812





HOJA DE RUTA

0000000844 - 2013 - INT

Fecha :14/01/2013

Hora :04:08:07 PM

Página :1 de 1

Dependencia: TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PLANIFICACIÓN,
Nro. Documento: ME - 0000000011 - 2013 - DVMPEMPE/TP-UGPPME
Asunto: EJECUCION BIMENSUAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 058-2011
Fecha Creación: 08/01/2013 09:38:34

PRIORIDAD


NORMAL

C/O	Remite	Destinatario	Documento	Acción	Fis	Fec. Envío	Firma
0	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS	ME - 0000000011 - 2013 - DVMPEMPE/TP-UGPPME		1	08/01/2013 09:38:34	
0	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS	TRABAJA PERU - UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	PV - 0000000037 - 2013 - UGP		1	09/01/2013 09:56:31	
0	TRABAJA PERU - UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	TRABAJA PERU - UNIDAD GERENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION	ME - 0000000030 - 2013 - DVMPEMPE/TP-USPSP		0	14/01/2013 16:08:05	
		U.P.P.		11,13			
		Jesus*		11,13		14/01/2013	

Observaciones: = Trámite

Acciones

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 - ACTUAR DIRECTAMENTE | 2 - ANALIZAR |
| 3 - CONOCIMIENTO | 4 - CONVERSAR |
| 5 - COORDINAR | 6 - DIFUNDIR |
| 7 - INFORMAR | 8 - NOTIFICAR |
| 9 - OPINION | 10 - PROYECTAR RESPUESTA |
| 11 - REVISAR | 12 - REVISAR, REFORMULAR |
| 13 - TOMAR ACCION | 14 - TOMAR NOTA |
| 15 - TRANSCRIBIR | 16 - VoBo |
| 17 - ARCHIVAR | 18 - TRAMITE |





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

MEMORANDUM N° 0030-2013-TP/DE/UGPYTOS -USP

PARA : Ing. Andrés Javier Morales Morales
Gerente (d) de Planificación, Presupuesto, Evaluación y Monitoreo

ASUNTO : Ejecución Bimensual del Decreto de Urgencia DU N° 058-2011

REFERENCIA : Memorando N° 011-2013-TP/DE/UGPPM

FECHA : Lima, 14 de enero del 2013

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
UNIDAD GERENCIAL DE
PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO
MONITOREO Y EVALUACIÓN

15 ENE 2013

RECIBIDO
HORA: 11:48 FIRMA:

Mediante el presente me dirijo a usted en virtud al documento de la referencia, a través del cual solicita el informe bimensual sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los gobiernos locales a través del Programa "Trabaja Perú", correspondiente a los proyectos del DU N° 058-2011 – sexto bimestre del año 2012.

Al respecto se adjunta al Anexo N° 01: Estado Situacional de los avances de los proyectos de inversión al 31.Dic.2012, en el que se detalla lo solicitado por su Despacho.

Con respecto al Convenio N° 03-0015-AC-47 "Construcción y Mejoramiento del Canal y Sistema de Riego por Aspersión Balcón, Tunaspampa, Santa Fé, Distrito de Chincheros, Provincia De Chincheros", se debe señalar que en el bimestre Setiembre – Octubre, la unidad zonal Apurímac indicó que estaba con estado "Terminado", sin embargo luego de la verificación hecha por personal de la unidad, se corroboró que la obra se encontraba observada y por lo tanto no culminada.

Por lo descrito, se está sincerando el estado situacional del mencionado convenio en la información remitida.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ

Ing. Marcos Oshiro Goya
Jefe (d) de Unidad de Supervisión
de Proyectos

Visto el Memorando N° 0030 - 2013-TP/DE/UGPYTOS -USP y de acuerdo a la competencia de esta Gerencia y estando de acuerdo en su contenido el que suscribe lo hace suyo y lo eleva a su Despacho para el trámite correspondiente a la brevedad posible

Atentamente;

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Ing. EUCLIDES MARCELO VILLEGAS
Gerente (d) de la Unidad Gerencial de
Proyectos

RESUMEN POR TIPO DE ORGANISMO EJECUTOR

Tipo de Organismo	Cantidad de Convenios	MONC	OTROS	Total
Privados	113	8,825,821.25	11,101,992.88	19,927,814.13
Públicos	138	8,940,903.34	11,544,547.78	20,485,451.12
Total	251	17,766,724.59	22,646,540.66	40,413,265.25



Anexo N° 01: Estado Situacional de los avances de ejecución de los proyectos de inversión al 31.Dic.2012

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
1	AMAZONAS	A47	30-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA URBE. POP. VIRGEN ASUNTA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	22,851.79	29,232.81	52,084.60	94,700.77	23.74	16.mar.12	06.sep.12	RS	P
2	AMAZONAS	A47	30-0003-AC-47	CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	70,880.78	45,108.13	115,989.91	230,870.73	56.38	16.mar.12	31.ago.12	RS	P
3	AMAZONAS	A47	30-0004-AC-47	CREACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA LONJA CHICO, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	LONJA CHICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONJA CHICO	22,084.40	31,275.33	53,359.73	91,986.57	73.21	16.mar.12	15.jun.12	RS	P
4	AMAZONAS	A47	30-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	32,364.98	33,949.02	66,314.00	112,042.62	71.42	16.mar.12	05.jun.12	RS	P
5	AMAZONAS	A47	30-0006-AC-47	CONSTRUCCION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL JR. BOLOGNESI CUADRA 05 DE LA CIUDAD DE LUYA - LUYA - AMAZONAS	LUYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA	31,291.43	33,345.98	64,637.41	136,202.29	84.76	16.mar.12	15.jun.12	RS	T
6	AMAZONAS	A47	30-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA RIO OLEA SECTOR PLAZUELA MERCADO MUNICIPAL PIPUS - DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS	86,918.32	92,456.86	179,375.18	309,239.53	91.41	16.mar.12	25.ene.13	IN	EJ
7	ANCASH	A47	02-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JR. ANCASH EN EL C.P. PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	77,263.57	51,284.79	128,558.36	240,192.72	100.00	01.mar.12	28.sep.12	T	TP
8	ANCASH	A47	02-0002-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, ESCALINATAS Y REEMPLAZO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE BUENA VISTA-PARTE ALTA, DISTRITO DE COSHICO - SANTA -	COSHICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSHICO	48,714.20	31,142.80	77,857.00	208,637.99	100.00	23.ene.12	07.dic.12	T	TP
9	ANCASH	A47	02-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MIRANDA EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO EN EL DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	SANTA	JUNTA DE USUARIO DEL SUB DISTRITO DE RIEGO SANTA	57,229.62	37,984.38	95,224.00	183,350.29	59.44	01.mar.12	17.ene.13	IN	EJ
10	ANCASH	A47	02-0004-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TILACO EN LA LOCALIDAD DE TILACO, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	PAMPAS	COMITE DE GESTION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS Y CASERIOS	89,408.60	59,357.79	148,766.39	327,630.03	100.00	01.mar.12	28.sep.12	T	TP
11	ANCASH	A47	02-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOJO IV ETAPA DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	HUANDOVAL	COMITE DE GESTION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL EL ANTOJO IV ETAPA DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	100,978.38	67,318.92	168,297.30	259,042.40	39.79	01.mar.12	28.sep.13	IN	P
12	APURIMAC	A47	03-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTUJO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MANUEL SCORZA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	45,674.98	30,450.02	76,125.00	158,577.11	100.00	23.ene.12	27.oct.12	T	TP
13	APURIMAC	A47	03-0002-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTUJO EN EL SECTOR CONDORPAMPA - COMUNIDAD DE QUISAPATA EN EL CENTRO POBLADO MICELA BATISTAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY	ABANCAY	COMITE DE GESTION - CONDORPAMPA - QUISAPATA	34,884.96	23,257.04	58,142.00	110,848.75	100.00	09.abr.12	11.jul.12	T	TP
14	APURIMAC	A47	03-0003-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTUJO EN EL BARRIO DE AYMA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	41,514.75	27,676.25	69,191.00	135,697.55	100.00	23.ene.12	14.nov.12	T	TP
15	APURIMAC	A47	03-0004-AC-47	REHABILITACION CON MURO DE CONTENCIÓN EN LA RIBERAS DEL RIO CHUMBAC DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DEL JIRON MIL AMORES DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, P.	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN IRA Y 2DA CUADRA JR. MIL AMORES	136,719.22	236,176.66	372,895.88	372,895.88	100.00	08.abr.12	30.nov.12	T	TP
16	APURIMAC	A47	03-0005-AC-47	REHABILITACION CON MURO DE CONTENCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO CHUMBAC DEL AVENIDA LOS CEDROS DE LA UNIDAD VECINAL POCHCOOTA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AV LOS CEDROS	140,037.97	247,989.03	388,027.00	388,027.38	84.47	09.abr.12	30.nov.12	IN	P
17	APURIMAC	A47	03-0006-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR LAS AMERICAS DEL BARRIO MAGISTERIAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	141,621.21	187,016.79	328,638.00	328,638.22	100.00	16.mar.12	24.ago.12	T	

TRIBUNAL REGISTRAL
 Ing. Marcos Castro Goyía
 Jefe de Oficina Unificada de Registro


N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
18	APURIMAC	A47	03-0007-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUSO EN LA URBANIZACION ROSITA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	37,666.28	25,103.72	62,760.00	118,409.31	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP
19	APURIMAC	A47	03-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS JR. SURINAM Y PUERTO RICO - URB. LAS AMERICAS ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	43,830.92	29,220.61	73,051.53	249,896.18	100.00	23.ene.12	28.sep.12	T	TP
20	APURIMAC	A47	03-0009-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUSO EN LA COMUNIDAD LLANUCANCHA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	53,607.43	35,738.29	89,345.72	143,723.79	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP
21	APURIMAC	A47	03-0010-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTISUSO EN LA URBANIZACION VILLA LOS AMAUTAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ABANCAY	MUNICIPALIDAD PROV. DE ABANCAY	39,663.93	28,443.07	68,107.00	128,058.85	100.00	23.ene.12	30.jun.12	T	TP
22	APURIMAC	A47	03-0011-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIM	ANDAHUAYLAS	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y SALINAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS"	103,856.68	191,303.32	295,160.00	295,160.00	92.75	16.mar.12	25.sep.12	IN	P
23	APURIMAC	A47	03-0012-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN SECTOR DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	OCOBAMBA	"COMITE DE GESTION DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE OCOBAMBA", DISTRITO DE OCOBAMBA-CHINCHEROS- APURIMAC	110,895.28	185,910.72	297,506.00	297,506.00	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
24	APURIMAC	A47	03-0013-AC-47	CONSTRUCCION DE CANALES DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES EN EL CERCADO, DISTRITO DE HUACANA - CHINCHEROS - APURIMAC	HUACANA	COMITE DE GESTION CERCADO DE HUACANA	60,754.37	46,765.63	107,520.00	107,520.00	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
25	APURIMAC	A47	03-0014-AC-47	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE HUACANA-ALAYPAMPA- TOCOSAPAMPA-SAYHUAPATA, DISTRITO DE HUACANA-CHINCHEROS- APURIMAC	HUACANA	COMITE DE GESTION ALAYPAMPA	59,330.70	62,034.05	121,364.75	121,364.75	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
26	APURIMAC	A47	03-0015-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION BALCON, TUNASAMPA, SANTA FE, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS -	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION BALCON TUNASAMPA SANTA FE"	124,749.51	350,050.49	474,810.00	474,810.00	70.02	20.feb.12	31.jul.12	IN	P
27	APURIMAC	A47	03-0016-AC-47	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMLA, TRAMO CANAL SANTA MARIA DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHERO	CHINCHEROS	COMITE DE GESTION "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE LAMLA, TRAMO CANAL SANTA MARIA"	118,480.31	318,146.66	436,626.97	436,626.97	100.00	15.feb.12	31.jul.12	T	TP
28	APURIMAC	A47	03-0017-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO YACOPALCCA - TINTIMOCO-HUAYLLABAMBA-CHANCHAYCOO DE LA COMUNIDAD HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO ABANCAY, P	ABANCAY	COMITE DE GESTION "SANTA CRUZ DE HUAYLLABAMBA"	66,827.74	44,540.26	111,368.00	195,148.00	100.00	16.mar.12	31.ago.12	T	TP
29	AREQUIPA	A47	04-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	CHARCANA	COMITE DE GESTION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONCHA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA	93,851.35	62,567.65	156,419.00	285,800.00	100.00	01.mar.12	20.jul.12	T	TP
30	AREQUIPA	A47	04-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N° 1, LA CRUZ, CUESTA DEL ANGEL Y MISTI, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - A	ALTO SELVA ALEGRE	COMITE DE GESTION OBRAS DE ALTO SELVA ALEGRE	56,700.00	37,800.00	94,500.00	212,815.22	100.00	01.mar.12	25.jul.12	T	TP
31	AREQUIPA	A47	04-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CERRO BUENA VISTA III EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III - PAUCARPATA - DISTRITO D	67,140.00	36,800.00	103,940.00	460,110.65	100.00	01.mar.12	16.oct.12	T	TP
32	AREQUIPA	A47	04-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL LAS TRES MARIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TRES MARIAS PAUCARPATA	52,920.00	35,280.00	88,200.00	389,629.44	100.00	01.mar.12	26.oct.12	T	

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Merc	Aporte Programa Otras	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
33	AREQUIPA	A47	04-0005-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MZ. K' LT. 4 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA	PAUCARPATA	COMITE DE GESTION PRO CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA MANZANA K, LOTE 4 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA PAUCARPATA	71,347.50	38,802.50	110,250.00	475,655.00	31.48	01.mar.12	02.ene.13	IN	P
34	AYACUCHO	A47	05-0001-AC-47	CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS CALLE 01.02 Y 06 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS WARPAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PAVIMENTACION DE LAS CALLES 1, 2 Y 6 VILLA LOS WARPAS	35,760.31	111,914.60	147,574.91	173,914.12	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
35	AYACUCHO	A47	05-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS ZONA CESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRONES: JOSE CARLOS MARATEGUI, TRO DE MAYO, POKRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NAZCA, DISTRITO DE CARMEN ALTO	CARMEN ALTO	COMITE DE GESTION CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ZONA CESTE ACUCHIMAY EN LOS JIRONES: JOSE CARLOS MARATEGUI, TRO DE MAYO, POKRA, AMAUTA, MIRAFLORES Y NA	173,964.71	364,690.29	538,655.00	592,738.65	50.75	16.mar.12	28.feb.13	IN	P
36	AYACUCHO	A47	05-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA CALLE 12 (CUADRAS 1 Y 2) DE LA ASOCIACION CIUDAD MAGISTERIAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUA	SAN JUAN BAUTISTA	COMITE DE GESTION PRO PAVIMENTACION DEL JR. GERMAN CARO RIOS - CALLE 12 (CUADRA 1 Y 2) DE LA ASOCIACION CIUDAD MAGISTERIAL Y EL AA.HH. KEIKO SOFIA DEL	68,696.91	181,301.09	250,000.00	250,508.31	100.00	15.feb.12	20.jun.12	T	TP
37	AYACUCHO	A47	05-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ACCESOS A LA I.E. JULIO C. TELLO DE HUAMBALPA, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	40,576.65	217,505.19	258,083.84	258,083.84	100.00	23.ene.12	31.jul.12	T	TP
38	AYACUCHO	A47	05-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO NAHUN-ACCUMAY EN LA COMUNIDAD DE ACCUMAY, DISTRITO DE HUAMBALPA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	HUAMBALPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA	29,413.69	110,330.97	139,744.66	145,466.61	100.00	23.ene.12	18.may.12	T	TP
39	CAJAMARCA	A47	06-0001-AC-47	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DEL JR. BAHAMONDE NAVEDA, ENTRE EL JR. TENIENTE BORGONA Y LA QUEBRADA EL SHINCO, DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO	SAN PABLO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO	38,475.07	108,127.93	147,603.00	147,603.00	100.00	01.mar.12	31.may.12	T	TP
40	CAJAMARCA	A47	06-0002-AC-47	INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN UN TRAMO DEL RIO CUMBEMAYO CASERIO ACCHUPATA, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA	MAGDALENA	COMITE DE GESTION Y DESARROLLO DEL CASERIO ACCHUPATA	84,390.60	56,260.40	140,651.00	253,496.09	100.00	01.mar.12	30.jul.12	T	TP
41	CUSCO	A47	06-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS, LAS PALMERAS, LOS OLIVOS EN LOS PASAJES FLORIDA Y KANTUS DEL CENTRO POBLADO VALL	SAN JERONIMO	COMITE DE GESTION PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS, LAS PALMERAS, LOS OLIVOS EN LOS PASAJES FLORIDA	121,040.38	80,693.82	201,734.00	408,045.07	100.00	15.feb.12	10.jul.12	L	T
42	HUANCAVELICA	A47	09-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO TINQUERCASA DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCARELICO	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJO PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TINQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HU	102,079.48	176,762.48	278,841.96	278,841.96	100.00	15.feb.12	20.jul.12	T	TP
43	HUANCAVELICA	A47	09-0002-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS RIOS PUMARANAY Y AGUAS TERMALES DEL CENTRO POBLADO DE PUMARANAY, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCARELICO	PAUCARA	COMITE DE GESTION PARA EL PROGRAMA TRABAJO PERU DEL CENTRO POBLADO MENOR DE PUMARANAY, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HU	83,151.82	182,527.18	265,679.00	265,679.30	100.00	15.feb.12	01.ago.12	L	T
44	HUANCAVELICA	A47	09-0003-AC-47	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCARELICO - HUANCARELICO	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	62,926.60	75,284.40	138,211.00	138,211.35	100.00	23.ene.12	08.may.12	T	TP
45	HUANCAVELICA	A47	09-0004-AC-47	INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SAN JOSE DE BELEN PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS, CARRETERA, TUBERIA DE AGUA DEL CENTRO POB	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	112,470.50	187,257.50	299,728.00	299,728.39	100.00	23.ene.12	15.may.12	T	TP
46	HUANCAVELICA	A47	09-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO CAPILLAPATA (TASTAPICRO - MASHUACOSRA) DE YALLU, DISTRITO DE YALLU - HUANCARELICO - H	YALLU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YALLU	92,547.00	111,697.76	204,244.76	204,244.76	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Termino	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
47	HUANCAMELCA	A47	09-0006-AC-47	INSTALACION DE BARRERAS DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE ATOCOC EN LA MICROCUENCA DEL VALLE DEL OPAMAYO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAMA	DANIEL HERNANDEZ	COMITE DE GESTION "ATOCOC"	146,184.31	294,024.69	440,209.00	440,209.19	100.00	15 feb. 12	17 sep. 12	T	TP
48	HUANCAMELCA	A47	09-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CAUSE DEL RIO OPAMAYO TRAMO VIRAS-HUILTO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAMA	DANIEL HERNANDEZ	COMITE DE GESTION "HUILTO"	122,489.59	219,030.41	341,500.00	341,500.13	95.81	15 feb. 12	15 dic. 12	IN	P
49	HUANCAMELCA	A47	09-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N°766 DE LA COMUNIDAD DE COLCA DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	78,185.71	128,014.29	205,200.00	533,878.23	15.73	15 feb. 12	25 ene. 13	IN	P
50	HUANCAMELCA	A47	09-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N°791 DE LA COMUNIDAD HUALLAHUAYATA C.P. VIOLETAS DE ACOYANCA, DISTRITO DE COLCA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	75,800.00	140,400.00	216,000.00	522,754.18	62.07	15 feb. 12	07 feb. 13	IN	P
51	HUANCAMELCA	A47	09-0010-AC-47	INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE AZUMA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAMELCA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	55,282.50	134,984.50	190,267.00	190,267.00	100.00	16 mar. 12	17 jul. 12	T	TP
52	HUANCAMELCA	A47	09-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE PAMPAPUASI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAMELCA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	74,900.18	185,170.82	260,071.00	260,071.00	100.00	23 ene. 12	15 jun. 12	T	TP
53	HUANCAMELCA	A47	09-0012-AC-47	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA EN LA COMUNIDAD DE ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAMELCA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	86,390.54	213,576.46	299,967.00	299,967.00	100.00	23 ene. 12	15 jun. 12	T	TP
54	HUANCAMELCA	A47	09-0013-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DEL JIRON APURIMAC TRAMO JR. DANIEL HERNANDEZ - CALLE DANIEL HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURC	CHURCAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA	47,872.17	57,596.83	105,469.00	136,544.18	100.00	23 ene. 12	28 may. 12	T	TP
55	HUANCAMELCA	A47	09-0014-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DE LA CALLE SANTOS CHOCANO TRAMO CALLE 7 - JR 28 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA, PROV	CHURCAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA	34,089.96	65,779.04	99,869.00	112,119.42	100.00	16 mar. 12	26 jun. 12	T	TP
56	HUANCAMELCA	A47	09-0015-AC-47	CONSTRUCCION VEREDAS ADOQUINADAS DE LA CALLE ANTONIO RAYMONDI TRAMO AV. TORONGANA - CALLE 11 EN LA LOCALIDAD DE CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA, PROV	CHURCAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA	46,644.40	64,428.60	111,074.00	145,855.35	100.00	15 feb. 12	25 jun. 12	T	TP
57	HUANCAMELCA	A47	09-0016-AC-47	CREACION DE GRADERIAS TRAMO JR. BOLIVAR Y PASAJE DE LA CRUZ, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	87,911.12	171,173.88	259,085.00	259,085.00	100.00	23 ene. 12	29 jun. 12	T	TP
58	HUANCAMELCA	A47	09-0017-AC-47	CREACION DE GRADERIAS DEL JR. HUANCAMELCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	69,584.60	203,056.40	272,641.00	272,641.40	100.00	15 feb. 12	24 ago. 12	T	TP
59	HUANCAMELCA	A47	09-0018-AC-47	CREACION GRADERIAS TRAMO ACCESO A LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 626, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	98,734.60	149,156.40	247,891.00	251,370.00	100.00	15 feb. 12	17 ago. 12	T	TP
60	HUANCAMELCA	A47	09-0019-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE MARCAS DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAMELCA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	86,749.40	196,865.14	285,414.54	285,414.54	100.00	15 feb. 12	31 ago. 12	T	TP
61	HUANCAMELCA	A47	09-0020-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO DE RAUMA, DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELCA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	71,776.20	142,578.76	214,354.96	214,355.00	100.00	23 ene. 12	23 abr. 12	T	TP
62	HUANCAMELCA	A47	09-0021-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES - ANTACOCCHA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	COMITE DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCOROVOC, DEL CENTRO POBLADO DE ANTACOCCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	36,722.84	24,471.06	61,194.00	141,185.10	100.00	15 feb. 12	16 may. 12	T	TP
63	HUANCAMELCA	A47	09-0022-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL SECTOR 1 - ANTACOCCHA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	COMITE DE GESTION DE OBRAS DE LA ASOCIACION DE SAN MIGUEL DE OCCOROVOC, DEL CENTRO POBLADO DE ANTACOCCHA, COMPRENSION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGI	64,282.36	62,929.64	127,212.00	245,503.62	100.00	15 feb. 12	15 jun. 12	T	TP
64	HUANUCO	A47	10-0001-AC-47	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUANUCO	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	40,127.30	75,127.70	115,255.00	122,605.00	100.00	23 ene. 12	16 may. 12	T	TP

Ing. Marcos
 Desimone Goya
 Jefe (G) de Inspección

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
65	HUANUCO	A47	10-0002-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS EN EL JR. MARAÑON, JR. JORGE CHAVEZ, JR. SAN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANOUCO	JACAS GRANDE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	37,019.33	56,866.40	93,875.73	112,240.00	100.00	23.ene.12	16.may.12	T	TP
66	HUANUCO	A47	10-0003-AC-47	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA (02 AUAS) DE LA L.E. N° 32319 JAVIER PULGAR VIDAL DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE PAMPAMARCA - YAROWILCA - HUANOUCO	PAMPAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA	35,006.84	66,375.07	101,381.91	140,576.27	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP
67	HUANUCO	A47	10-0004-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA, GRADERIAS Y MURO DE CONTENISION EN EL CASERIO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANOUCO	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	71,726.80	94,547.01	166,273.81	181,273.86	100.00	23.ene.12	24.ago.12	T	TP
68	HUANUCO	A47	10-0005-AC-47	CREACION DE PAVIMENTOS EMPEDRADOS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO DE VILLA DE MANTA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANOUCO	OBAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS	66,748.98	123,962.78	190,712.76	293,218.16	100.00	23.ene.12	28.jun.12	T	TP
69	HUANUCO	A47	10-0006-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENICION EN EL JR. FRAYLONES - AA.HH. 7 MARAVILLAS - SECTOR 2 - SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANOUCO	AMARILIS	COMITE DE GESTION DEL AA.HH. SIETE MARAVILLAS DEL SECTO II - SAN LUIS	77,152.63	51,387.10	128,539.73	166,898.38	100.00	16.mar.12	30.oct.12	T	TP
70	HUANUCO	A47	10-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE, JR. COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SA	AMARILIS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL COMITE 12 DEL SECTOR I - SAN LUIS	48,951.64	28,687.36	77,639.00	156,409.00	100.00	16.mar.12	23.ago.12	T	TP
71	HUANUCO	A47	10-0008-AC-47	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI	AMARILIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	55,065.99	32,467.01	87,533.00	188,417.21	100.00	23.ene.12	20.sep.12	T	TP
72	HUANUCO	A47	10-0009-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA Y GRADERIA EN LA LOCALIDAD DE PARIARCA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANOUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA, GRADERIA Y ESTRADO OFICIAL EN LA LOCALIDAD DE PARIARCA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES	44,895.24	66,225.72	111,020.96	123,535.96	100.00	16.mar.12	17.ago.12	T	TP
73	HUANUCO	A47	10-0010-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA EN LA LOCALIDAD DE ILLAHUASI, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALIES - HUANOUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORATIVA DE LA LOCALIDAD DE ILLAHUASI	28,113.15	73,586.83	101,699.98	113,578.88	100.00	15.feb.12	05.jul.12	T	TP
74	HUANUCO	A47	10-0011-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA Y MURO DE CONTENICION EN LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANOUCO	TANTAMAYO	COMITE DE GESTION Y OBRAS DE CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA Y CERCO PERIMETRICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA FLORIDA DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES	68,595.19	80,546.81	149,142.00	172,133.72	100.00	16.mar.12	24.ago.12	T	TP
75	HUANUCO	A47	10-0012-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN LA AV. LIMA CUADRAS 05, 06 Y 07 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANOUCO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	75,121.80	50,081.20	125,203.00	207,092.28	100.00	23.ene.12	27.abr.12	L	T
76	HUANUCO	A47	10-0013-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO EN EL JR. HUANOUCO CUADRAS 7 Y 8 CERCADO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANOUCO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO	60,750.60	40,500.40	101,251.00	179,288.68	100.00	23.ene.12	27.abr.12	L	T
77	HUANUCO	A47	10-0014-AC-47	REHABILITACION DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RED MATRIZ DEL JR. PROLONGACION MAYRO - LUCUA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANOUCO - HUA	AMARILIS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL JR. PROLONGACION MAYRO Y JR. BAJO HUALLAGA DEL CENTRO POBLADO DE LUCUA BAJA	55,441.02	36,500.88	91,942.00	149,647.74	100.00	15.feb.12	10.ago.12	T	TP
78	HUANUCO	A47	10-0015-AC-47	INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LANAWATTA EN LA LOCALIDAD DE TANTAMAYO, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANOUCO	TANTAMAYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO	78,388.67	218,611.33	297,000.00	375,334.36	100.00	23.ene.12	20.jul.12	T	TP
79	HUANUCO	A47	10-0016-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL RIO PENDENCIA ALTO PENDENCIA, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANOUCO	DANIEL ALOMIA ROBLES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES	88,172.25	57,676.75	143,849.00	255,957.06	100.00	23.ene.12	14.sep.12	T	TP
80	HUANUCO	A47	10-0017-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO TOPA EN EL CASERIO SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANOUCO	DANIEL ALOMIA ROBLES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES	84,631.28	56,629.59	141,260.87	245,107.51	100.00	23.ene.12	06.sep.12	T	TP
81	HUANUCO	A47	10-0018-AC-47	CREACION DE UNA LOSA DEPORTIVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA ASOCIACION PROVINCIAL JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEON	RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	37,081.80	24,721.20	61,803.00	130,036.29	100.00	23.ene.12	05.jul.12	T	TP
82	HUANUCO	A47	10-0019-AC-47	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE BOLIVAR - JIRCANHUAY, BARRIO QUINCHAS EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS, PROVINCIA DE BAÑOS - LA HUAYLA - HUANOUCO	BAÑOS	COMITE DE GESTION Y OBRAS DEL BARRIO QUINCHAS - BAÑOS - LA HUAYLA	36,640.09	160,629.91	197,470.00	226,626.98	100.00	15.feb.12	31.oct.12	T	TP


GOBIERNO REGIONAL HUANCAYO
 Ing. Marcos Osorio Goya
 Jefe (C) de Oficina

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
83	HUANUCO	A47	10-0020-AC-47	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ARBULLU PINEDA - LAS MORAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	85,641.19	57,094.13	142,735.32	289,516.75	88.14	15.feb.12	31.ene.13	IN	EJ
84	HUANUCO	A47	10-0021-AC-47	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL J.R. ABANCAY AA.HH. ALFONSO UGARTE COMITE 1 LAS MORAS EN EL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	105,888.26	70,626.74	176,515.00	259,437.55	100.00	15.feb.12	28.sep.12	T	TP
85	HUANUCO	A47	10-0022-AC-47	CREACION DE PISTAS EN LA CUADRA 1, 2, 3, 4, Y 5 DE LA AV. INCOMERCA EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTOR PAUL HAYTA DE LA TORRE, DISTR.	RUPA, RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	76,813.52	46,264.48	123,078.00	267,052.98	100.00	23.ene.12	31.ago.12	T	TP
86	HUANUCO	A47	10-0023-AC-47	CREACION DE LOSA MULTIDEPORATIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PUÑOS - HUAMALIES - HUANUCO	PUÑOS	COMITE DE GESTION PARA LA CREACION DE UNA LOSA MULTIDEPORATIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE PUÑOS PROVINCIA DE HUAMALIES	25,574.52	15,118.48	40,693.00	106,475.20	100.00	15.feb.12	18.jun.12	T	TP
87	HUANUCO	A47	10-0024-AC-47	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AREDE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL A.H.H. SAN FELIPE LASHORAS HUANUCO	HUANUCO	ASOCIACION CIVIL Y SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) DENOMINADA CONSTRUYENDO TU FUTURO	96,990.04	64,680.03	161,650.07	322,310.06	89.53	15.feb.12	31.ene.13	IN	EJ
88	HUANUCO	A47	10-0025-AC-47	CREACION DE MURO DE DEFENSA RIBERENA DEL PREDIO EL TINGO ETAPA II - HUNUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	HUANUCO	COMITE DE GESTION DE OBRAS DEL PREDIO EL TINGO - HUANUCO	109,856.81	73,027.19	182,884.00	291,317.49	100.00	15.feb.12	14.dic.12	T	TP
89	HUARAZ	A47	31-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A CHACUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	POMABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	48,298.16	32,279.46	81,578.62	163,485.69	100.00	20.feb.12	19.jun.12	T	TP
90	HUARAZ	A47	31-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE NUNUMIA, DISTRITO DE QUINUABAMBA - POMABAMBA - ANCASH	QUINUABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA	51,739.98	142,022.02	193,762.00	203,491.82	100.00	23.ene.12	22.jun.12	T	TP
91	HUARAZ	A47	31-0003-AC-47	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORATIVA DEL CASERIO DE CHUCCHUN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	90,881.71	141,226.29	232,108.00	565,251.62	100.00	01.mar.12	13.ago.12	T	TP
92	HUARAZ	A47	31-0004-AC-47	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE YANAMARCA DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	100,281.70	147,070.30	247,352.00	559,000.34	100.00	01.mar.12	15.ago.12	T	TP
93	HUARAZ	A47	31-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL J.R. EULOGIO NIETO DE LA CIUDAD DE ACOPAMPA, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	ACOPAMPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA	179,242.51	136,451.49	314,694.00	631,145.16	100.00	01.mar.12	10.ago.12	T	TP
94	HUARAZ	A47	31-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DEL J.R. AMARGURA DE LA CIUDAD DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARIAHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA	81,300.38	54,200.25	135,500.63	247,831.82	100.00	20.feb.12	04.jul.12	T	TP
95	HUARAZ	A47	31-0007-AC-47	CREACION DE LAS ESCALINATAS EN EL PASAJE EL PUENTE DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	SHILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	68,525.00	44,468.00	113,993.00	184,154.85	100.00	16.mar.12	20.jun.12	T	TP
96	HUARAZ	A47	31-0008-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMASHCA, DISTRITO DE AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	AMASHCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA	42,682.50	66,636.50	109,319.00	120,219.00	100.00	16.mar.12	21.jun.12	T	TP
97	HUARAZ	A47	31-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICOLA SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS DEL CENTRO POBLADO DE HUALCAN CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	178,199.79	115,248.21	293,448.00	469,973.55	100.00	01.mar.12	14.sep.12	T	TP
98	HUARAZ	A47	31-0010-AC-47	CREACION DE DEFENSA RIBERENA RIO SANTA SECTOR PUENTE ECASH - MARGEN DERECHA DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	168,690.57	112,440.43	281,101.00	640,276.96	85.25	16.mar.12	19.ene.13	IN	EJ
99	HUARAZ	A47	31-0011-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL BARRIO DE YANAMARCA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	103,292.07	67,280.83	170,553.00	303,732.12	100.00	20.feb.12	15.jun.12	T	TP
100	HUARAZ	A47	31-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL JIRON 30 DE ENERO CUADRA 7, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	52,432.68	34,892.32	87,325.00	273,790.56	100.00	20.feb.12	28.jun.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Minc	Aporte Programa Otras	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
101	HUARAZ	A47	31-0013-AC-47	CREACION DEFENSA RIBERENA DEL RIO PARAHUANCA - SECTOR INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PARAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	PARAHUANCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAHUANCA	176,985.18	278,659.82	455,444.00	485,456.65	100.00	20 feb. 12	05 oct. 12	T	TP
102	HUARAZ	A47	31-0014-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL BARRIO PRIMAVERA DEL C.P. DE COLLAHUASI, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	RECUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	53,137.97	35,425.31	88,563.28	141,057.98	100.00	23 ene. 12	26 oct. 12	T	TP
103	HUARAZ	A47	31-0015-AC-47	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA A TOC HUACANCA DEL C.P. HUACAPAMPA, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	RECUAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	53,331.38	35,554.25	88,885.63	142,347.67	100.00	23 ene. 12	05 sep. 12	T	TP
104	HUARAZ	A47	31-0016-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	SHUPLUY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY	166,906.10	97,033.68	263,941.78	349,802.07	100.00	01 mar. 12	27 jul. 12	T	TP
105	ICA	A47	11-0001-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE LUPATA, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA	LUPATA	COMITÉ DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LUPATA - PALPA - ICA	49,515.60	33,010.40	82,526.00	154,644.42	100.00	15 feb. 12	29 jun. 12	L	T
106	ICA	A47	11-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUARANGAL, DISTRITO DE LUPATA - PALPA - ICA	LUPATA	COMITÉ DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUARANGAL, DISTRITO DE LUPATA - PALPA - ICA	74,287.18	51,220.69	125,517.87	241,525.29	100.00	15 feb. 12	20 jul. 12	L	T
107	JUNIN	A47	12-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO AL ISTP XAUXA, DISTRITO DE SAUSA, PROVINCIA DE JALJA	SAUSA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUSA	193,311.93	47,687.06	240,998.99	988,200.89	100.00	15 feb. 12	28 sep. 12	T	TP
108	JUNIN	A47	12-0002-AC-47	INSTALACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, DISTRITO DE CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN	CHICCHE	COMITÉ DE GESTION PARA LA INSTALACION DE LOCAL MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL DISTRITO DE CHICCHE HUANCAYO - JUNIN	153,126.40	101,420.59	254,546.99	463,500.00	100.00	15 feb. 12	20 jul. 12	T	TP
109	JUNIN	A47	12-0003-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO CARRETERA COMAS KM 8 DISTRITO HEROINAS TOLEDO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	HEROINAS TOLEDO	COMITÉ DE GESTION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN PEDRO, CARRETERA COMAS KM 8, DISTRITO DE HEROINAS TOLEDO, P	131,202.75	87,488.24	218,670.99	296,465.00	100.00	16 mar. 12	07 sep. 12	T	TP
110	JUNIN	A47	12-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE AMAZONAS TRAMO AV SUFRE Y JR BRASIL, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN	HUANCAN	COMITÉ DE GESTION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE AMAZONAS TRAMO AV. SUFRE Y JR. BRASIL EN EL DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO"	52,871.27	35,247.72	88,118.99	291,798.15	100.00	16 mar. 12	31 ago. 12	T	TP
111	JUNIN	A47	12-0005-AC-47	CREACION DE ESCALINATAS EN LOS PASAJES LOS LAURELES VIOLETAS, EUCALIPTOS, PEÑALZA L PRADO TRAMO PSJ LAS FLORES PSJ SN DEL BARRIO PICHICANA, DISTR	CHILCA	COMITÉ DE GESTION "BARRIO PICHICANA OCCUPILLA", EN EL DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO	95,316.60	63,544.40	158,861.00	375,812.08	100.00	16 mar. 12	07 sep. 12	T	TP
112	JUNIN	A47	12-0006-AC-47	CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA-JALJA-JUNIN	PACCHA	COMITÉ DE GESTION PARA LA CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CASABLANCA, DISTRITO DE PACCHA - JALJA - JUNIN	73,025.34	212,878.66	285,904.00	285,904.04	100.00	16 mar. 12	08 nov. 12	T	TP
113	LA LIBERTAD	A47	13-0001-AC-47	CREACION DE VEREDAS EN EL SECTOR CULPATAPA DE LA LOCALIDAD DE CALEMAR, DISTRITO DE BAMBAMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	BAMBAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAMARCA	49,173.56	132,555.44	181,729.00	229,942.92	100.00	06 feb. 12	28 may. 12	T	TP
114	LA LIBERTAD	A47	13-0002-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. DE LA LOCALIDAD DE JAULABAMBA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,684.26	49,947.73	74,631.99	86,006.99	100.00	09 feb. 12	28 ago. 12	T	TP
115	LA LIBERTAD	A47	13-0003-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 82040 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,517.36	50,157.67	74,675.03	86,050.03	100.00	09 feb. 12	31 ago. 12	T	TP
116	LA LIBERTAD	A47	13-0004-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 80580 EN LA LOCALIDAD DE CANRAZ, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	24,073.77	50,140.61	74,214.38	87,589.38	100.00	09 feb. 12	06 sep. 12	T	TP
117	LA LIBERTAD	A47	13-0005-AC-47	CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA I.E. N 82160 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	HUASO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO	26,469.70	49,165.30	75,635.00	89,271.81	100.00	09 feb. 12	05 oct. 12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mon.	Aporte Programa Otro	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
118	LA LIBERTAD	A47	13-0006-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80354 DEL CASERIO SAN CARLOS, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	28,962.47	75,899.53	103,962.00	123,926.85	100.00	06.feb.12	31.may.12	T	TP
119	LA LIBERTAD	A47	13-0007-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80663 DEL CASERIO SANTA CRUZ, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	23,959.88	72,310.12	96,270.00	127,457.88	100.00	06.feb.12	28.jun.12	T	TP
120	LA LIBERTAD	A47	13-0008-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80753 DEL CASERIO SATAPAMPA, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	30,383.77	86,940.62	117,324.39	125,324.39	100.00	06.feb.12	13.jun.12	T	TP
121	LA LIBERTAD	A47	13-0009-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL COLEGIO N° 80908 DEL CASERIO TUPAC AMARI, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	27,315.25	76,645.75	103,961.00	123,532.44	100.00	06.feb.12	12.jun.12	T	TP
122	LA LIBERTAD	A47	13-0010-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MARTIN, DISTRITO DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	CARABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA	26,801.38	74,664.62	101,466.00	122,476.04	100.00	06.feb.12	15.jun.12	T	TP
123	LA LIBERTAD	A47	13-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE YAMAN, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRON - LA LIBERTAD	CHUGAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	118,136.21	338,985.27	455,121.48	480,921.48	100.00	06.feb.12	30.oct.12	T	TP
124	LA LIBERTAD	A47	13-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO CUSIPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRON - LA LIBERTAD	CHUGAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	130,780.89	308,298.42	439,069.31	469,860.31	100.00	06.feb.12	14.sep.12	T	TP
125	LA LIBERTAD	A47	13-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DE LA MZ. E. BARRIO 38, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBE	EL PORVENIR	COMITE DE GESTION DE LA PROLONGACION DE LA AV. 12 DE NOVIEMBRE BARRIO 38 DE ALTO TRUJILLO	48,253.23	32,835.48	82,088.72	270,739.57	100.00	09.abr.12	01.oct.12	T	TP
126	LA MERCED	A47	34-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION LIMA Y CALLE TRUJILLO 01 LA MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JU	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE PROLONGACION LIMA Y J.R. TRUJILLO Y PRO CONSTRUCCION	25,554.12	10,581.57	36,135.69	183,262.33	100.00	15.feb.12	18.abr.12	L	T
127	LA MERCED	A47	34-0002-AC-47	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES OROQUEAS, CLAVELLES, TULIPANES, JAZMINES, CROSAANDRAS Y MARGARITAS - LA MERCED	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION PARA AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL SECTOR PARQUE BOLOGNESI Y CALLES ADYACENTES	68,763.25	45,637.74	114,400.99	158,143.35	100.00	16.mar.12	22.jun.12	L	T
128	LA MERCED	A47	34-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA CALLE PEDRO RUIZ GALLO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION PEDRO RUIZ GALLO	43,735.87	29,002.12	72,737.99	329,411.05	100.00	15.feb.12	16.oct.12	T	TP
129	LA MERCED	A47	34-0004-AC-47	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, AV. ITALIA, FELPINI - LA MERCED - CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	COMITE DE GESTION SAN ANTONIO	26,292.25	9,707.94	36,000.19	116,892.35	100.00	15.feb.12	27.abr.12	L	T
130	LAMBAYEQUE	A47	14-0001-AC-47	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA CALLE 28 DE JULIO CUADRAS 1-23 DE LA LOCALIDAD DE PACORA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA	36,504.03	15,763.97	54,268.00	185,000.00	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
131	LAMBAYEQUE	A47	14-0002-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR EL HUABO - CASERIO CASA EMBARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL SECTOR EL HUABO - CASERIO CASA EMBARRADA - DISTRITO DE PACORA	23,625.09	14,183.33	37,808.42	111,791.33	100.00	15.feb.12	30.abr.12	L	T
132	LAMBAYEQUE	A47	14-0003-AC-47	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SIESQUENES - CASERIO SANTA ISABEL, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAM	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS: *INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS SIESQUENES - CASERIO SANTA ISABEL - DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	59,925.62	39,905.96	99,831.58	197,491.44	100.00	15.feb.12	27.jul.12	L	T
133	LAMBAYEQUE	A47	14-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMBARRADA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PACORA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL SECTOR SAN LUIS - CASERIO CASA EMBARRADA - DISTRITO DE PACORA	43,689.10	23,125.90	72,815.00	153,857.15	100.00	15.feb.12	05.jun.12	L	T
134	LAMBAYEQUE	A47	14-0005-AC-47	INSTALACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN LAS CALLES, SANTA ANA, SANTA BARBARA, E. SANTA RITA, SANTA TERESA, SANTA LUCIA, SAN JOSE Y SANTA SOFIA CAYALI,	CAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALI	36,982.40	24,861.60	61,844.00	170,231.71	100.00	15.feb.12	22.may.12	T	TP
135	LAMBAYEQUE	A47	14-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACION CON ADOSQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C15-14, PACHAGUTEC C13-14, ME	CHONGUYAPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGUYAPE	191,810.00	127,740.00	319,550.00	580,400.01	100.00	15.feb.12	26.dic.12	T	

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Minc	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
136	LAMBAYEQUE	A47	14-0007-AC-47	CREACION VEREDAS EN LAS CDRAS 1,2 DE LAS CALLES: A. QUINONES, A. DE RIVERO, JR. DEL DEPORTE AV. D. RODRIGUEZ, AV. A.B. LEGUIA Y LAS CUADRAS 4,7,8 DE LA	SANJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANJA	46,846.79	31,228.21	78,073.00	141,233.77	100.00	15.feb.12	23.may.12	T	TP
137	LAMBAYEQUE	A47	14-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	JAYANCA	COMITE PRO - OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL LADO SUR DEL DISTRITO DE JAYANCA	62,778.00	41,862.00	104,630.00	298,533.42	100.00	15.feb.12	31.oct.12	T	TP
138	LAMBAYEQUE	A47	14-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE PRO - OBRAS DEL PUEBLO JOVEN BARSALLO	99,960.94	66,841.06	166,602.00	428,831.95	90.22	02.abr.12	31.ene.13	IN	EJ
139	LAMBAYEQUE	A47	14-0010-AC-47	CREACION DE VEREDAS EN LA AVENIDA MARIANO CORNEJO Y MEXICO Y CALLES SAN ANTONIO, VENEZUELA, Y SAN MARCOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DE JOSE LEONARDO ORTIZ	66,915.25	44,625.16	111,540.41	286,535.87	100.00	15.feb.12	31.ago.12	T	TP
140	LAMBAYEQUE	A47	14-0012-AC-47	INSTALACION DE PAVIMENTO CON ADQUINES Y VEREDAS DE LA CALLE CIRCUNVALACION CUADRA 10, 11 Y CALLE CONQUISTADORES DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL - DIST	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DE JOSE LEONARDO ORTIZ	36,204.00	24,136.00	60,340.00	224,198.62	100.00	02.abr.12	31.oct.12	T	TP
141	LAMBAYEQUE	A47	14-0013-AC-47	CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE Y DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON ADQUINES EN LA UPI MARIA PARADO DE BELLO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHI	JOSE LEONARDO ORTIZ	COMITE PRO OBRAS - CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 DE DICIEMBRE DE LA UPI "MARIA PARADO DE BELLO"	66,468.12	55,042.88	121,511.00	315,847.04	100.00	02.abr.12	28.sep.12	T	TP
142	LAMBAYEQUE	A47	14-0014-AC-47	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAGUNAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	39,069.00	26,046.00	65,115.00	84,569.82	100.00	15.feb.12	09.jun.12	T	TP
143	LAMBAYEQUE	A47	14-0015-AC-47	MEJORAMIENTO DEL INGRESO PRINCIPAL DEL ANEXO UCUPPE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LAGUNAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS	86,443.39	57,628.92	144,072.31	287,952.80	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
144	LAMBAYEQUE	A47	14-0016-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS EN EL CENTRO POBLADO COLIQUE BAO, DISTRITO DE PUCALLA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	PUCALLA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE PUCALLA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	30,564.90	20,345.10	50,930.00	96,027.17	100.00	15.feb.12	18.may.12	L	T
145	LAMBAYEQUE	A47	14-0017-AC-47	CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS DEL SECTOR LA LAORILLERA NORTE, DISTRITO DE PUCALLA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	PUCALLA	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE PUCALLA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE	30,540.83	20,315.37	50,856.00	95,792.91	100.00	15.feb.12	25.may.12	L	T
146	LAMBAYEQUE	A47	14-0018-AC-47	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTUSOS DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	23,694.30	13,705.70	37,310.00	76,937.77	100.00	15.feb.12	27.abr.12	L	T
147	LAMBAYEQUE	A47	14-0020-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	135,521.72	90,347.81	225,869.53	326,041.44	100.00	15.feb.12	13.jul.12	T	TP
148	LAMBAYEQUE	A47	14-0021-AC-47	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES JOSE BALTA OESTE Y LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	23,625.00	15,744.00	39,369.00	76,122.53	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
149	LAMBAYEQUE	A47	14-0022-AC-47	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMPEDRADO DE LAS VIAS EN EL SECTOR EL ALGARROBO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAM	REQUE	COMITE DE GESTION PRO OBRAS DEL DISTRITO DE REQUE	35,436.36	23,625.09	59,061.45	113,570.32	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
150	LAMBAYEQUE	A47	14-0023-AC-47	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE ALFONSO UGARTE CUADRAS 02, 03, 04 Y 05, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	56,287.03	37,482.97	93,770.00	187,279.97	100.00	15.feb.12	23.may.12	T	TP
151	LAMBAYEQUE	A47	14-0024-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS MANZANA 85, MANZANA 86, MANZANA 67, MANZANA 79, MANZANA 83, CALLE PERCY JACINTO JACINTO CUADRAS 01, 02, SECTOR EL PESCADOR, DI	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	51,562.80	34,375.20	85,938.00	180,493.74	100.00	15.feb.12	26.jul.12	T	TP
152	LAMBAYEQUE	A47	14-0025-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL PESCADOR Y PASAJE PEATONAL MARTIRES DEL MAR, SECTOR EL PESCADOR, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	28,271.40	18,847.60	47,119.00	111,006.33	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
153	LAMBAYEQUE	A47	14-0026-AC-47	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA ALAMEDA DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	53,488.20	35,658.80	89,147.00	240,421.37	100.00	15.feb.12	13.jul.12	T	TP
154	LAMBAYEQUE	A47	14-0027-AC-47	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLEDOS DESMAYO CUADRAS 2, 3, 4 Y 5, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	SAN JOSE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE	76,333.21	50,866.79	127,220.00	222,465.40	100.00	15.feb.12	06.jul.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
155	LAMBAYEQUE	A47	14-0028-AC-47	AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: PROLONGACION LOS INCAS, CUETO Y PIRAMIDES, DISTRITO	TUCUME	COMITE DE GESTION PRO OBRA AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: PROLONGACION LOS INCAS, CU	59,521.67	195,287.33	214,809.00	214,809.00	100.00	15.feb.12	30.may.12	T	TP
156	LIMA - ESTE	A47	18-0001-AC-47	CREACION DE CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO EMPEDRAO DE SANTO DOMINGO LOS OLLEROS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUARACHIRI - LIMA	SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	COMITE DE GESTION CREACION DE CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTO EMPEDRAO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	107,189.51	85,065.90	172,285.41	280,328.50	100.00	02.abr.12	10.ago.12	T	TP
157	LIMA - ESTE	A47	18-0002-AC-47	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE LA UCV 172 C ZONA M HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	COMITE DE OBRAS DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA UCV 172-C ZONA M DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	116,535.38	185,448.02	301,983.40	302,303.92	100.00	12.mar.12	10.ago.12	L	T
158	LIMA - ESTE	A47	18-0003-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NO 02 ENTRE EL PASAJE NO 03 Y EL PASAJE NO 05 EN LA UCV 129A, NUEVA ESPERANZA, ZONA H, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE	ATE	UCV 129-A NUEVA ESPERANZA, ZONA "H" HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	107,475.87	78,254.75	185,730.62	213,984.72	100.00	15.feb.12	10.ago.12	T	TP
159	LIMA - ESTE	A47	18-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE LA UCV 47B DE LA ZONA C DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	UCV 47-B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	171,018.49	93,680.99	264,599.48	301,419.47	100.00	15.feb.12	31.ago.12	T	TP
160	LIMA - ESTE	A47	18-0005-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A DE LA UCV 47-B DE LA ZONA C DEL ASENTAMIENTO HUMANO HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	ATE	UCV 47-B ZONA C DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE	172,941.28	92,533.70	265,474.98	302,278.82	100.00	15.feb.12	22.ago.12	L	T
161	LIMA - ESTE	A47	18-0006-AC-47	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE LAS CALLES HUANCAMELCA Y SANTA ROSA DEL A.A.H.H. MARISCAL RAMON CASTILLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA	LURIGANCHO	ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA DE CHOSICA	88,060.54	59,479.87	148,560.41	261,525.48	100.00	12.mar.12	18.jul.12	T	TP
162	LIMA - ESTE	A47	18-0007-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JIRON JUAN VELASCO ALVARADO - COMITE 33 DEL A.A.H.H. NICOLAS DE PIÉROLA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - L	LURIGANCHO	COMITE DE OBRAS DEL COMITE VECINAL N° 33 DEL A.A.H.H. NICOLAS DE PIÉROLA LURIGANCHO- CHOSICA	88,572.19	66,344.94	155,917.13	301,093.08	100.00	15.feb.12	06.jul.12	L	T
163	LIMA - ESTE	A47	18-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA MZS. J, K, L, M Y N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA, DISTRITO DE ATE	ATE	COMITE DE OBRA DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LAS MZS. J, K, L, M Y N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LOMAS DE AMAUTA DEL DIST	64,761.38	69,722.31	134,483.69	176,914.62	100.00	15.feb.12	28.jun.12	T	TP
164	LIMA - ESTE	A47	18-0009-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 ENTRE EL PASAJE 3 Y PASAJE 7 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HUOS DE AMAUTA A, DISTRITO DE ATE - L	ATE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	74,541.54	113,881.05	188,202.59	188,202.59	100.00	15.feb.12	27.jun.12	T	TP
165	LIMA - ESTE	A47	18-0010-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	26,003.69	18,518.10	44,521.79	120,685.82	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
166	LIMA - ESTE	A47	18-0011-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 2 DEL A.A.H.H. HUOS DE LA ETAPA DE PERALES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	16,734.12	11,156.08	27,890.20	58,976.36	100.00	15.feb.12	16.abr.12	T	TP
167	LIMA - ESTE	A47	18-0012-AC-47	INSTALACION-CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA URBANIZACION LA PRADERA DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA-LIMA-LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	49,384.27	34,689.16	84,673.43	205,090.23	100.00	15.feb.12	20.jun.12	T	TP
168	LIMA - ESTE	A47	18-0013-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE VIRGEN DE CHAPI EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA AN	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	14,519.10	9,679.40	24,198.50	54,881.52	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
169	LIMA - ESTE	A47	18-0014-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA -II ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	33,182.19	23,467.77	56,650.96	136,683.79	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
170	LIMA - ESTE	A47	18-0015-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	61,354.79	41,937.20	103,291.99	258,176.20	100.00	15.feb.12	20.jul.12	T	TP
171	LIMA - ESTE	A47	18-0016-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA - LIMA	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	24,282.42	17,324.58	41,607.00	102,067.35	100.00	15.feb.12	25.may.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Estado Proyecto 1°	Estado Proyecto 2°
172	LIMA - ESTE	A47	18-0017-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PASAJE MARIA MACDALENA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA -	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	50,230.74	33,467.17	83,717.91	147,302.13	100.00	15.feb.12	31.may.12	T	TP
173	LIMA - ESTE	A47	18-0018-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDA EN EL AAHH HUASCAR, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA -	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	25,667.87	18,294.23	43,962.10	113,581.56	100.00	15.feb.12	30.abr.12	T	TP
174	LIMA - ESTE	A47	18-0019-AC-47	INSTALACION - CONSTRUCCION DE VEREDAS COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS MOLLES, DISTRITO DE SANTA ANITA - LIMA -	SANTA ANITA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	36,192.92	25,264.93	61,457.85	149,795.04	100.00	15.feb.12	20.jun.12	T	TP
175	LIMA - ESTE	A47	18-0020-AC-47	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA PROLONGACION JIRON LIMA DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUARACHIRI - LIMA	LAHUAYTAMBO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	96,529.80	57,812.46	154,342.26	250,535.26	93.93	02.abr.12	16.nov.13	IN	EJ
176	LIMA - NORTE	A47	17-0001-AC-47	MEJORAMIENTO, CREACION LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL COLEGIO JORGE CHAVEZ-CENTRO POBLADO DE TINTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,218.80	102,549.20	157,768.00	157,768.46	100.00	09.abr.12	31.dic.12	T	TP
177	LIMA - NORTE	A47	17-0002-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL BARRIO DE SHANGUACHI DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	53,890.06	100,061.53	153,971.59	153,971.59	100.00	09.abr.12	31.dic.12	T	TP
178	LIMA - NORTE	A47	17-0003-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHANGARA - DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	PACHANGARA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,155.45	102,431.42	157,586.87	157,586.87	100.00	09.abr.12	31.dic.12	T	TP
179	LIMA - NORTE	A47	17-0004-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL BARRIO DE BELAVISTA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	54,656.16	101,504.85	156,160.81	156,160.81	100.00	09.abr.12	15.ago.12	T	TP
180	LIMA - NORTE	A47	17-0005-AC-47	CREACION DE LA LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL BARRIO DE UCUSGACHA, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,256.45	102,691.40	157,947.85	157,947.85	100.00	09.abr.12	18.sep.12	T	TP
181	LIMA - NORTE	A47	17-0006-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUICHAS - DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,270.95	102,645.74	157,916.69	157,916.69	100.00	09.abr.12	18.sep.12	T	TP
182	LIMA - NORTE	A47	17-0007-AC-47	CREACION DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE RAPAZ, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	55,121.87	102,368.13	157,490.00	157,491.05	100.00	09.abr.12	17.ago.12	T	TP
183	LIMA - NORTE	A47	17-0008-AC-47	CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL BARRIO DE NUEVO HORIZONTE	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,322.39	123,170.15	189,492.54	189,492.54	100.00	09.abr.12	15.ago.12	T	TP
184	LIMA - NORTE	A47	17-0009-AC-47	MEJORAMIENTO DE LOZA MULTIDEPORATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE LIPLE DISTRITO DE NAVAN, PROVINCIA DE OYON - LIMA	OYON	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	66,421.31	123,353.69	189,775.00	189,775.18	100.00	09.abr.12	16.ago.12	T	TP
185	LIMA - NORTE	A47	17-0010-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 28, 29 Y 30 DE LAS MZS. E, F Y G DEL SECTOR II ETAPA COMITE 15 A.H. FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	COMITE DE GESTION AVANZANDO PERU	47,712.80	31,808.40	79,521.00	110,027.93	100.00	02.abr.12	20.ago.12	T	TP
186	LIMA - NORTE	A47	17-0011-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA PASAJE LIRICAY, PASAJE 5 Y PASAJE ANDAHUAYLAS DEL AAHH VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DE RIMA	RIMAC	ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES-RIMAC-LIMA	47,430.32	31,620.68	79,051.00	102,566.42	100.00	02.abr.12	25.jul.12	T	TP
187	LIMA - NORTE	A47	17-0012-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VIRGEN DEL CARMEN, PROLONGACION VIRGEN DEL CARMEN Y PROLONGACION MARIANO MELGAR EN EL AAHH P. CERRO SAN	INDEPENDENCIA	ASENTAMIENTO HUMANO SAN ALBINO II ETAPA- AMPLIACION	110,287.57	57,858.71	168,146.28	223,131.29	100.00	02.abr.12	07.dic.12	T	TP
188	LIMA - NORTE	A47	17-0013-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE SIETE, ONCE, ABRAHAN VALDELOMAR Y LUIS ALBERTO SANCHEZ EN EL COMITE 4 DEL AAHH SAN CAMILO EN EL EJE 20	INDEPENDENCIA	PUEBLOS DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA	77,468.48	79,707.84	157,176.32	169,166.80	100.00	02.abr.12	17.oct.12	T	TP
189	LIMA - NORTE	A47	17-0014-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE LAS MARGARITAS EN EL COMITE VECINAL N° 85 AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA	CARABAYLLO	COMITE DE GESTION Y OBRAS AAHH RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITES VECINALES N° 82,85 Y 71	135,132.19	104,940.81	240,073.00	302,724.36	100.00	02.abr.12	30.nov.12	T	TP
190	LIMA - NORTE	A47	17-0015-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ACANTILLADO DE LA URB. EXPERIMENTO - AV. ABANCAY, AV. ANCASH Y TRANSVERSALES, DISTRITO DE PARAMONGA, BAR	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	22,088.72	72,818.28	94,909.00	94,909.00	100.00	16.mar.12	17.jul.12	T	TP
191	LIMA - NORTE	A47	17-0020-AC-47	MANTENIMIENTO DE LA IE 521 DEL CP CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	24,981.92	203,163.92	228,165.84	228,165.84	100.00	16.mar.12	07.sep.12	T	TP
192	LIMA - NORTE	A47	17-0025-AC-47	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SSHI I.E. N° 20529 DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE TUNAN, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	29,851.90	122,124.07	151,775.97	151,775.97	100.00	16.mar.12	15.jun.12	T	TP
193	LIMA - NORTE	A47	17-0030-AC-47	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN BERNARDO ALTO DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	106,110.63	171,672.34	277,782.97	277,782.97	100.00	02.abr.12	10.sep.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Monic	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
194	LIMA - NORTE	A47	17-0032-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CANON DISTRICTO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	45,149.10	149,681.44	194,830.54	194,810.54	100.00	16.mar.12	19.jul.12	T	TP
195	LIMA - NORTE	A47	17-0033-AC-47	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL AAHH BELÉN, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	42,610.70	106,584.07	149,194.77	149,194.77	100.00	16.mar.12	04.jul.12	T	TP
196	LIMA - NORTE	A47	17-0057-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y VEREDAS EN LA CALLE LOS VENCEDORES DEL AAHH LA MILLA - CERRO LA MILLA II, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA	SAN MARTÍN DE PORRES	COMITÉ DE GESTIÓN DESARROLLO INTEGRAL DEL CERRO LA MILLA II - S.M.P.	60,806.12	90,189.88	150,996.00	173,770.59	100.00	02.abr.12	31.ago.12	T	TP
197	LIMA - NORTE	A47	17-0058-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 9 Y 12, AAHH MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITE 9 Y 12 DEL AAHH MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	73,947.85	31,971.15	105,919.00	184,526.94	100.00	02.abr.12	21.sep.12	T	TP
198	LIMA - NORTE	A47	17-0059-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR LAS AMERICAS AAHH AMPLIACIÓN 2DA ETAPA LAS AMERICAS - EJE ZONAL TAHUANTINSUYO	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR LAS AMERICAS AAHH AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA LAS AMERICAS EJE ZONAL TAHUANTINSUYO IN	118,877.79	50,167.21	169,045.00	245,712.37	100.00	02.abr.12	31.oct.12	T	TP
199	LIMA - NORTE	A47	17-0060-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J 12 Y 4 DEL AAHH 5 DE MARZO DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE 12 Y 14 DEL AAHH 5 DE MARZO EJE ZONAL TUPAC AMARU - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	100,678.00	21,322.00	122,000.00	245,553.90	100.00	02.abr.12	15.sep.12	T	TP
200	LIMA - NORTE	A47	17-0061-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL MILAGRO, 3 DE MAYO, JOSÉ PARDÓ Y GRAU EN EL P. J. SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL EL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL MILAGRO, 3 DE MAYO, JOSÉ PARDÓ Y GRAU EN EL P. J. SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL EL ERMITAÑO	54,688.78	13,963.22	68,652.00	164,990.63	100.00	02.abr.12	31.ago.12	T	TP
201	LIMA - NORTE	A47	17-0062-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA DE RIESGO COMITE 13 Y 18 AAHH DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO COMITES 13 Y 18 DEL AAHH MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL EJE ZONAL UNIFIC	57,025.72	41,610.28	98,636.00	159,370.65	100.00	02.abr.12	31.ago.12	T	TP
202	LIMA - NORTE	A47	17-0063-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUANUCO Y LOS ALAMOS EN EL COMITE 148 PPJJ SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES HUANUCO Y LOS ALAMOS EN EL COMITE 148 DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS EJE ERMITAÑO	114,956.51	67,563.49	182,520.00	318,137.00	100.00	02.abr.12	28.sep.12	T	TP
203	LIMA - NORTE	A47	17-0064-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL P.J. ALAN CASTRO EN EL AAHH VILLA EL CARMEN	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 27 DE ABRIL Y PSJE ALAN CASTRO EN EL AAHH VILLA EL CARMEN - DISTRITO DE INDEPE	74,760.81	16,545.19	91,306.00	177,945.01	100.00	02.abr.12	31.oct.12	T	TP
204	LIMA - NORTE	A47	17-0065-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. MANUEL VILLACORTA, AMPLIACIÓN COMITE 20, PPJJ SAN JUAN DE DIOS, EJE ZONAL EL ERMITAÑO	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE MANUEL VILLACORTA EN LA AMPLIACIÓN COMITE 20 DEL P. J. SAN JUAN DE DIOS EJE ZONAL	61,942.85	29,004.34	90,947.19	185,084.57	100.00	02.abr.12	12.nov.12	T	TP
205	LIMA - NORTE	A47	17-0066-AC-47	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL P.J. JOSÉ ARELLANO Y MANUEL RAMÍREZ EN EL COMITE 5 DEL AAHH VILLA EL CARMEN UNIFICADA	INDEPENDENCIA	COMITÉ DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PSJE JOSÉ ARELLANO Y EL PSJE MANUEL RAMÍREZ EN EL COMITE 5 DEL AAHH VILLA EL CARMEN	102,463.67	18,802.33	121,266.00	235,532.99	100.00	02.abr.12	21.sep.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otras	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
206	LIMA - NORTE	A47	17-0087-AC-47	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA - LIMA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	63,009.89	186,458.17	249,468.06	289,468.06	100.00	09.abr.12	12.sep.12	T	TP
207	LIMA - NORTE	A47	17-0088-AC-47	MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DEL CANAL OLIVO RINCONADA DISTRITO DE PARAMONGA, BARRANCA	PARAMONGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA	27,232.78	159,974.33	187,207.11	187,207.11	4.99	09.abr.12	01.ago.12	RS	P
208	LIMA - SUR	A47	19-0001-AC-47	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LAS MZ A, B Y C DEL AA-HH, PAMPLONA ALTA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	ORGANIZACION DE POBLADORES DEL SECTOR DIVINO MAESTRO AAHH PAMPLONA ALTA	119,515.56	142,723.44	262,239.00	290,529.26	100.00	15.feb.12	31.ago.12	T	TP
209	LIMA - SUR	A47	19-0002-AC-47	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA CALLE ESQUINILLA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - CANETE - LIMA	SAN ANTONIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CANETE	28,454.60	110,981.20	137,435.80	155,981.07	100.00	16.mar.12	10.jul.12	T	TP
210	LIMA - SUR	A47	19-0003-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MZ. C CALLE LOS PINOS DEL CP LAS TERRAZAS ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION AGRUPOACION DE POBLADORES LAS TERRAZAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA B LURIN	42,213.80	22,784.20	64,948.00	119,988.98	100.00	16.mar.12	27.jun.12	T	TP
211	LIMA - SUR	A47	19-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV BUENA VISTA DEL CPR BUENA VISTA, ZONA C, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	COMITE DE GESTION PARA MURO DE CONTENCIÓN DE LA ASOCIACION DE POBLADORES DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENA VISTA - LURIN	48,108.57	55,155.75	103,284.32	133,428.74	100.00	16.mar.12	27.jun.12	T	TP
212	LIMA - SUR	A47	19-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA CALLE LOS GERANIOS, A.H. LAS MORAS, ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	LURIN	ASOCIACION DE POBLADORES ASENTAMIENTO HUMANO LAS MORAS DE LURIN UBICADO EN LA ZONA B LURIN	119,027.63	81,704.66	197,732.29	421,640.16	59.99	09.abr.12	11.dic.12	IN	P
213	LORETO	A47	20-0001-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE COCHINIMAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION LOS VENCEDORES DE COCHINIMAS	32,444.82	180,634.76	213,079.38	229,054.38	100.00	16.mar.12	03.oct.12	T	TP
214	LORETO	A47	20-0002-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE POCOAQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION "LOS FORJADORES"	36,188.63	180,428.34	216,617.87	232,592.97	100.00	16.mar.12	01.ago.12	T	TP
215	LORETO	A47	20-0003-AC-47	CREACION O CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCHA SINTETICA EN LA LOCALIDAD DE PEBAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	PEBAS	COMITE DE GESTION AVANZANDO PEBAS	40,138.81	404,333.51	444,472.32	478,585.31	100.00	16.mar.12	24.jul.12	T	TP
216	LORETO	A47	20-0004-AC-47	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO - RIO AMAZONAS, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	PUNCHANA	COMITE DE GESTION DEL ASENTAMIENTO HUMANO "NUEVO AMANECER"	48,523.40	31,018.61	77,539.01	191,143.22	100.00	16.mar.12	15.jun.12	T	TP
217	LORETO	A47	20-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PASAJE BENAVIDES (CA. MISTIPIS.E. CONDORRIA), DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS LORETO	PUNCHANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA	44,513.79	29,675.86	74,189.65	121,349.63	100.00	02.abr.12	03.jul.12	T	TP
218	LORETO	A47	20-0006-AC-47	AMPLIACION DE VEREDA PEATONAL DE LAS CALLES LAS FLORES (ENTRE CA. ATAHUALPA Y GUERRA PALOMA SECA), FRANCISCO VIGO (ENTRE CA. ATAHUALPA Y CA. GRAU) Y	FERNANDO LÓRES	COMITE DE GESTION QUEBRADA COLLPA	68,618.45	287,100.83	355,719.28	355,719.28	100.00	16.mar.12	16.jul.12	T	TP
219	PASCO	A47	23-0001-AC-47	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLES GRAU Y HUANCICO - HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	HUAYLLAY	COMITE DE GESTION PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLES GRAU Y HUANCICO - HUAYLLAY DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	35,601.88	58,211.12	93,813.00	131,270.07	100.00	01.mar.12	14.jun.12	L	T
220	PASCO	A47	23-0002-AC-47	CONSTRUCCION ESCALINATAS CALLES SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA, BARRIO AGUITA JARUNAM, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	HUAYLLAY	COMITE DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CALLES SAN MARTIN Y SANTOS ATAHUALPA EN EL BARRIO AGUITA JARUNAM, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	52,379.06	97,274.94	149,654.00	174,652.10	100.00	01.mar.12	27.jun.12	L	T
221	PIURA	A47	24-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DREN DE EVACUACION PLUVIAL EN EL CASERIO DE PUEBLO NUEVO DE CAMPANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	35,738.21	23,821.79	59,560.00	183,471.40	100.00	02.abr.12	18.jul.12	T	TP
222	PIURA	A47	24-0002-AC-47	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES LIMA ENTRE CALLE PIZAGUA Y AMAZONAS Y CALLE PIZAGUA ENTRE CALLE TCA Y CALLE LAMBAYEQUE - DISTRITO	CHULUCANAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	35,550.10	23,704.90	59,255.00	176,788.92	100.00	02.abr.12	03.jul.12	T	TP
223	PUNO	A47	25-0001-AC-47	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUEN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELOH, JR. BELEN, JR. AZANGARO, JR. RIO	TIRAPATA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN JR. AMARGURA, CALLE PLAZA PRINCIPAL, JR. VELASCO EGUEN, JR. CARABAYA, JR. FERNANDO BELOH, JR.	93,965.87	186,024.05	279,989.92	314,990.00	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mono	Aporte Programa Otras	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
224	PUNO	A47	25-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLLHUERTA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO	POMATA	COMITE DE GESTION MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TITICACA Y LA ROSA DEL BARRIO KOLLHUERTA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO, PRO	73,850.36	254,878.52	328,528.88	348,538.91	100.00	01.mar.12	09.jul.12	L	T
225	PUNO	A47	25-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA, DISTRITO DE CABANILLAS	CABANILLAS	COMITE DE GESTION DE OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.S. AGROPECUARIA HUATAQUITA	59,312.40	39,541.60	98,854.00	240,658.21	100.00	01.mar.12	02.jul.12	T	TP
226	PUNO	A47	25-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO CON MATERIAL RUSTICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INCHUPALLA DEL CENTRO POBLADO DE INCHUPALLA, DISTRITO D	CHUCUITO	COMITE DE GESTION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INCHUPALLA DEL DISTRITO DE CHUCUITO-PUNO-PUNO	103,950.00	69,300.00	173,250.00	194,546.28	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
227	PUNO	A47	25-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SIHUAYRO DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA "CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL CENTRO POBLADO DE SIHUAYRO"	89,955.98	387,172.02	457,128.00	457,128.00	100.00	01.mar.12	07.jun.12	T	TP
228	PUNO	A47	25-0006-AC-47	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO -	ZEPITA	COMITE DE GESTION DEL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PERIMETRICAS DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO JOSE CARLOS MARIATEGUI	78,372.21	294,483.45	372,835.66	372,835.66	100.00	01.mar.12	31.may.12	T	TP
229	PUNO	A47	25-0007-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PASIRI	94,079.86	244,144.69	338,224.55	338,224.55	100.00	01.mar.12	07.jun.12	T	TP
230	PUNO	A47	25-0008-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	JULI	COMITE DE GESTION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE SORAPA	100,515.41	385,371.29	485,886.70	485,886.70	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
231	PUNO	A47	25-0009-AC-47	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70688 - CHACOCAHUA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	41,900.87	131,395.13	173,305.00	173,305.00	100.00	23.ene.12	25.abr.12	T	TP
232	PUNO	A47	25-0010-AC-47	RECUPERACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. 70422 CCATACHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	LAMPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	35,441.66	75,220.34	110,662.00	125,386.00	100.00	23.ene.12	20.abr.12	T	TP
233	PUNO	A47	25-0011-AC-47	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	84,026.62	124,446.25	188,472.87	230,343.00	100.00	23.ene.12	23.jul.12	T	TP
234	PUNO	A47	25-0012-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 72907 DE INCHUPALLA, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO	INCHUPALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA	76,438.54	53,368.66	129,825.40	183,099.37	100.00	23.ene.12	31.jul.12	T	TP
235	PUNO	A47	25-0013-AC-47	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL JR. JOSE ANTONIO ENCINAS Y JR. SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	110,593.40	73,722.27	184,305.67	360,965.35	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
236	PUNO	A47	25-0014-AC-47	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y JR. TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI, CHUCUITO - PUNO	HUACULLANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI	129,854.80	86,636.40	216,591.00	427,363.00	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
237	PUNO	A47	25-0015-AC-47	CREACION PLAZA DE ARMAS DEL C. P. RINCONADA, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	ANANEA	COMITE DE GESTION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO LA RINCONADA DEL DISTRITO DE ANANEA"	120,935.13	80,623.42	201,558.55	346,399.10	100.00	01.mar.12	09.jul.12	T	TP
238	SAN MARTIN	A47	26-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES LOS MOTILONES CORAL 01, 02 Y 03 E INCA PACHACUTEC CORA 01 EN EL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECH	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	150,116.40	100,077.60	250,194.00	555,058.40	100.00	01.mar.12	28.sep.12	T	TP
239	SAN MARTIN	A47	26-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALEJANDRO ZAPATA EN EL DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	40,014.60	26,676.40	66,691.00	184,819.65	100.00	15.feb.12	18.jun.12	T	TP
240	SAN MARTIN	A47	26-0003-AC-47	CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO PAMASHITO, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	99,848.60	66,432.40	166,081.00	333,932.54	100.00	15.feb.12	24.jul.12	T	TP

N°	Nombre Oficina	Código Etapa	Código Convenio	Nombre Proyecto	Distrito	Nombre Organismo Ejecutor	Aporte Programa Mone	Aporte Programa Otros	Total Aporte Programa	Costo Total Proyecto	Avance Físico Acumulado Actual	Fecha Inicio	Fecha de Término	Estado Proyecto 1	Estado Proyecto 2
241	SAN MARTIN	A47	25-0004-AC-47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 25 DE SETIEMBRE CIUDAD DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	43,030.20	23,686.80	71,717.00	143,387.05	100.00	15 feb. 12	06 jun. 12	T	TP
242	SAN MARTIN	A47	25-0005-AC-47	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO ALTO SHAMBOYACU, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN	LAMAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	90,393.60	60,262.40	150,656.00	296,814.80	100.00	15 feb. 12	04 oct. 12	T	TP
243	UCAYALI	A47	25-0001-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. MICHAELA BASTIDAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	73,150.41	47,812.71	120,963.12	148,911.63	100.00	20 feb. 12	13 jul. 12	T	TP
244	UCAYALI	A47	25-0002-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL A.H. NUEVA MAGDALENA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	107,736.42	71,824.58	179,561.00	221,204.66	100.00	20 feb. 12	07 sep. 12	T	TP
245	UCAYALI	A47	25-0003-AC-47	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA URBANIZACION PETROPERU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	83,716.63	53,111.53	136,828.16	208,748.82	100.00	20 feb. 12	07 sep. 12	T	TP
246	UCAYALI	A47	25-0004-AC-47	REHABILITACION DE CAVALETAS Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR I DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	163,228.18	77,180.71	240,408.89	240,408.89	100.00	20 feb. 12	11 jul. 12	T	TP
247	UCAYALI	A47	25-0005-AC-47	REHABILITACION DE CAVALETAS Y CAÑOS NATURALES EN EL SECTOR III DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	146,299.50	105,426.37	253,725.87	253,725.87	100.00	20 feb. 12	16 jul. 12	T	TP
248	UCAYALI	A47	25-0006-AC-47	INSTALACION DE ESCALINATAS DE ACCESO PARA LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL MALECON GRAU DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA	CALLERIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	113,084.37	74,448.22	187,532.59	258,682.44	100.00	20 feb. 12	28 sep. 12	T	TP
249	UCAYALI	A47	25-0007-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N. 64363 - C.P.M. ESPERANZA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,808.05	100.00	12 mar. 12	22 jun. 12	T	TP
250	UCAYALI	A47	25-0008-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 598 - SECTOR AMPLIACION URBANA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,492.96	56,378.93	106,808.05	100.00	12 mar. 12	26 jun. 12	T	TP
251	UCAYALI	A47	25-0009-AC-47	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA N. 64636 - CASERIO SAN PABLO DE JUANTIA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	NUEVA REQUENA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA	33,885.97	22,590.65	56,476.62	106,808.05	100.00	12 mar. 12	22 jun. 12	T	TP
										17,766,724.59	22,646,540.66	40,413,265.25	59,539,951.23		





MEMORANDO N° 011 -2013-TP/DE/UGPPME

08 ENE 2013

PARA : ING. EUCLIDES MARCELO VILLEGAS
Gerente (d) Unidad Gerencial de Proyectos

ASUNTO : Ejecución Bimensual del Decreto de Urgencia N° DU 058-2011


FECHA : Lima, 08 de enero de 2013

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al Decreto de Urgencia N° 058-2011, mediante el cual se aprobó un crédito suplementario de S/. 65' 366, 312.00 al Programa Trabaja Perú, de los cuales S/. 54' 866, 312 corresponde a gastos de inversión (Aporte del Programa).

Sobre el particular, el numeral 37.2 de la referida norma establece "El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe elaborar y publicar en su portal institucional, un informe bimensual sobre los avances en la ejecución de los proyectos de inversión en los gobiernos locales a través del programa Trabaja Perú".

En este contexto, agradeceremos nos alcancen el referido informe correspondiente a los proyectos del DU N° 058-2011 - sexto bimestre del año 2012, a fin de gestionar la publicación del mismo.

Atentamente,


PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Ing. Andrés Morales Morales
Gerente (e) de la Unidad Gerencial de
Planificación, Presupuesto, Monitoreo
y Evaluación

AJMM/ccp